



แผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด

โทร. 053 180 022 ต่อ 100



ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	51	19.39	10	3.80	18	6.84	7	2.66	16	6.08
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	45	17.11	12	4.56	24	9.13	2	0.76	7	2.66
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	2.66	2	0.76	3	1.14	0	0.00	2	0.76
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	3.42	4	1.52	3	1.14	0	0.00	2	0.76
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	126	47.91	46	17.49	37	14.07	1	0.38	42	15.97
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	25	9.51	2	0.76	15	5.70	0	0.00	8	3.04
รวม	263	100.00	76	28.90	100	38.02	10	3.80	77	29.28

บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	3,312,000 348,000 427,100	208 221 223	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	สถานศึกษาในสังกัด อบต. จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	1,257,098.00 157,949.00 425,200.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	250,000	199	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150 คน	109,000.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	990,000	208	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. จำนวน 330 คน ได้รับความ สะดวกในการใช้รถรับส่ง	387,068.22 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,413,540	209	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ การจัดการศึกษา	913,749.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	80,990	213	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็กใน ศพต. จัดตั้ง สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	47,736.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	333,305	214	พ.ย. 66 - มี.ค. 67 มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็กใน ศพต. ถ่ายโอน สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	196,452.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	200,000	223	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 แห่ง	ผูกพันงบประมาณ 199,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 8)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
9	ค่าต่อเติมอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 9)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
10	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 11)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
11	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	9,600	215	1 ต.ค. 66 - 28 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการระบบเพื่อการศึกษา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
12	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	216	1 ต.ค. 66 - 28 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการระบบเพื่อการศึกษา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
13	การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 15)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเด็กพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)	88,000	216	ธ.ค. 66 - เม.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	นักเรียนยากจน ในโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 100 คน ได้รับสวัสดิการการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่งงบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
15	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	212	13 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	119,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
16	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 18)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
17	การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด สำหรับโรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 19)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
18	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 20)	-	-	-	ยกเลิกโครงการตามประกาศฯ แก่ไข 1/2567	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
19	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	229	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 75 คน	ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่งงบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
20	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	40,000	215	17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 10 คน (10 ทักษะ) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม อบต. โชนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	20,000	218	วันที่ 14 - 21 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
22	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	230	1 พ.ค. - 25 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
23	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	4,668,066	219	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริมนม	2,103,416.10 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
24	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,759,055	217	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	1,463,646.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
25	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	8,258,200	228	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	4,063,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
26	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)	221,760	229	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด ศศช. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	110,880.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
27	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	227	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
28	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	30,000	224	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
29	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทย์ประสาท) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	224	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
30	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	20,000 15,000	224	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
31	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	12,500 12,500	225	20 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	12,500.00 12,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
32	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	15,000 15,000	225	1 ธ.ค. 66 11 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 15,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
33	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	10,000 5,000	226	20 พ.ย. 66 พ.ค. - มิ.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
34	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	22,500 22,500	226	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
35	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	50,000	226	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
35..... โครงการ	23,836,816						

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา ใน สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	263	1 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	76,600.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
2	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	264	7 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ระดับประถม 6 สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	100,000	264	12 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	150,000	265	7 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา
5	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	50,000	265	มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 8)	8,000	266	23 - 24 มีนาคม 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากอุดหนุนอำเภอแม่จัน ดำเนินการ	กองการศึกษา
7	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	112,000	266	เม.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา
8	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	266	13 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	200,000	267	24 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	200,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	267	3 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	50,000	267	28 มี.ค. - 4 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	40,000	267	16 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	40,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	266	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ จำนวน 21 คน ได้รับการ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร	ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	100,000	268	13 ก.พ. - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	268	15 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
16	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	80,000	269	9 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	80,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
16..... โครงการ	1,190,000						

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	150,000	183	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	50,000	185	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 320 คน	50,000.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแซมผู้ประสบภัย (ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	30,000	183	พ.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 100 คน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	20,000	191	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	20,000.00 (ค่านวมจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบวรจาร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000	192	1 พ.ย. 66 - 30 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	45,000	182	1 พ.ค. - 26 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	50,000	189	พ.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อปพร.ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9)	10,000	185	ก.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
9	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	192,600	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 6 6 ก.พ. 67	1 พ.ย. 66 - 30 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ระบบกล้อง CCTV ของ อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบ จำนวน 54 ตัว	98,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
10	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	184	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	16,890.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	30,000	190	พ.ศ. - ส.ศ. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชน ต.ป่าติง/ จนท.อปท. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	100,000	189	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก เกณฑ์ได้รับความช่วย ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
.....12..... โครงการ		747,600						

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	15,000	239	27 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	3,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	110,000	240	27 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	97,335.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	15,000	239	เม.ย. 67 - ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	61,800	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 8 ธ.ค. 66	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	61,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	150,000	245	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถรณรงค์ป้องกันโรค และควบคุมโรคระบาดได้ ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	17,720.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	233	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)	15,000	241	วันที่ 26 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ร้าน	10,740.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	20,000	238	24 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	10,740.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าติ้วสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	248	พ.ค. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ ได้ครบ 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....9..... โครงการ		906,800						

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 1)	-	สำรองจ่าย	12 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ 5,219 คน ส่งรายงานจังหวัดเชียงราย	ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	-	พมจ เชียงราย	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 66	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการขอรับงบประมาณ สนับสนุนจาก พมจ.ชร. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1 ราย	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด / พมจ.ชร

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไปตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1)	10,000	250	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน ได้รับการช่วยเหลือประสานงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด / พมจ.ชร
.....3..... โครงการ		10,000						

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้าง นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	100,000	259	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	นักเรียนนักศึกษา จำนวน 25 คน ได้รับการจ้างงานฯ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	120,000	259	1 ธ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำกลุ่มอาชีพ จำนวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	120,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน โครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	50,000	260	13 - 15 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉัน เข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงใน ครอบครัว (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)	20,000	261	29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 40 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง (ศพอส.ต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	50,000	260	10 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	27,960.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักงานปลัด
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	262	1 ธ.ค. 66 - 12 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	261	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน	97,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการ การหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	262	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน	52,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำ หมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	262	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 20 หมู่บ้าน	80,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
10	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น หมู่บ้าน รักการอ่าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 10)	-	ยกเลิกโครงการ ตามประกาศฯ แก้ไข 1/2567	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ	ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
11	โครงการร้อยใจรักษ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 11)	-	ยกเลิกโครงการ ตามประกาศฯ แก้ไข 1/2567	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ	หมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ จำนวน 1 หมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
11..... โครงการ	860,000						

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่งงบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	50,000	263	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	200,000	264	24 - 25 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 200 คน	76,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	201	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน)	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา
.....3..... โครงการ		300,000						

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่งงบประมาณอื่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	338	5 พ.ค. - 12 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึง เข้าร่วมร้อยละ 50	15,560.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	โครงการกบคีนนาปลาคีนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	60,000	339	12 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
2..... โครงการ	100,000						

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	25,008,000	144	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	11,856,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	5,920,800	144	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	2,731,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	24,000	145	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	6,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	400,000	145	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ประสบภัยได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100	400,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	500,000	146	1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ	509,467.50 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	ทุกกองงาน
5..... โครงการ	31,852,800						

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1)	20,000	269	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	แหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมป่าตึง ได้รับการพัฒนาในอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี น่าดึงดูด	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก อบจ. เชียงราย	สำนักปลัด / อบจ.ชร
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	50,000	270	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง	29,634.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1)	30,000	270	19 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 80 คน	22,850.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3..... โครงการ	100,000						

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	100,000	337	ส.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	40,000	339	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่ แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน 100 แปลง	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	50,000	337	ตลอดปีงบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	9,150.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	250,000	338	25 - 29 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนแกนนำเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 100	205,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		440,000						

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	30,000	184	9 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟระยะทาง 2,500 เมตร	26,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	-	-	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
2..... โครงการ	30,000						

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	10,000	241	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง มี จำนวน 200 คน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
1..... โครงการ	10,000						

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,355,000	251	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	414,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	50,000	252	20 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีหมู่บ้านต้นแบบในการ จัดการขยะต้นทาง จำนวน 1 หมู่บ้าน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....2..... โครงการ		2,405,000						

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	50,000	341	1 ก.พ. - 26 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง	49,896.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	340	มิ.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2,000 ต้น	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ พื้นที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000	340	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปลูกต้นไม้ในสถานที่ ท่องเที่ยวหน้าพุร้อนป่าตึง จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ ร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)	-	-	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับสนับสนุน งบประมาณจาก สสช.	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		150,000						

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	20,000	258	พ.ศ. - ส.ศ. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี สภาพปกติ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	-	รองประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	พ.ศ. - ส.ศ. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้า รองรับระบบกล้อง CCTV จำนวน 17 จุด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง / สำนักปลัด
3	ขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ข้อ 5)	100,000	250	15 ธ.ค. 66 - 25 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 17 ระยะทาง 340 เมตร	81,615.22 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองช่าง
3..... โครงการ	120,000						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	675,311	334	ม.ค. - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	81,615.22 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	250,000	278	15 ธ.ค. 66 - 25 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา	226,845.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	300,000	277	15 ธ.ค. 66 - 25 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	ผูกพัน 84,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	-	รองงบประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	651,000	276	1 พ.ค. 66 - 15 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	11,258.31 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	100,000	335	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	335	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	-	รองบประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 50 จุด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	150,000	278	ส.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	-	รองบประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าติง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	100,000	145 (สำรองจ่าย) โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 9 พ.ย. 66	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	แก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าติง อันเนื่อง จากเหตุสาธารณภัย	51,506.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง สำนักปลัด
12	วางท่อ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 17)	248,200	เงินสะสม 11 ก.ย. 67	11 ธ.ค. 66 - 7 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	247,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
13	ปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 18)	46,200	281	13 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	46,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
14	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 101 ข้อ 26)	557,600	284	10 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	488,888.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
15	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 28)	11,800	278	19 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	11,110.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
16	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 ซอย 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 29)	70,000	316	13 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	70,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 36)	700,000	317	10 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	490,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 44)	540,000	318	21 มี.ค. 67 - 20 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
19	ปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำดื่ม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 45)	60,000	281	13 ก.พ. 67 - 25 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	60,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
20	ขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้างรั้ว บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 53)	156,400	334	19 เม.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูล ไม่ไหลลงไปที่บ่อ ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) พร้อมฝาปิด รางระบายน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 54)	92,400	318	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 55)	174,400	319	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 62)	410,000	320	30 ม.ค. 67 - 28 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ผูกพัน 409,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
24	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 112 ข้อ 67)	173,600	334	29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ผูกพัน 173,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
25	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน 2 จุด พร้อมทางเชื่อมรับโค้ง จำนวน 2 จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน 1 จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 114 ข้อ 75)	526,400	322	1 มี.ค. 67 - 29 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
26	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 81)	39,000	323	14 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีสะอาดน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
27	ก่อสร้างหลังคาโดมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 82)	380,000	324	14 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข่าใหม่) จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 89)	100,000	288	31 ม.ค. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองช่าง
29	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 90)	100,000	325	31 ม.ค. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	99,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
30	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 92)	74,000	288	2 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	73,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 93)	48,000	289	1 ก.พ. 67 - 16 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	48,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 94)	76,700	289	2 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	74,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 4) (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 95)	41,000	290	1 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	40,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 5) (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 96)	90,000	290	2 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	89,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
35	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต้า) (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 104)	237,600	293	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
36	ปรับปรุงคอกสะพาน ซอย 3 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 105)	215,000	326	19 เม.ย. - 25 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
37	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 113)	187,000	283	28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
38	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดตลอดแนว บ้านห้วยยาโน ซอย 3 หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 114)	77,500	295	19 เม.ย. - 25 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
39	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักฮี้) (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 115)	98,250	278	12 มี.ค. 67 - 11 มิ.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
40	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 119)	28,000	278	3 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
41	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 120)	34,000	282	23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	34,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
42	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดี่ยวพร้อมกำแพงปากท่อ คสล. บ้านห้วยมะหินฝนหมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 131)	359,200	เงินสะสม 9 ก.ย. 67	3 พ.ย. 66 - 10 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	358,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 132)	113,600	297	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 133)	35,800	296	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
45	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 134)	90,700	296	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 135)	54,100	297	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 136)	54,100	296	19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 144)	499,700	เงินสะสม 9 ก.ย. 67	3 พ.ย. 66 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	498,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
49	ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยก้างปลา (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 145)	200,900	298	18 มี.ค. 67 - 18 ก.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
50	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 146)	59,800	299	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 59,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
51	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 147)	116,600	278	5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	116,354.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 148)	81,800	298	15 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	81,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
53	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 149)	33,100	301	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 31,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 150)	109,800	299	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 109,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
55	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 151)	113,900	300	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 112,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ่วะพัฒนา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 152)	104,900	300	15 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	104,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
57	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 153)	86,100	302	28 มี.ค. 67 - 15 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
58	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านอาแหะยะ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 159)	385,000	284	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าซีแก้ว) จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 160)	285,000	302	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
60	ก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 161)	130,000	303	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัยจากการ มีรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
61	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 144 ข้อ 187)	200,000 150,000	330 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2 8 ธ.ค. 66	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านกิวสะไต) จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 147 ข้อ 198)	150,000	310	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านแสนใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 149 ข้อ 206)	150,000	311	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 152 ข้อ 220)	150,000	311	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนิน โครงการซ้ำซ้อน	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธ.ค. 66	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
65	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 152 ข้อ 221)	357,500	เงินสะสม 9 ก.ย. 67	3 พ.ย. 66 - 17 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	357,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านรวมใจ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 155 ข้อ 233)	150,000	310	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
67	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 9)	335,000	287	3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 10)	176,000	285	17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 172,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
69	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 11)	76,400	285	9 มี.ค. 67 - 22 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 76,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
70	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 12)	22,000	286	27 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 22,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 13)	44,400	286	27 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 43,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
72	ปรับปรุงถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 15)	193,200	330	27 มี.ค. 67 - 25 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 190,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
73	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ข้อ 16)	338,500	313	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
74	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านปาง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ข้อ 17)	66,600	312	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร และป้องกันสิ่งปฏิกูลลงไป อุดตันทางระบายน้ำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
75	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 3 บ้านปาง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ข้อ 18)	101,700	312	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
76	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 ทางไปเสี้ยวบ้าน (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ข้อ 19)	116,000	317	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
77	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11 ข้อ 20)	36,200	316	13 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	36,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
78	ปรับปรุงลำเหมือง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11 ข้อ 21)	8,400	333	23 พ.ย. 66 - 7 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูลลง ไปที่บถมลลำเหมืองได้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก ลำเหมือง ร้อยละ 100	7,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
79	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12 ข้อ 27)	176,800	319	29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13 ข้อ 31)	298,000	320	30 ม.ค. 67 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	297,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
81	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 1 จุด บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14 ข้อ 32)	92,000	321	30 ม.ค. 67 - 29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	91,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
82	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 35)	95,000	325	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
83	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 36)	86,000	323	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
84	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 6) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 15 ข้อ 38)	13,300	291	1 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	13,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
85	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 7) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 16 ข้อ 39)	91,000	291	3 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	92,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
86	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบอ่างเก็บน้ำ หลังวัด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 8) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 16 ข้อ 40)	66,000	292	1 ก.พ. 67 - 16 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	65,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
87	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง (บ้านลิ้วะ) หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 16 ข้อ 41)	100,000	287	31 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
88	ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 5/3 ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต้า) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 18 ข้อ 49)	16,800	292	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
89	ปรับปรุงฝายต้นน้ำ พร้อมระบบประปา บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 18 ข้อ 50)	101,500	326	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
90	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 19 ข้อ 51)	129,100	293	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
91	ปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 19 ข้อ 54)	235,000	327	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
92	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักฮี้ ซอย 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 20 ข้อ 55)	107,000	294	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน ซอย 3 หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 20 ข้อ 56)	95,250	294	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
94	ก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 21 ข้อ 59)	512,100	295	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ สถานที่มาปลงกิจ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
95	ปรับปรุงถนนการเกษตรเส้นห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 21 ข้อ 61)	25,900	327 เปลี่ยนมาใช้ หมวดค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ	23 มี.ค. 67 - 6 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 25,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 21 ข้อ 62)	90,700	297	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
97	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 22 ข้อ 63)	87,000	295	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
98	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 22 ข้อ 64)	174,000	324	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
99	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบางงามบน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 23 ข้อ 70)	94,000	301	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ ใช้ห้องน้ำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
100	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 26 ข้อ 78)	20,100	305	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ผู้พัน 19,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
101	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดคสล. ตลอดแนว บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 26 ข้อ 79)	19,500	306	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ผู้พัน 19,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
102	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดคสล. ตลอดแนว บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 26 ข้อ 80)	11,200	306	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ผู้พัน 11,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
103	ปรับปรุงถังเก็บน้ำ บ้านปางสา และบ้านจะตะ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 26 ข้อ 81)	43,100	328	16 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	43,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
104	เทคอนกรีตรอบฐานป้ายเฉลิม พระเกียรติ ร.10 บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ข้อ 82)	11,200	308	16 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการ เคารพป้ายเฉลิมพระเกียรติ	11,190.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ข้อ 83)	96,000	304	7 พ.ย. 66 - 27 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	95,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
106	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้าน อาแบเดิม บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ข้อ 84)	94,200	303	7 พ.ย. 66 - 15 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 94,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ข้อ 85)	37,400	304	7 พ.ย. 66 - 15 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 37,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ข้อ 86)	66,000	305	2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 65,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
109	ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน 10 จุด บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 28 ข้อ 87)	201,300	306	23 มี.ค. 67 - 21 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผู้พัน 200,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
110	ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล.เดิม โดย การใส่ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ซอย 1/1 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 28 ข้อ 88)	90,000	328	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
111	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 28 ข้อ 89)	330,000	309	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารเอนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
112	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนวบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 28 ข้อ 90)	180,000	309	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนน คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (ปัก 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 29 ข้อ 92)	35,000	314	16 ธ.ค. 66 - 26 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	34,967.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
114	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 29 ข้อ 93)	145,000	313	16 ธ.ค. 66 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	144,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
115	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (บ้านอาหลู่) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 29 ข้อ 94)	50,000	278	28 พ.ย. 66 - 3 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	49,982.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
116	ขุดลอกร่องระบายน้ำเดิมบ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (ซอยหลังโรงเรียนจีน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 30 ข้อ 95)	30,000	331	6 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	29,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
117	เครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้ง หมู่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 30 ข้อ 96)	90,000	283	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
118	ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านโป่งป่าแหม) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 30 ข้อ 97)	85,000	282	21 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	85,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
119	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทางเข้า หมู่บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 31 ข้อ 98)	57,000	333	6 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	56,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
120	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 31 ข้อ 99)	70,000	315	19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง
121	ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 31 ข้อ 100)	125,000	332	6 ม.ค. 67 - 23 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	124,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
122	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปถนน การเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 32 ข้อ 101)	90,000	314	16 ธ.ค. 66 - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	89,935.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
123	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ คสล. เดิม บ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (บ้านอาหลู) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 32 ข้อ 102)	23,000	315	27 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	22,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
123..... โครงการ	18,254,811						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก ธรรมมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	1,646,000 860,000	156 162 - 167	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	726,365.00 296,973.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	402,000	160	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	21,308.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	50,000	157	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อบต.ป่าตึง มีความพร้อม สามารถรองรับคณะกรรม/ จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	19,950.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน การเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	100,000	159	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สามารถจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการ อบรม.ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	160	15 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	43,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	159	18 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	8,750.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	300,000	161	2 - 3 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	240,435.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	30,000	162	27 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำประชาชน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	10,910.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	50,000	170	1 - 20 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาคมหมู่บ้านตามประกาศ สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	514,800	175 - 176	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	213,626.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองคลัง
11	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	140,000	176	ธ.ค. 66 - พ.ค. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ ได้ร้อยละ 100	17,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองคลัง
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อบต.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 14)	20,000 240,000	161 เงินนอกงบ	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่อง ประชาชนที่ต้องการความ ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับ ความสะดวกขอรับบริการ	120,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
13	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	38,000	168	10 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	38,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	169	10 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
15	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และ แผนพัฒนาฯ แก๊ซ ครั้งที่ 1/2567)	1,200,000	174	1 ธ.ค. 66 - 28 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม ระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	182,340.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองคลัง
.....15..... โครงการ		5,675,800						

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	50,000 315,000	182 186-188	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	37,180.00 - (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
.....1..... โครงการ		365,000						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	10,000 314,000 165,000	194 196 - 197 200 - 202	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	- 82,650.00 -	กองการศึกษาฯ (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	70,000	199	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	11,412.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	-	-	1 - 30 พ.ค. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	75,000	197 - 198	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	10,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
.....4..... โครงการ		634,000						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	20,000 372,000 15,000	233 234 - 235 237	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	- 119,900.00 -	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	100,000	238	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
3	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 3)	15,000	240	22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อาสาสมัครหมู่บ้านจำนวน 60 คน ผ่านการอบรมตามโครงการ	28,560.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
3..... โครงการ	522,000						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	896,000 10,000	274-275 275	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	295,115.00 5,950.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	50,000	276	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	- (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
2..... โครงการ	956,000						