

## ตัวชี้วัดที่ ๑

๑. อบต.ป่าตึง มีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๕ ของโครงการทั้งหมด

- โครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๙ โครงการ
- โครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๐ โครงการ

$$\frac{๒๒๐}{๒๔๙} \times ๑๐๐ = ๘๘.๓๕ \%$$

แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖			
	โครงการทั้งหมดในแผนฯ	โครงการบริการสาธารณะในแผนฯ	โครงการบริการสาธารณะที่ได้ตั้งงบประมาณ	โครงการบริการสาธารณะที่ได้ดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๒๗๐	๒๔๔	๒๓๐	๒๑๕
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๕	๕	๕	๕
<b>รวม</b>	<b>๒๗๕</b>	<b>๒๔๙</b>	<b>๒๓๕</b>	<b>๒๒๐</b>

#### เอกสารแนบ

- บัญชีรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๐๘๑>

#### ลิงค์เอกสาร

- ๑) บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ตั้งแต่หน้า ๔๘ - หน้า ๑๗๓) และบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๐๘๒>
- ๒) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประมาณการรายจ่าย หน้า ๑๔๗ - หน้า ๓๕๘) <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๘๘๓>
- ๓) การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ , ครั้งที่ ๓ , ครั้งที่ ๕ , ครั้งที่ ๑๖ , ครั้งที่ ๒๐ และ ครั้งที่ ๒๑ (เฉพาะโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๐๘๔>
- ๔) การอนุมัติใช้เงินสะสม รายงานการประชุม อบต.ป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๓ - หน้า ๓๕) <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๙๐๖>

## บัญชีรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	3,102,000 361,000 220,000	221 236 และ โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1 และ 15	1 ต.ค. 65 - 35 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สถานศึกษาในสังกัด อบต. จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	2,953,825.00 456,874.75 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	120,000 38,000	211 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 11	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150 คน	155,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	960,000	222	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. จำนวน 330 คน ได้รับความ สะดวกในการใช้รถรับส่ง	785,955.66 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,237,995	222-225	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ การจัดการศึกษา	1,334,677.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	65,090	227	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กใน ศพต. จัดตั้ง สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	57,424.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	311,300	228	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กใน ศพต. ถ่ายโอน สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	212,398.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	200,000	238	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 แห่ง	197,800.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน อบต.ป่าตึง ศพต. ในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 8)	-	-	-	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ดำเนินการ	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 2 แห่ง	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
9	ค่าต่อเติมอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 9)	230,000	238	25 พ.ค. - 21 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการต่อเติม จำนวน 2 แห่ง	230,000.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
10	ก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาด อาคาร ศพต. บ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 10)	70,000	238	13 พ.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อาคาร ศพต.บ้านสันติสุข ได้รับการต่อเติม เด็ก ได้ใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 100	659,000.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 11)	300,000	231	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
12	โครงการอู๋สอนหลานสืบสานภูมิ ปัญญาคนสองวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 12)	100,000	222	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก สภาวัฒนธรรมตำบลฯร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ
13	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	96,000	229	1 ต.ค. 65 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	9,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
14	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	230	1 ต.ค. 65 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	7,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
15	การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 15)	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ รองรับ	1 ต.ค. 65 - 28 ก.ย. 66	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
16	สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)	84,000	230	14 ม.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนยากจน จำนวน 1,000 ราย ได้รับปัจจัยพื้นฐาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิจังหวัดนครสวรรค์	กองการศึกษาฯ
17	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	226	14 ม.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	119,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
18	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 18)	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ รองรับ	1 ต.ค. 65 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้เรียนหลักสูตรการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
19	การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด สำหรับโรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 19)	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ รองรับ	1 ต.ค. 65 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องสมุด	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
20	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 20)	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ รองรับ	1 ต.ค. 65 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้เพื่อการศึกษา	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	245	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 75 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
22	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา การและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	19 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 10 คน (10 ทักษะ) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่ม อบท. โชนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	20,000	233	วันที่ 14 - 21 ธ.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
24	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	246	1 พ.ค. - 25 ก.ย. 66	ยกเลิกโครงการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
25	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	4,606,911 520,400	234 - 235 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13	1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริมนม	5,113,118.41 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
26	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,200,485	232	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	2,646,691.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
27	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	7,572,600 541,192	244 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3,13,14	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	8,113,692.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
28	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช. แสนใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)	129,360 72,600	245 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3	1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 1 มิ.ย. 66 - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด ศศช. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	201,960.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
29	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนประชาวิวัฒน์พัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	243	10 ก.ค. - 10 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนประชาวิวัฒน์พัฒนา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
30	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	30,000	239	27 พ.ค. - 3 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
31	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประชา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	239	7 ส.ค. - 13 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
32	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	20,000 20,000	240	21 เม.ย. - 11 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
33	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	12,500 12,500	240	28 พ.ย. 65 - 19 ม.ค. 66 6 ม.ค. - 9 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	12,500.00 12,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
34	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	15,000 15,000	241	16 ธ.ค. 65 - 14 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 15,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
35	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	10,000 10,000	241	17 ม.ค. - 8 ก.พ. 66 4 ส.ค. - 28 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000.00 10,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อมูลผู้ รับ หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
36	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	20,000 25,000	242	8 ส.ค. - 8 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000 25,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
37	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	45,000	242	14 ก.ค. - 13 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	45,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
.....37..... โครงการ		23,581,133						

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อมูลผู้ รับ หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา ใน สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	282	1 ธ.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	79,990.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
2	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเชียงรายโซนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 2)	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	25 ม.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก ใน ศพด. สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	283	3 - 5 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ระดับประถม 6 สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
4	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	80,000	284	12 ธ.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	80,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
5	โครงการพิธีสืบทอดแม่น้ำจัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	130,000	284	3 - 4 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	130,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
6	โครงการสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 6)	-	เบิกจ่ายจาก หมวดเงินอุดหนุน	1 - 15 ส.ค. 66	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากหมู่บ้าน ไม่พร้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา
7	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	50,000	285	26 ก.ค. - 2 ส.ค. 2566	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างน้ำพระธาตุออยตุ้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 8)	8,000	285	23 - 24 มีนาคม 2566	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติชมรม อปท. อ.แม่จัน ให้อุดหนุนผ่านอำเภอแม่จันแทน	กองการศึกษา

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	96,000	286	5 - 19 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	96,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ สืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	286	13 - 27 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	100,000	287	22 - 25 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	287	3 ม.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	40,000	287	28 มี.ค. - 4 เม.ย. 66	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากวัดในพื้นที่ ไม่พร้อมเข้าร่วม กิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 14)	120,000	288	11 - 19 เม.ย. 66	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับ โครงการประเพณีฯ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษา ไม่พร้อม ดำเนินการ
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	40,000	288	16 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	40,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
16	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	288	1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ จำนวน 21 คน ได้รับการ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
17	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	60,000	289	13 ก.พ. - 17 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	60,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
18	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	289	15 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
19	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	64,000	289	9 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	80,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
.....19..... โครงการ		1,088,000						

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	200,000	192	10 - 26 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	143,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	150,000	194	10 - 30 พ.ค. 67	ยกเลิกโครงการ เนื่องหน่วยงานร่วม ไม่พร้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 320 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสบภัย (ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	30,000	193	25 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากทำ MOU ร่วมกับ ทต.แม่จัน เป็นผู้จัดกิจกรรม	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	10,000	202	27 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 10 - 19 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	9,905.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
5	โครงการขับขี้อวดภัยใส่หมวก ไม่เมา ไม่เร็ว ไม่ประมาท (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 5)	15,000	202	5 พ.ค. 66	ยกเลิกโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ได้รับความรู้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000 25,200	203 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 17	1 - 30 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดซื้อวัสดุกระจกโค้ง และ ไฟกระพริบ ติดตั้งตามจุดเสี่ยง จำนวน 25 จุด	75,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
7	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	30,000 5,000	191 199	1 ธ.ค. 65 - 26 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	27,900.00 - (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	300,000	200	23 - 28 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อปพร.ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	273,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9)	10,000	195	2 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากทำ MOU ร่วมกับ ทต.แม่จัน เป็นผู้จัดกิจกรรมฯ	สำนักปลัด
10	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	11,400 15,900 11,400	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 2 , 5	5 - 30 ม.ค. 66 5 - 30 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ระบบกล้อง CCTV ของ อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบ จำนวน 54 ตัว	38,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	193	1 พ.ย. 65 - 30 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	11,730.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
12	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	30,000	201	พ.ค. - ส.ค. 66	ยกเลิกโครงการ	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	150,000	200	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก เกณฑ์ได้รับความช่วย ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
14	อุดหนุน อ.แม่จัน ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 70 ข้อ 14)	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ อุดหนุน	-	ยกเลิกโครงการ ตามมติชมรม อปท. อ.แม่จัน เนื่องจาก โครงการซ้ำซ้อน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
.....12..... โครงการ		1,063,900						



## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	15,000	256	27 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	10,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข และแมว (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 2)	5,000	257	1 - 24 ก.พ. 66	ยกเลิกโครงการ	จำนวนครีวเรือนที่เลี้ยง สุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ครีวเรือน	- (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	100,000	258	1 - 27 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	99,715.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	15,000	256	30 เม.ย. - 30 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	14,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	94,500	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 16	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	94,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	150,000	265	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถรณรงค์ป้องกันโรค และควบคุมโรคระบาดได้ ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	141,129.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	250	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ ร้อยละ 100	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)	30,000	258	วันที่ 26 - 29 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ร้าน	15,855.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	40,000	255	24 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	10,740.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	267	15 พ.ค. - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ ดำเนินโครงการพระราชดำริ ได้ครบ 20 หมู่บ้าน	400,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....9..... โครงการ		969,500						

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 1)	100,000	268	20 ต.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 5,219 คน ส่งรายงานจังหวัดเชียงราย	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	-	-	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.ชร. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1 ราย	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด / พมจ.ชร
.....2..... โครงการ		100,000						

## 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	40,000 52,800	278 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 8	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียนนักศึกษา จำนวน 25 คน ได้รับการจ้างงานฯ	84,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	100,000	278	1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำกลุ่มอาชีพ จำนวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	70,075.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน โครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	50,000	279	20 - 28 ธ.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉัน เข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงใน ครอบครัว (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)	20,000	279	16 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 40 คน	13,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง (ศพอส.ต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	50,000	โอนงบครั้งที่ 3/2566	10 ม.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	31,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักงานปลัด
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	280	1 ธ.ค. 65 - 12 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	280	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน	142,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการ การหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	281	1 ต.ค. 65 - 30 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน	135,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ประจำ หมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	281	1 ต.ค. 65 - 30 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20 หมู่บ้าน	170,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
10	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น หมู่บ้าน รักการอ่าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 10)	80,300	277	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากดำเนินกิจกรรมผ่าน สื่อออนไลน์ อบต.ป่าตึง	สำนักปลัด
11	โครงการร้อยใจรักซ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 11)	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ	19 ต.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	หมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ จำนวน 1 หมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
.....11..... โครงการ		913,100						

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	20,000	282	25 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	250,000	283	24 - 25 พ.ย. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 200 คน	63,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	214	1 ธ.ค. 65 - 30 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน)	49,939.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองการศึกษา
.....3..... โครงการ		320,000						

## 2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	355	5 พ.ค. - 12 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึง เข้าร่วมร้อยละ 50	39,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	โครงการกบคีนนาปลาคีนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	50,000	356	22 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ	49,450.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
	.....2..... โครงการ	90,000						

## 2.7 แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	24,674,000	148	1 ต.ค. 65 -11 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	22,769,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	5,760,000	148	1 ต.ค. 65 -11 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	5,376,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	36,000	149	1 ต.ค. 65 -11 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	14,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	400,000	149	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ประสบภัยได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100	400,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	500,000	150	1 ก.พ. - 30 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ	426,915.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	ทุกกองงาน
.....5..... โครงการ		31,370,000						



## 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

## 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1)	-	-	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	แหล่งท่องเที่ยวหน้าพุ่มน้ำป่าตึงได้รับการพัฒนาในอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี น่าดึงดูด	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากได้รับงบประมาณจากสโมสรโรตารีแม่จัน	สำนักปลัด /
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	20,000	290	30 ส.ค. - 24 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง	20,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
.....2..... โครงการ		20,000						

## 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	100,000 200,000	355 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20	21- 24 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ	299,580.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

## 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	50,000	357	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่ แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน 100 แปลง	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยก้างปลา	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	30,000	354	ตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 14 ครั้ง และคณะกรรมการได้รับการ อำนวยความสะดวกต่างๆ	29,375.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	200,000	356	25 - 29 ม.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนแกนนำเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 100	194,650.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		580,000						

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	30,000	194	9 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟระยะทาง 2,500 เมตร	9,375.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	10,000	195	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก อ.แม่จัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน	สำนักปลัด
.....2..... โครงการ		40,000						

## 4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	20,000	259	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง มี จำนวน 200 คน	15,780.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....1..... โครงการ		20,000						

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,060,000	269	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	1,890,380.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	50,000	270	20 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	มีหมู่บ้านต้นแบบในการ จัดการขยะต้นทาง จำนวน 1 หมู่บ้าน	38,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....2..... โครงการ		2,110,000						

## 4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	50,000	358	1 ก.พ. - 26 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง	28,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	357	26 ก.ค. - 14 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2,000 ต้น	45,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000 30,000	358 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 14	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ปลูกต้นไม้ในสถานที่ ท่องเที่ยวหน้าพุ่มน้ำป่าตึง จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน	56,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ ร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)	-	-	1 ธ.ค. 65 - 30 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับสนับสนุน งบประมาณจาก สสช.	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		180,000						

## 5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	100,000	275	25 พ.ค. - 25 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี สภาพปกติ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย	56,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	100,000	โอนครั้งที่ 20/2566	1 - 25 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนหมู่ที่ 7 ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	88,733.60 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน)	กองช่าง
	.....2..... โครงการ	200,000						

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	800,000	352	ม.ค. - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	794,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	250,000	300 และโอนเพิ่ม ครั้งที่ 20	15 ธ.ค. 65 - 25 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา	161,583.67 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	50,000 101,000	299 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 20	15 ธ.ค. 65 - 25 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	141,015.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	80,000	เบิกจ่ายใน หมวดจ้างเหมา หน้า 296	5 - 30 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	62,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	200,000	เบิกจ่ายจากค่า วัสดุก่อสร้าง หน้า 300	1 พ.ค. 65 - 25 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	198,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	100,000	352	12 - 27 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	99,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	352	9 ก.พ. - 30 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง	99,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	131,600	เบิกจ่ายจากค่า วัสดุไฟฟ้า หน้า 299	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 50 จุด	131,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	35,885	เบิกจ่ายจากค่า วัสดุก่อสร้าง หน้า 300	ส.ค. - ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	35,885.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	-	เบิกจ่ายจากค่า วัสดุไฟฟ้า หน้า 299	1 ม.ค. - 25 ก.ย. 66	ยกเลิกโครงการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลข่าวสารทาง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากตั้งเงินอุดหนุนให้แก่ กม. หมู่ที่ 11 , 14 และ 16)	กองช่าง



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่าตึงอันเนื่องมาจากเหตุ สาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	400,000	(สำรองจ่าย) โอน เพิ่ม ครั้งที่ 19	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	แก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่อง จากเหตุสาธารณภัย	35,049.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง สำนักปลัด
12	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมบ่อพัก บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 12)	299,000	309	18 ม.ค. - 29 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	297,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
13	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 13)	210,000	308	23 ม.ค. - 23 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	209,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
14	จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 14)	76,500	302	3 ก.พ. - 3 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	76,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (บ้านป่าบงบ้านใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 15)	14,500	307	20 ม.ค. - 18 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	11,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 16)	100,000	308	20 ม.ค. - 26 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	96,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
17	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อลอด เหลี่ยม คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 19)	600,000	336	23 พ.ย. 65 - 1 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	598,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 20)	100,000	336	22 พ.ย. 65 - 3 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	99,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 3 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 21)	30,500	โอนครั้งที่ 21/2566	4 ต.ค. 66 - 26 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	30,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
20	ปรับปรุงถนน บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (และตั้งจ่ายเพิ่มจำนวน 3 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ข้อ 22)	292,000 29,000	351 โอนครั้งที่ 18/2566	10 พ.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 - 10 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	260,932.00 28,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
21	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 พร้อม บ่อพัก ซ. 3 บ้านท่าตันแพน หมู่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ข้อ 23)	364,000	339	10 มี.ค. 66 - 22 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	363,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
22	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ซอย 2 บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ข้อ 24)	44,000	338	17 ส.ค. - 29 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	44,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
23	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปและฝาบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ และงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ข้อ 25)	100,000	339	23 มี.ค. - 9 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	96,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
24	ถมดินคลองลานอเนกประสงค์ สุสาน บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 101 ข้อ 27)	99,000	โอนครั้งที่ 21/2566	27 ก.ย. - 10 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์จาก ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	98,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
25	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 30)	297,000	340	19 พ.ย. 65 - 20 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	295,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 31)	33,600	340	19 ธ.ค. 65 - 10 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	33,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
27	ปรับปรุงพื้นทางเดิม ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ข้อ 32)	243,000	351	19 ธ.ค. 65 - 9 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	243,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
28	เทลานคอนกรีต บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ข้อ 33)	26,400	341	5 ม.ค. - 12 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	26,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ข้อ 34)	100,000	340	4 เม.ย. - 24 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	99,400.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหล่ายาว บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ข้อ 41)	510,000	341	10 พ.ค. - 26 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	380,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
31	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ข้อ 42)	90,000	306	3 - 31 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	90,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
32	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท คลุมถังเก็บน้ำ คสล.เดิม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 43)	90,000	โอนครั้งที่ 21/2566	26 ก.ย. - 12 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	89,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
33	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้าง ระบบประปา สุสานป่าเปา หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาฯ หน้า 107 ข้อ 49)	40,000	โอนครั้งที่ 21/2566	5 ต.ค. - 13 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	39,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 พร้อมไหล่ทาง คสล. จำนวน 6 จุด โดยการเททับถนนเดิม (แผนพัฒนาฯ หน้า 107 ข้อ 50)	500,000	342	2 มิ.ย. - 18 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	499,500.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
35	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก คสล. จำนวน 1 บ่อ บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ หน้า 107 ข้อ 51)	100,000	343	2 มิ.ย. - 24 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	99,600.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
36	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 52)	90,000	โอนครั้งที่ 21/2566	11 ต.ค. - 22 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	90,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
37	ก่อสร้างผนังคันดิน คสล. พร้อมถมดิน ลูกกรัง จำนวน 2 ช่วง บ้านป่าตึง หมู่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 109 ข้อ 56)	175,000	344	28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูล ไม่ไหลลงไปที่บ่อ ร้อยละ 100	175,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 109 ข้อ 57)	38,000	343	20 ก.พ. - 26 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	38,000.00 (ค่านวนจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
39	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (ซอย 5 น้ำตกตาดทอง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 109 ข้อ 58)	262,000	344	20 ก.พ. - 19 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	262,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
40	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) และปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. เดิม โดยการใส่ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาฯ หน้า 110 ข้อ 59)	225,000	345 โอนลด ครั้งที่ 5 ลง 126,000บาท	5 เม.ย. - 17 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	88,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ซอย 1 น้ำตกตาดทอง (แผนพัฒนาฯ หน้า 110 ข้อ 60)	100,000 126,000	343 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5 เพิ่ม126,000บาท	31 มี.ค. - 4 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	136,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง พร้อมวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 63)	430,200	346	24 พ.ย. 65 - 23 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	429,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 64)	146,500	345	25 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	145,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
44	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) และ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (จำนวน 7 จุด) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 112 ข้อ 65)	123,300	347	29 มี.ค. - 12 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	122,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
45	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาฯ หน้า 114 ข้อ 73)	148,000	โอนครั้งที่ 21/2566	20 ธ.ค. 66 - 20 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	147,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
46	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล.ทางเข้า หมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (จำนวน 4 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 115 ข้อ 78)	330,000	348	11 ม.ค. 66 - 12 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	329,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
47	จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 79)	170,000	303	3 ก.พ. - 31 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	170,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
48	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 80)	100,000	348	11 ม.ค. - 24 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	99,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
49	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 83)	131,300	โอนครั้งที่ 21/2566	19 ต.ค. 66 - 11 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	131,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
50	ปรับปรุงตลิ่งไหล่ทางเข้าหมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 9 (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 84)	498,000	เงินสะสม 14 ธ.ค. 65	13 มี.ค. - 22 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	497,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 85)	500,000	309	19 เม.ย. - 24 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	498,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
52	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 86)	100,000	349	14 มี.ค. - 24 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	99,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
53	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลี้วะพัฒนา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ข้อ 87)	100,000	310	23 มี.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาษาใหม่) (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 88)	100,000	310	14 มี.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
55	ปรับปรุงระบบประปาโดยการจัดซื้อ วัสดุ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 91)	51,550	โอนครั้งที่ 20/2566	12 - 27 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีสะอาดน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	51,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
56	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 97)	223,000	312	1 มี.ย. 18 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	221,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
57	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 4 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 98)	220,000	312	22 พ.ค. - 15 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	220,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 99)	96,000	311	22 พ.ค. - 17 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	95,720.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/2 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 100)	61,000	311	22 พ.ค. - 10 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	60,839.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
60	ปรับปรุงคอกสะพาน ซอย 3 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 101)	100,000	349	17 ส.ค. - 12 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
61	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ข้อ 102)	127,500	โอนครั้งที่ 21/2566	21 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	127,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
62	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู ซอย 4 บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 106)	127,000	314	23 พ.ย. 65 - 11 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	126,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
63	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 พร้อม ฝาปิดตลอดแนว (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 107)	180,000	315	23 พ.ย. 65 - 15 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	179,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 108)	166,100	315	24 พ.ย. 65 - 23 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	165,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านปางผักอี หมู่ที่ 12 พร้อมฝา ปิดตลอดแนว (สายที่ 4) (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 109)	166,000	314	24 พ.ย. 65 - 8 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	165,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 6 บ้านปางผักอี หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ข้อ 110)	60,900	313	23 พ.ย. 65 - 8 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	60,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
67	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู บ้านห้วยยาโน (บ้านปางผักอี) หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 111)	100,000	313	23 พ.ย. 65 - 29 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	99,880.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
68	ปรับปรุงถังเก็บน้ำ คสล. เดิม บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักอี) (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 112)	83,000	โอนครั้งที่ 21/2566	3 ม.ค. - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค - อุปโภค	82,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
69	วางท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 116)	276,900	316	16 พ.ค. - 24 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค - อุปโภค	275,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 117)	223,100	315	16 พ.ค. - 1 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	223,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (สายที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 118)	100,000	316	16 พ.ค. - 17 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	89,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
72	ปรับปรุงระบบประปาโดยการจัดซื้อวัสดุ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 119)	51,550	โอนครั้งที่ 20/2566	12 - 27 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้บริโภค - อุปโภค	51,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
73	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 121)	110,000	317	27 มี.ค. - 24 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	109,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 122)	92,000	319	27 มี.ย. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	91,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 แยก บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 123)	38,000	319	27 มี.ค. - 6 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	35,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
76	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 124)	92,000	319	27 มี.ค. - 10 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	107,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
77	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 125)	58,000	318	27 มี.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	52,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
78	จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ข้อ 126)	85,000	303	3 ก.พ. - 31 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	85,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ข้อ 127)	38,000	317	27 มี.ค. - 6 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	35,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 บ้านห้วย มะหินฝนหมู่ที่ 14 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ข้อ 128)	52,000	318	27 มี.ค. - 6 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	50,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (จำนวน 2 จุด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ข้อ 129)	100,000	320	27 มี.ค. - 29 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	88,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
82	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 130)	56,000	304	20 ก.พ. - 31 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	14,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
83	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วย ก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 137)	160,000	306	18 ม.ค. - 24 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	152,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
84	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 138)	115,700	321	5 ม.ค. - 22 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	115,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
85	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 139)	132,500	322	5 ม.ค. - 12 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	132,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ่วะ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 140)	115,900	321	4 ม.ค. - 10 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	115,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
87	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู) (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 141)	112,500	321	4 ม.ค. - 19 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	111,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
88	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วย ก้างปลา (บ้านป่าบงงามล่าง) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ข้อ 142)	70,000	322	4 ม.ค. - 11 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	68,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
89	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 143)	100,000	320	27 มี.ค. - 12 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	99,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
90	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านเล่าสีกล้วย หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 154)	88,000	323	23 มี.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	87,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตร ทางขึ้นน้ำตก บ้านจะพือ หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ข้อ 155)	477,000	324	23 มี.ค. - 20 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	476,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
92	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านเล่าชีก้วย หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ข้อ 156)	190,000	324	23 มี.ค. - 15 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	189,500.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสุสาน บ้านห้วยต่าง (จะพือ) หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ข้อ 157)	45,000	323	23 มี.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	44,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นถึงเก็บน้ำ บ้านจะพือ หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 158)	130,000	โอนครั้งที่ 21/2566	7 พ.ย. 66 - 1 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	129,300.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ข้อ 165)	121,100	327	27 ม.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	121,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
96	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 166)	62,500	328	27 ม.ค. - 22 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	62,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
97	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง กล่องเกเบี้ยน บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 167)	42,600	327	30 ม.ค. - 12 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	42,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
98	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางสา หมู่ที่ 17 สายที่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 168)	183,600	325	12 ม.ค. - 24 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	183,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
99	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางสา หมู่ที่ 17 สายที่ 2 (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ข้อ 169)	54,200	326	18 ม.ค. - 12 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	54,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
100	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางสา หมู่ที่ 17 สายที่ 3 (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 170)	90,900	326	24 เม.ย. - 12 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	90,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
101	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะดะ สายที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 171)	90,900	325	17 ม.ค. - 24 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	90,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
102	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะตะ สายที่ 2 (บ้านปางสา หมู่ที่ 17) ทางไปไร่เปียฟู (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 172)	54,200	328	18 ม.ค. - 24 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	54,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
103	ปรับปรุงระบบประปาโดยการจัดซื้อวัสดุ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ข้อ 173)	90,000	โอนครั้งที่ 20/2566	12 - 27 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้บริโภค	89,696.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
104	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จุดที่ 1) (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ข้อ 174)	156,000	329	26 ธ.ค. 65 - 12 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	155,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
105	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จุดที่ 2) (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ข้อ 175)	46,000	330	26 ธ.ค. 65 - 11 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	45,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
106	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล.ชอย 1 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ข้อ 176)	37,000	350	28 ธ.ค. 65 - 11 เม.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	36,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
107	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 4 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จำนวน 8 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ข้อ 177)	104,000	332	26 ธ.ค. 65 - 29 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	104,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
108	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จุดที่ 3) (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ข้อ 178)	187,000	329	26 ธ.ค. 65 - 26 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	186,200.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
109	จัดซื้อวัสดุท่อประปา หมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ข้อ 179)	20,000	300	2 - 15 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้บริโภค - อุปโภค	18,549.42 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
110	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 2 และซอย 2/2 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 180)	50,000	331	19 เม.ย. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
111	ก่อสร้างถนน คสล. (บ็อก 1) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 181)	55,000	333	18 พ.ค. - 17 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	54,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
112	ก่อสร้างถนน คสล. (ปัก 2) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 182)	141,000	333	16 พ.ค. - 24 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	140,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนน คสล. (ปัก 6) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (จำนวน 2 ช่วง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 183)	94,000	334	18 พ.ค. - 22 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	93,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหล่อชา (บ้านสันติสุขหมู่ที่ 19) (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 184)	170,000	335	16 พ.ค. - 21 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	169,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 185)	170,000	334	16 พ.ค. - 17 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	169,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
116	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อโย (บ้านสันติสุขหมู่ที่ 19) จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 143 ข้อ 186)	170,000	335	16 พ.ค. - 22 ส.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	169,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
117	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 159 ข้อ 237)	127,000	338	1 มี.ค. - 12 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	127,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเกษตร บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 156 ข้อ 238)	114,000	337	5 เม.ย. - 3 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	114,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเกษตร บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 157 ข้อ 239)	117,000	337	1 มี.ค. - 29 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	117,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
120	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านจะหิ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 157 ข้อ 240)	162,000	307	13 มี.ค. - 11 ก.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	161,900.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
121	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอาหลู่ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 157 ข้อ 241)	90,000	307	13 มี.ค. - 29 มิ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	90,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
122	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อ จำนวน 2 ชุด บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 158 ข้อ 242)	90,000	305	23 ก.พ. - 31 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค	90,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
123	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าขม หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 158 ข้อ 243)	100,000	350	1 มี.ค. - 26 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	100,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
124	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ต่อจากรางระบายน้ำ คสล.เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ หน้า 158 ข้อ 244)	114,000	โอนครั้งที่ 21/2566	2 พ.ย. 66 - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	113,800.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
125	ก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 14)	59,500	โอนครั้งที่ 21/2566	4 ต.ค. - 13 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจร	59,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
126	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13 ข้อ 28)	40,000	โอนครั้งที่ 21/2566	18 ต.ค. - 8 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	39,700.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
127	ปรับปรุงระบบประปาโดยการจัดซื้อวัสดุ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ปางผักอี) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 20 ข้อ 57)	16,900	โอนครั้งที่ 20/2566	12 - 27 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	16,850.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
128	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 21 ข้อ 60)	64,800	โอนครั้งที่ 21/2566	2 ต.ค. - 20 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	64,400.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
129	ปรับปรุงถนนคันอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 29 ข้อ 91)	80,000	โอนครั้งที่ 21/2566	18 ต.ค. - 13 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	79,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
	.....123..... โครงการ	18,766,685						

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก ธรรมมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	1,646,000	160-161	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	1,446,365.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	320,000  100,000	165,188  โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	325,237.90  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	160,000	162	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อบต.ป่าตึง มีความพร้อม สามารถรองรับคณะกรรมการ/ จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	19,950.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน การเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	100,000	164	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	165	15 พ.ย. 66	ยกเลิกโครงการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	164	18 มี.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	7,600.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	300,000	166	1 - 5 พ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 45 เข้าร่วมโครงการ	226,010.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	30,000	166	27 ก.พ. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	แกนนำประชาชน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	360.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน) ได้รับสนับสนุนจาก คปภ.	สำนักปลัด
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	500,000	177	1 - 20 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาคมหมู่บ้านตามประกาศ สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
10	โครงการจัดเก็บข้อมูล (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 10)	10,000	177	1 - 30 เม.ย. 66	ยกเลิกโครงการ	จัดเก็บข้อมูล จำนวน 20 หมู่บ้าน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
11	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	480,000 18,000	182 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 15	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	492,510.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองคลัง
12	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	30,000	183	5 พ.ค. 66	ยกเลิกโครงการ	รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ ได้ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลัง
13	อุดหนุน อปท. ในพื้นที่ อ.แม่จัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 13)	20,000	174	10 ต.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกขอรับบริการ	20,000.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	30,000	175	10 ต.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	38,000.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
16	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	-	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ เงินอุดหนุน	10 ต.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากเบิกค่าใช้จ่ายในหมวด ค่าใช้สอย ตามมติชมรม อบท.	สำนักปลัด
16	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	175	10 ต.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
.....16..... โครงการ		3,829,000						

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	50,000 315,000	191 196 - 199	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	20,860.00 231,100.00 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	สำนักปลัด
.....1..... โครงการ		365,000						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	206,000	208	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	174,287.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	70,000	211	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	52,022.80  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	200,000	210	1 - 30 พ.ค. 66	ยกเลิกโครงการ	บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	75,000	208	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	9,450.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองการศึกษาฯ
.....4..... โครงการ		551,000						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	392,000 17,360 7,800	252 - 253 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 11 , 13	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	412,604.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	40,000	255	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	900.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
	.....2..... โครงการ	457,160						

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	724,000 70,000 300,000	296 - 297 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 6 , 20	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	922,952.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	50,000	298	1 ต.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	19,600.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และแผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2567)	1,200,000 264,500	294 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 23	1 ธ.ค. 65 -30 ก.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	1,404,250.00  (คำนวณจาก 1 ต.ค. 65 -ปัจจุบัน)	กองช่าง
.....3..... โครงการ		2,608,500						