



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามระเบียบดังกล่าว (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงขอประกาศ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ครั้งที่ 2

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
[patueng.go.th](http://patueng.go.th)

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน)

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

กันยายน 2567

# สารบัญ

| เรื่อง                                                                                                 | หน้า                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 1                                                                                              | ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   |
| ส่วนที่ 2                                                                                              | ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ              |
| ส่วนที่ 3                                                                                              | การประเมิน / ติดตามตนเอง                                    |
| - แบบที่ 1                                                                                             | การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| - แบบที่ 2                                                                                             | แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |
| - แบบที่ 3/1                                                                                           | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์                    |
| - ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง                 |                                                             |
| ส่วนที่ 4                                                                                              | รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)                |
| - รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2567                                                                |                                                             |
| - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                                    |                                                             |
| - รายงานแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ                                       |                                                             |
| - ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |                                                             |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                    |                                                             |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์                         |                                                             |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม                       |                                                             |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                        |                                                             |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                              |                                                             |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                             |                                                             |

## ส่วนที่ 1

### ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน แผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2567 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย แลงงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ ได้ง่าย



## ส่วนที่ 2

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

#### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2.3 พัฒนาศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

2.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

#### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับ  
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

5.2 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค  
บริโภค

#### 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน



## วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ประชาชน อยู่ดี มีสุข ”

## พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระวังโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

## จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี
5. อนุรักษ์ คุ่มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
6. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลป่าตึง
7. อบต.ป่าตึง ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



### ส่วนที่ 3

#### การประเมิน/ติดตามตนเอง

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :** องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

| ประเด็นการประเมิน                                                                         | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                  |                    |                       |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                          | ✓                  |                       |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                        | ✓                  |                       |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                   | ✓                  |                       |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 | ✓                  |                       |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | ✓                  |                       |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา<br>ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | ✓                  |                       |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                    |                       |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                              | ✓                  |                       |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                  | ✓                  |                       |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์<br>การพัฒนาท้องถิ่น      | ✓                  |                       |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง<br>กับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓                  |                       |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง<br>กับยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓                  |                       |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                          | ✓                  |                       |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                    | ✓                  |                       |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                         | ✓                  |                       |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                                | ✓                  |                       |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                         | ✓                  |                       |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                            | ✓                  |                       |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                       | ✓                  |                       |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

☒ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

☒ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

☒ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

☒ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน                                                                     | จำนวนโครงการ |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                         | จำนวน        | ร้อยละ       |
| <b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>                              |              |              |
| 1.1 แผนงานการศึกษา                                                                      | 28           | 9.86         |
| 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                  | 16           | 5.63         |
| <b>รวม</b>                                                                              | <b>44</b>    | <b>15.49</b> |
| <b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์</b>   |              |              |
| 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                             | 12           | 4.23         |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข                                                                     | 9            | 3.17         |
| 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                | 3            | 1.06         |
| 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                     | 9            | 3.17         |
| 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                  | 3            | 1.06         |
| 2.6 แผนงานการเกษตร                                                                      | 2            | 0.70         |
| 2.7 แผนงานงบกลาง                                                                        | 5            | 1.76         |
| <b>รวม</b>                                                                              | <b>43</b>    | <b>15.14</b> |
| <b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม</b> |              |              |
| 3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                     | 3            | 1.06         |
| 3.2 แผนงานการเกษตร                                                                      | 4            | 1.41         |
| <b>รวม</b>                                                                              | <b>7</b>     | <b>2.46</b>  |

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน                                                    | จำนวนโครงการ |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                        | จำนวน        | ร้อยละ       |
| <b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> |              |              |
| 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                            | 2            | 0.70         |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข                                                    | 1            | 0.35         |
| 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน                                                 | 2            | 0.70         |
| 4.4 แผนงานการเกษตร                                                     | 4            | 1.41         |
| <b>รวม</b>                                                             | <b>9</b>     | <b>3.17</b>  |
| <b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>                       |              |              |
| 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                 | 3            | 1.06         |
| 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                         | 153          | 53.52        |
| <b>รวม</b>                                                             | <b>156</b>   | <b>54.58</b> |
| <b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>                      |              |              |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                              | 15           | 5.28         |
| 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                            | 1            | 0.35         |
| 6.3 แผนงานการศึกษา                                                     | 4            | 1.41         |
| 6.4 แผนงานสาธารณสุข                                                    | 4            | 1.41         |
| 6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                         | 2            | 0.70         |
| <b>รวม</b>                                                             | <b>26</b>    | <b>9.15</b>  |
| <b>รวม</b>                                                             | <b>285</b>   | <b>100</b>   |

#### 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2567  
มีจำนวนทั้งหมด 284 โครงการ

| ยุทธศาสตร์                                                                       | จำนวนโครงการทั้งหมด |            | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |             | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |              | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |             | จำนวนโครงการที่เสร็จ |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------|--------------|
|                                                                                  | จำนวน               | ร้อยละ     | จำนวน                             | ร้อยละ      | จำนวน                               | ร้อยละ       | จำนวน                      | ร้อยละ      | จำนวน                | ร้อยละ       |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              | 44                  | 15.44      | 3                                 | 1.05        | 0                                   | 0.00         | 0                          | 0.00        | 41                   | 14.39        |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์   | 43                  | 15.09      | 2                                 | 0.70        | 0                                   | 0.00         | 0                          | 0.00        | 41                   | 14.39        |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม | 7                   | 2.46       | 0                                 | 0.00        | 0                                   | 0.00         | 0                          | 0.00        | 7                    | 2.46         |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  | 9                   | 3.16       | 0                                 | 0.00        | 0                                   | 0.00         | 0                          | 0.00        | 9                    | 3.16         |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                        | 156                 | 54.74      | 5                                 | 1.75        | 37                                  | 12.98        | 2                          | 0.70        | 112                  | 39.30        |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                       | 26                  | 9.12       | 0                                 | 0.00        | 0                                   | 0.00         | 0                          | 0.00        | 26                   | 9.12         |
| <b>รวม</b>                                                                       | <b>285</b>          | <b>100</b> | <b>10</b>                         | <b>3.51</b> | <b>37</b>                           | <b>12.98</b> | <b>2</b>                   | <b>0.70</b> | <b>236</b>           | <b>82.81</b> |

#### สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 236 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี 2567 285 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  $236 \times 100 = 82.81$

285

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.ป่าตึง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน 285 โครงการ โดยสามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567 จำนวน 236 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.81 ของโครงการทั้งหมด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.98

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานวันที่ : 30 กันยายน 2567

### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2567

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม , จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

| ยุทธศาสตร์                                                                       | จำนวนโครงการ (ทั้งปี 2567) |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                  | ปรากฏอยู่ในแผน             | ที่ได้ตั้งงบประมาณ |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              | 44                         | 44                 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์   | 43                         | 43                 |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม | 7                          | 7                  |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  | 9                          | 9                  |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                        | 156                        | 154                |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                       | 26                         | 26                 |
| รวม                                                                              | 285                        | 283                |

## ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570)
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห่วงปิงงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 282 โครงการ

### ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 30 กันยายน 2567) อยู่ในเกณฑ์ระดับที่น่าใจ คิดเป็นร้อยละ 82.81
2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้
3. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนโครงการที่ประมาณการราคาและรูปแบบก่อสร้างผิดพลาดมากกว่า 6 โครงการ ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชี้แจงและแก้ไขงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการก่อสร้างล่าช้า และบางโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

**ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้**

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ

2. ให้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4. การดำเนินงานในส่วนของการสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
5. ในแต่ละปีไม่ควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ
6. เปรียบเทียบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ
8. ให้ทบทวนและปรับอัตรากำลังของ อบต.ป่าตึง ให้มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่งสอดคล้อง และเหมาะสมกับประเภทงาน ปริมาณงาน และพื้นที่รับผิดชอบ เช่น
  - เรงสรรหานายช่างโยธา หรือผู้ช่วยนายช่างโยธา ที่มีความสามารถ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่เดิม และลดปัญหาความผิดพลาดของงาน
  - ให้มีตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มจำนวนพนักงานดับเพลิง และตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
9. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการออกประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง





## ส่วนที่ 4

## รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 144,492,436.61 บาท แยกเป็น

| หมวด                                    | ประเภท                                                                                                        | รับจริง (บาท) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| หมวดภาษีอากร                            | ภาษีป้าย                                                                                                      | 333,673.00    |
|                                         | อากรการฆ่าสัตว์                                                                                               | 27,360.00     |
|                                         | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 3,246,193.92  |
| หมวดค่าธรรมเนียม<br>ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                | 4,471.70      |
|                                         | ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                                                                   | 1,188,750.00  |
|                                         | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ                                                  | 4,800.00      |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 1,139.00      |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 1,680.00      |
|                                         | ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                        | 1,000.00      |
|                                         | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                              | 3,440.00      |
|                                         | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 500.00        |
|                                         | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 1,300.00      |
|                                         | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 52,533.00     |
|                                         | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 63,100.00     |
|                                         | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 3,900.00      |
|                                         | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 13,001.00     |
|                                         | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | 520.00        |
| หมวดรายได้จาก<br>ทรัพย์สิน              | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                      | 203,780.00    |
|                                         | ดอกเบี้ย                                                                                                      | 1,356,648.90  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     | เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | 2,379.37      |
|                                         | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | 0.00          |
|                                         | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 215,163.96    |
| หมวดภาษีจัดสรร                          | ภาษีรถยนต์                                                                                                    | 1,610,596.14  |
|                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 19,345,486.58 |
|                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 16,793,210.17 |
|                                         | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 499,931.52    |
|                                         | ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 21,933,358.85 |
|                                         | ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                 | 198,894.53    |
|                                         | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                          | 209,867.97    |
|                                         | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                    | 2,397,216.00  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ                                             | 74,778,541.00 |

## รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 112,446,918.67 บาท แยกเป็น

| หมวดรายการ               | งบประมาณ (บาท) |               |                |              |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                          | ตั้งไว้        | ผูกพัน        | เบิกจ่าย       | คงเหลือ      |
| งบกลาง                   | 33,613,480.00  | -             | 32,804,003.50  | 737,826.50   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,990,000.00   | -             | 3,969,000.00   | 3,150.00     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 31,271,418.00  | -             | 28,310,870.23  | 35,367.77    |
| ค่าตอบแทน                | 5,738,775.00   | 2,536,575.00  | 2,936,589.00   | 127,529.00   |
| ค่าใช้สอย                | 21,942,690.00  | 900,329.76    | 18,659,960.45  | 1,189,641.18 |
| ค่าวัสดุ                 | 8,710,016.00   | -             | 8,245,173.37   | 555,954.63   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,356,500.00   | -             | 1,463,670.31   | 115,169.69   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 964,800.00     | 1,244,500.00  | 2,975,960.00   | 87,620.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 14,699,361.00  | 3,617,000.00  | 11,642,202.82  | 127,931.79   |
| เงินอุดหนุน              | 10,712,960.00  | -             | 1,054,675.22   | 10,384.78    |
| รายจ่ายอื่น              | -              | -             | 68,913.77      | 1.23         |
| เงินสะสม                 | 15,685,580.00  | 15,685,580.00 | -              | -            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      | 2,759,100.00   | 2,443,200.00  | 315,900.00     | -            |
| รวม                      | 141,864,680.00 | 26,427,184.76 | 112,446,918.67 | 2,990,576.57 |

ข้อมูลจาก : <http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=040B630F-1B7C-4558-BA19-5BE28E4DAB7C&control=list>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



แผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 2 / 2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด

โทร. 053 180 022 ต่อ 100



ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567)

| ยุทธศาสตร์                                                                   | จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02 |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------|--------|
|                                                                              | จำนวน                                          | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                                 | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน                | ร้อยละ |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา และวัฒนธรรม                                       | 44                                             | 15.44  | 3                                 | 1.05   | 0                                     | 0.00   | 0                          | 0.00   | 41                   | 14.39  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์    | 43                                             | 15.09  | 2                                 | 0.70   | 0                                     | 0.00   | 0                          | 0.00   | 41                   | 14.39  |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม | 7                                              | 2.46   | 0                                 | 0.00   | 0                                     | 0.00   | 0                          | 0.00   | 7                    | 2.46   |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              | 9                                              | 3.16   | 0                                 | 0.00   | 0                                     | 0.00   | 0                          | 0.00   | 9                    | 3.16   |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                        | 156                                            | 54.74  | 5                                 | 1.75   | 37                                    | 12.98  | 2                          | 0.70   | 112                  | 39.30  |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการเมือง                                    | 26                                             | 9.12   | 0                                 | 0.00   | 0                                     | 0.00   | 0                          | 0.00   | 26                   | 9.12   |
| รวม                                                                          | 285                                            | 100.00 | 10                                | 3.51   | 37                                    | 12.98  | 2                          | 0.70   | 236                  | 82.81  |

## บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน                    | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท)         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1   | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1) | 3,312,000<br>348,000<br>427,100 | 208<br>221<br>223                            | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67                   | ดำเนินการเรียบร้อย | สถานศึกษาในสังกัด อบต.<br>จำนวน 6 แห่ง<br>สามารถดำเนินงานได้อย่าง<br>ต่อเนื่อง  | 2,913,216.00<br>157,949.00<br>425,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 398,784.00<br>190,051.00<br>1,900.00 | กองการศึกษาฯ              |
| 2   | ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)                                          | 250,000                         | 199                                          | พ.ย. 66 - มี.ค. 67<br>มิ.ย. 67 - ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน นักศึกษา<br>ได้รับทุนการศึกษา<br>จำนวน 150 คน                     | 247,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                               | 3,000.00                             | กองการศึกษาฯ              |
| 3   | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)                                                  | 990,000                         | 208                                          | พ.ย. 66 - มี.ค. 67<br>มิ.ย. 67 - ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต.<br>จำนวน 330 คน ได้รับความ<br>สะดวกในการใช้รถรับส่ง | 951,604.50<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                               | 38,395.50                            | กองการศึกษาฯ              |
| 4   | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)                                    | 1,413,540                       | 209                                          | พ.ย. 66 - มี.ค. 67<br>มิ.ย. 67 - ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต.<br>ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ<br>การจัดการศึกษา     | 1,324,114.95<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                             | 89,425.05                            | กองการศึกษาฯ              |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน                    | ผลการดำเนินการ                                                                | ผลผลิต                                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 5   | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ<br>ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5) | 80,990                          | 213                                          | พ.ย. 66 - มี.ค. 67<br>มิ.ย. 67 - ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | เด็กใน ศพด. จัดตั้ง สังกัด<br>อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ<br>สวัสดิการการจัดการศึกษา | 68,200.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 12,790.00                    | กองการศึกษาฯ              |
| 6   | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ<br>ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6) | 333,305                         | 214                                          | พ.ย. 66 - มี.ค. 67<br>มิ.ย. 67 - ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | เด็กใน ศพด. ถ่ายโอน สังกัด<br>อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ<br>สวัสดิการการจัดการศึกษา | 225,869.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | 107,436.00                   | กองการศึกษาฯ              |
| 7   | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)            | 212,000                         | 223                                          | 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 67                     | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | อาคารสถานศึกษา ในสังกัด<br>อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง<br>จำนวน 3 แห่ง         | 209,593.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | 2,407.00                     | กองการศึกษาฯ              |
| 8   | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ<br>Asymmetric Digital Subscriber Line<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)   | 9,600                           | 215                                          | 1 ต.ค. 66 - 28 ก.ย. 67                   | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากไม่ได้รับ<br>การจัดสรรงบประมาณ<br>จากกรมส่งเสริมฯ | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ<br>ระบบเพื่อการศึกษา     | ไม่มีการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 9,600                        | กองการศึกษาฯ              |
| 9   | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน<br>ระบบ Wireless Fidelity : WiFi<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)          | 7,200                           | 216                                          | 1 ต.ค. 66 - 28 ก.ย. 67                   | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากไม่ได้รับ<br>การจัดสรรงบประมาณ<br>จากกรมส่งเสริมฯ | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ<br>ระบบเพื่อการศึกษา     | ไม่มีการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 7,200                        | กองการศึกษาฯ              |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ                                                                | ผลผลิต                                                                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 10  | สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐานสำหรับ<br>นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)              | 88,000                          | 216                                          | ธ.ค. 66 - เม.ย. 67     | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากไม่ได้รับ<br>การจัดสรรงบประมาณ<br>จากกรมส่งเสริมฯ | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ<br>ระบบเพื่อการศึกษา   | ไม่มีการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 88,000.00                    | กองการศึกษาฯ              |
| 11  | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม<br>กิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)                 | 120,000                         | 212                                          | 13 ม.ค. 67             | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 1,000 คน<br>ได้เข้าร่วมโครงการ               | 119,900.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                   | 100.00                       | กองการศึกษาฯ              |
| 12  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ<br>เยาวชนตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)                             | 20,000                          | 229                                          | 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | เด็ก และเยาวชน<br>ในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 75 คน                          | 20,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                    | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 13  | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา<br>การและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22) | 40,000                          | 215                                          | 17 มี.ค. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>จำนวน 10 คน (10 ทักษะ)<br>เข้าร่วมแข่งขันทักษะ | 40,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                    | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 14  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน<br>กีฬากลุ่ม อบท. โซนเหนือ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)                   | 20,000                          | 218                                          | วันที่ 14 - 21 ธ.ค. 66 | ดำเนินการเรียบร้อย                                                            | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>จำนวน 150 คน<br>เข้าร่วมโครงการ                | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)     | 20,000                       | กองการศึกษาฯ              |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 15  | โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง<br>เด็กปฐมวัย<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)                                         | 20,000                          | 230                                          | 1 พ.ค. - 25 ก.ย. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>ร้อยละ 100<br>เข้าร่วมโครงการ                          | 20,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)    | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 16  | ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)                                                        | 5,188,066                       | 219                                          | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100<br>ได้รับอาหารเสริมนม    | 5,186,924.21<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,141.79                     | กองการศึกษาฯ              |
| 17  | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)                       | 2,896,755                       | 217                                          | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา<br>สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100<br>ได้รับประทานอาหารกลางวัน | 2,894,726.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 2,029.00                     | กองการศึกษาฯ              |
| 18  | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่<br>กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง<br>ในเขต อบต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27) | 8,258,200                       | 228                                          | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา<br>สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100<br>ได้รับประทานอาหารกลางวัน       | 8,246,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 12,200.00                    | กองการศึกษาฯ              |
| 19  | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่<br>ศศช.แสนใหม่<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)                                         | 221,760                         | 229                                          | 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา<br>สังกัด ศศช. ร้อยละ 100<br>ได้รับประทานอาหารกลางวัน       | 201,960.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)   | 19,800.00                    | กองการศึกษาฯ              |



## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 20  | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)           | 10,000                          | 227                                          | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67      | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนประชารัฐพัฒนา<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 10,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 21  | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านปางสา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)               | 30,000                          | 224                                          | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67      | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านปางสา<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ     | 30,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 22  | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31) | 10,000                          | 224                                          | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67      | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านป่าตึง<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ    | 10,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 23  | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านปางแม่จัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)           | 20,000<br>15,000                | 224                                          | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67      | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านปางแม่จัน<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000.00<br>15,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -<br>-                       | กองการศึกษาฯ              |
| 24  | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)         | 12,500<br>12,500                | 225                                          | 20 พ.ย. 66<br>31 ม.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านปางแม่จัน<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 12,500.00<br>12,500.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -<br>-                       | กองการศึกษาฯ              |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่                  | โครงการ                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน         | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 25                   | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)       | 15,000<br>15,000                | 225                                          | 1 ธ.ค. 66<br>11 ม.ค. 67       | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000.00<br>15,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -<br>-                       | กองการศึกษาฯ              |
| 26                   | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)     | 10,000<br>5,000                 | 226                                          | 20 พ.ย. 66<br>พ.ค. - มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านสันโค้ง<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ      | 10,000.00<br>5,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -<br>-                       | กองการศึกษาฯ              |
| 27                   | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)    | 22,500<br>22,500                | 226                                          | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67           | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านสันติสุข<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ     | 22,500.00<br>22,500.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -<br>-                       | กองการศึกษาฯ              |
| 28                   | อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์<br>ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37) | 50,000                          | 226                                          | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67           | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน<br>โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ  | 50,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| .....28..... โครงการ |                                                                                      | 24,506,516                      |                                              |                               |                    |                                                                    |                                                                |                              |                           |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                       | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันศึกษา ใน<br>สังกัด อบต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)              | 80,000                          | 263                                          | 1 ธ.ค. 66             | ดำเนินการเรียบร้อย | เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา<br>สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100<br>เข้าร่วมโครงการ | 76,600.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 3,400.00                     | กองการศึกษา               |
| 2   | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม<br>ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3) | 60,000                          | 264                                          | 7 ก.พ. 67             | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน ระดับประถม 6<br>สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100<br>เข้าร่วมโครงการ           | 60,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองการศึกษา               |
| 3   | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา<br>ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)  | 100,000                         | 264                                          | 12 ธ.ค. 66            | ดำเนินการเรียบร้อย | นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>ร้อยละ 100<br>เข้าร่วมโครงการ                | 100,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษา               |
| 4   | โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)                                        | 150,000                         | 265                                          | 7 เม.ย. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>400 คน                                            | 150,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษา               |
| 5   | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)                                      | 50,000                          | 265                                          | มิ.ย. 67              | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>400 คน                                            | 50,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองการศึกษา               |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                   | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 6   | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย<br>โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ<br>และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 8)                   | 8,000                           | 266                                          | 23 - 24 มีนาคม 2567   | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 400 คน   | ไม่ใช้งบประมาณ<br>เนื่องจากอุดหนุนอำเภอ<br>แม่จันดำเนินการ | 8,000.00                     | กองการศึกษา               |
| 7   | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี<br>สงกรานต์<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)                             | 112,000                         | 266                                          | เม.ย. 67              | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน | 112,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | -                            | กองการศึกษา               |
| 8   | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน<br>วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาะจาเว)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10) | 100,000                         | 266                                          | 13 ก.พ. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน | 100,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | -                            | กองการศึกษา               |
| 9   | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการเทศน์มหาชาติ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)                                                      | 200,000                         | 267                                          | 24 ธ.ค. 66            | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน | 200,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | -                            | กองการศึกษา               |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                               | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 10  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการธรรมะร่ำอรุณ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)                                | 20,000                          | 267                                          | 3 ม.ค. 67              | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 200 คน                     | 20,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                    | -                            | กองการศึกษา               |
| 11  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ<br>สามเณรภาคฤดูร้อน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)   | 50,000                          | 267                                          | 28 มี.ค. - 4 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>30 คน                                     | 50,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                    | -                            | กองการศึกษา               |
| 12  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>ตามโครงการวันคริสต์มาส<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)                             | 40,000                          | 267                                          | 16 ธ.ค. 66             | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 400 คน                     | 40,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                    | -                            | กองการศึกษา               |
| 13  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา<br>วัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16) | 20,000                          | 266                                          | 1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ<br>จำนวน 21 คน ได้รับการ<br>สนับสนุนกิจกรรมองค์กร | ไม่มีการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 20,000.00                    | กองการศึกษา               |
| 14  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)                     | 100,000                         | 268                                          | 13 ก.พ. - 17 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน                   | 100,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                   | -                            | กองการศึกษา               |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                              | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 15  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น (ช่วงพญา)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18) | 20,000                          | 268                                          | 15 ก.พ. 67            | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 200 คน | 20,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษา               |
| 16  | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง<br>โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)                       | 80,000                          | 269                                          | 9 พ.ย. 66             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน  | 80,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษา               |
|     | .....16..... โครงการ                                                                                                  | 1,190,000                       |                                              |                       |                        |                                                     |                                                   |                              |                           |

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน         | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                       | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ<br>ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง<br>(ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1) | 150,000                         | 183                                          | 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67          | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน                           | 70,867.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 79,133.00                    | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)                                                  | 50,000                          | 185                                          | 1 ก.พ. - 30 พ.ค. 67           | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>320 คน                                            | 44,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 6,000.00                     | สำนักปลัด                 |
| 3   | โครงการซ่อมแผนผู้ประสบภัย<br>(ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)                        | 30,000                          | 183                                          | พ.ค. 67                       | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 100 คน                             | 4,650.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 25,350.00                    | สำนักปลัด                 |
| 4   | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ<br>จากถนนช่วงเทศกาล<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)                                     | 20,000                          | 191                                          | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67<br>เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล<br>ลดลงจากปีที่ผ่านมา<br>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 20,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 5   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบจราจร<br>เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)               | 50,000                          | 192                                          | 1 พ.ย. 66 - 30 ส.ค. 67        | ดำเนินการเรียบร้อย | สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล<br>ลดลงจากปีที่ผ่านมา<br>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 50,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น        | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ                                                          | ผลผลิต                                                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 6   | ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)                                      | 45,000                          | 182                                                 | 1 พ.ค. - 26 มิ.ย. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย                                                      | จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 400 คน                  | 27,600.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                                  | 17,400.00                    | สำนักปลัด                 |
| 7   | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)                                 | 50,000                          | 189                                                 | พ.ค. 67                | ไม่ได้ดำเนินการ                                                         | อปพร.ต.ป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 60 คน                            | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                   | 50,000.00                    | สำนักปลัด                 |
| 8   | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9) | 10,000                          | 185                                                 | ก.ค. - ก.ย. 67         | ดำเนินการเรียบร้อย<br>ไม่ใช้งบประมาณ<br>เนื่องจาก MOU ร่วม<br>ทต.แม่จัน | ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต.<br>เข้าร่วมโครงการ 60 คน               | ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก<br>MOU ร่วม ทต.แม่จัน<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 10,000.00                    | สำนักปลัด                 |
| 9   | โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)  | 192,600<br>443,100<br>90,300    | โอนงบประมาณ<br>ครั้งที่ 6 , 20 , 27<br>ตั้งจ่ายใหม่ | 1 พ.ย. 66 - 30 ส.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย                                                      | ระบบกล้อง CCTV ของ<br>อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบ<br>จำนวน 54 ตัว | 98,800.00<br>443,100.00<br>90,300.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)       | 93,800.00<br>-<br>-          | สำนักปลัด                 |
| 10  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)                                                             | 20,000                          | 184                                                 | 1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย                                                      | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 100 คน/ครั้ง                     | 16,890.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                                  | 3,110.00                     | สำนักปลัด                 |



## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                       | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 11  | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)    | 30,000                          | 190                                          | พ.ค. - ส.ค. 67         | ไม่ได้ดำเนินการ    | ประชาชน ต.ป่าตึง/ จันท.อบต.<br>เข้าร่วมโครงการ 60 คน         | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 30,000.00                    | สำนักปลัด                 |
| 12  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ของ อบท.<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13) | 100,000                         | 189                                          | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก<br>เกณฑ์ได้รับความช่วย<br>ร้อยละ 100 | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 100,000.00                   | สำนักปลัด                 |
|     | .....12..... โครงการ                                                             | 1,281,000                       |                                              |                        |                    |                                                              |                                                                  |                              |                           |

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1   | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)                                                                                                              | 15,000                          | 239                                          | 27 มี.ค. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่<br>ลงทะเบียนรับวัคซีน<br>จำนวน 2,500 ตัว              | 13,560.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 1,440.00                     | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 2   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3) | 110,000                         | 240                                          | 27 มี.ค. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่<br>ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว                       | 97,335.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 12,665.00                    | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 3   | โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)                                                                                                    | 15,000                          | 239                                          | เม.ย. 67 - ก.ค. 67     | ดำเนินการเรียบร้อย | สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก<br>ลดลงจากปีที่ผ่านมา<br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80        | 14,520.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 480.00                       | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 4   | การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ<br>ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)                                                                             | 61,800                          | โอนงบประมาณ<br>ครั้งที่ 2<br>8 ธ.ค. 66       | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ<br>และประชาชนผู้รับบริการ<br>มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 | 61,800.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 5   | โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ<br>ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)                                                                                          | 150,000                         | 245                                          | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถรณรงค์ป้องกันโรค<br>และควบคุมโรคระบาดได้<br>ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน  | 145,320.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 4,680.00                     | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่                 | โครงการ                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ                                            | ผลผลิต                                                                     | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 6                   | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น<br>และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ<br>ที่มีภาวะพึ่งพิง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)           | 120,000                         | 233                                          | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67  | ไม่ได้ดำเนินโครงการ<br>เนื่องจากไม่มีอาสา<br>สมัครบริบาลฯ | สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง<br>ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ<br>ร้อยละ 100       | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 120,000.00                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 7                   | โครงการอบรมสุขภาพอาหาร<br>ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)                                                  | 15,000                          | 241                                          | วันที่ 26 - 29 มี.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                    | ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 50 ร้าน           | 10,740.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 4,260.00                     | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 8                   | โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก<br>ภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)                          | 20,000                          | 238                                          | 24 ม.ค. 67              | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                    | แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 100 คน                               | 10,740.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 9,260.00                     | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 9                   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต<br>ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10) | 400,000                         | 248                                          | พ.ค. - ส.ค. 67          | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                    | คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ<br>ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ<br>ได้ครบ 20 หมู่บ้าน | 400,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | -                            | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| .....9..... โครงการ |                                                                                                                                | 906,800                         |                                              |                         |                                                           |                                                                            |                                                                  |                              |                                |

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่                 | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ                                              | ผลผลิต                                                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 1)                                      | -                               | สำรองจ่าย                                    | 12 ต.ค. 66             | ดำเนินการเรียบร้อย                                          | ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 5,219 คน<br>ส่งรายงานจังหวัดเชียงราย    | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 2                   | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)        | -                               | พมจ และ อบจ.<br>เชียงราย                     | 1 ก.พ. - 30 พ.ค. 66    | ดำเนินการเรียบร้อย<br>ได้รับการสนับสนุน<br>งบประมาณจาก พมจ. | ดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ./ อบจ.ชร.<br>ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 4 ราย | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด<br>/ พมจ.ชร     |
| 3                   | สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1<br>หน้า 4 ข้อ 1) | 10,000                          | 250                                          | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย                                          | คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 400 คน<br>ได้รับการช่วยเหลือประสานงาน      | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 10,000.00                    | สำนักปลัด<br>/ พมจ.ชร     |
| .....3..... โครงการ |                                                                                                       | 10,000                          |                                              |                        |                                                             |                                                                                |                                                                  |                              |                           |

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)      | 100,000                         | 259                                          | 11 มี.ค. - 30 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | นักเรียนนักศึกษา<br>จำนวน 25 คน<br>ได้รับการจ้างงานฯ           | 97,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 2,800.00                     | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)                                    | 120,000                         | 259                                          | 1 ธ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | แกนนำกลุ่มอาชีพ<br>จำนวน 100 คน<br>ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน | 120,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 3   | สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการงานของดีอำเภอแม่จัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)                   | 50,000                          | 260                                          | 13 - 15 ธ.ค. 66        | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉัน<br>เข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม          | 50,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | สำนักปลัด                 |
| 4   | โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) | 20,000                          | 261                                          | 29 มี.ค. 67            | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าติ้ว<br>เข้าร่วมโครงการ 40 คน        | 20,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | สำนักปลัด                 |

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่                 | โครงการ                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                      | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 5                   | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง<br>(ศพอส.ต.ป่าตึง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5) | 50,000                          | 260                                          | 10 ม.ค. 67              | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 200 คน | 27,960.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 22,040.00                    | สำนักงานปลัด              |
| 6                   | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)                                        | 20,000                          | 262                                          | 1 ธ.ค. 66 - 12 ส.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 60 คน        | 20,000.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | สำนักปลัด                 |
| 7                   | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (ภพสม.)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)                                   | 150,000                         | 261                                          | 1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี<br>จำนวน 20 หมู่บ้าน                  | 150,000.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 8                   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)       | 150,000                         | 262                                          | 1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>จำนวน 20 หมู่บ้าน              | 150,000.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 9                   | อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)                  | 200,000                         | 262                                          | 1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์<br>จำนวน 20 หมู่บ้าน             | 190,000.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 10,000.00                    | สำนักปลัด                 |
| .....9..... โครงการ |                                                                                                           | 860,000                         |                                              |                         |                        |                                                             |                                                        |                              |                           |

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน<br>กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)     | 50,000                          | 263                                          | 1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 600 คน<br>เข้าร่วมโครงการ                    | 18,750.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 31,250.00                    | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน<br>และประชาชน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)                             | 200,000                         | 264                                          | 24 - 25 ก.พ. 67        | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | เด็ก เยาวชน ประชาชน<br>เข้าร่วมโครงการ 200 คน                                    | 165,540.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 34,460.00                    | กองการศึกษา               |
| 3   | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน<br>เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3) | 50,000                          | 201                                          | 1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน<br>มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน<br>ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน) | 49,984.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 16.00                        | กองการศึกษา               |
|     | .....3..... โครงการ                                                                                     | 300,000                         |                                              |                        |                        |                                                                                  |                                                    |                              |                           |

## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.6 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1) | 40,000                          | 338                                          | 5 พ.ค. - 12 ส.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึง<br>เข้าร่วมร้อยละ 50                | 39,680.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 320.00                       | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการกบคินนาปลาตีนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)         | 60,000                          | 339                                          | 12 ส.ค. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 100 คน<br>เข้าร่วมโครงการ | 59,900.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 100.00                       | สำนักปลัด                 |
|     | .....2..... โครงการ                                                                | 100,000                         |                                              |                       |                    |                                                               |                                                   |                              |                           |

## 2.7 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                              | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)                  | 25,008,000                      | 144                                          | 1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง<br>ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ | 24,005,400.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,002,600.00                 | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2) | 5,920,800                       | 144                                          | 1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง<br>ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ   | 5,529,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 391,600.00                   | สำนักปลัด                 |



## 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

## 2.7 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 3   | โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3) | 24,000                          | 145                                          | 1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ      | 12,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)    | 12,000.00                    | สำนักปลัด                 |
| 4   | เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)                                                    | 1,350,000                       | 145                                          | 1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100        | 1,027,464.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 322,536.00                   | ทุกกองงาน                 |
| 5   | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)            | 510,000                         | 146                                          | 1 ต.ค. 66 -11 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ | 509,467.50<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)   | 532.50                       | ทุกกองงาน                 |
|     | .....5..... โครงการ                                                                        | 32,812,800                      |                                              |                       |                    |                                                           |                                                      |                              |                           |

## 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

## 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่                 | โครงการ                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                   | โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟู<br>แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1) | 20,000                          | 269                                          | 1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | แหล่งท่องเที่ยวหน้าหมู่บ้านป่าตึง<br>ได้รับการพัฒนาในอยู่ใน<br>สภาพแวดล้อมที่ดี น่าดึงดูด | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>เนื่องจากได้รับงบประมาณ<br>จาก อบจ. เชียงราย | 20,000.00                    | สำนักปลัด /<br>อบจ.ชร     |
| 2                   | ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)       | 50,000                          | 270                                          | 1 พ.ย. 66 - 30 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์<br>การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง                                   | 29,634.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                        | 20,366.00                    | สำนักปลัด                 |
| 3                   | โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1<br>หน้า 5 ข้อ 1)                     | 30,000                          | 270                                          | 19 ก.พ. 67             | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง<br>เข้าร่วมโครงการ 80 คน                                      | 22,850.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                        | 7,150.00                     | สำนักปลัด                 |
| .....3..... โครงการ |                                                                                                      | 100,000                         |                                              |                        |                        |                                                                                           |                                                                          |                              |                           |

## 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

## 3.2 แผนงานการเกษตร

| ที่                 | โครงการ                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                                       | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                   | โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร<br>และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)                                | 210,000                         | 337                                          | ส.ค. - ก.ย. 67         | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 400 คน<br>เข้าร่วมโครงการ                                                | 197,240.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 12,760.00                    | สำนักปลัด                 |
| 2                   | ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร<br>ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)                        | 40,000                          | 339                                          | 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง<br>ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่<br>แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์<br>ที่ดิน จำนวน 100 แปลง | 3,645.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)   | 36,355.00                    | สำนักปลัด                 |
| 3                   | สนับสนุนการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3) | 50,000                          | 337                                          | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ<br>อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง                                                     | 21,450.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 28,550.00                    | สำนักปลัด                 |
| 4                   | ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ<br>เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)                              | 250,000                         | 338                                          | 25 - 29 ม.ค. 67        | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จำนวนแกนนำเกษตรกร<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ<br>พึงพอใจ ร้อยละ 100                                          | 205,800.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 44,200.00                    | สำนักปลัด                 |
| .....4..... โครงการ |                                                                                                                    | 550,000                         |                                              |                        |                        |                                                                                                              |                                                        |                              |                           |

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ<br>ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1) | 30,000                          | 184                                          | 9 ก.พ. 67             | ดำเนินการเรียบร้อย | อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน<br>จัดทำแนวกันไฟระยะทาง<br>2,500 เมตร | 26,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 3,800.00                     | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม<br>ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)       | -                               | -                                            | 1 ก.พ. - 30 พ.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย | จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า<br>เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 200 คน | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
|     | .....2..... โครงการ                                                                     | 30,000                          |                                              |                       |                    |                                                               |                                                                  |                              |                           |

## 4.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก      |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1   | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1) | 10,000<br>8,000                 | 241<br>โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7                   | 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อย | อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>ในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>มี จำนวน 200 คน | 16,820.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | - 6,820.00                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
|     | .....1..... โครงการ                                         | 18,000                          |                                              |                       |                    |                                                                   |                                                   |                              |                                |

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1   | การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ<br>ครบวงจร<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)  | 2,355,000                       | 251                                          | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย<br>ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน        | 2,160,360.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 194,640.00                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 2   | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย<br>ชุมชน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2) | 50,000                          | 252                                          | 20 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | มีหมู่บ้านต้นแบบในการ<br>จัดการขยะต้นทาง<br>จำนวน 1 หมู่บ้าน | 36,160.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)    | 13,840.00                    | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
|     | .....2..... โครงการ                                                  | 2,405,000                       |                                              |                        |                    |                                                              |                                                      |                              |                                |

## 4.4 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)              | 50,000                          | 341                                          | 1 ก.พ. - 26 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อย | จัดทำฝายชะลอน้ำ<br>จำนวน 5 แห่ง          | 49,896.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 104.00                       | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา<br>ป่าชุมชนของหมู่บ้าน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2) | 50,000                          | 340                                          | มิ.ย. - ส.ค. 67       | ดำเนินการเรียบร้อย | ดำเนินการปลูกป่าชุมชน<br>จำนวน 2,000 ต้น | 6,360.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 43,640.00                    | สำนักปลัด                 |

## 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 4.4 แผนงานการเกษตร

| ที่                 | โครงการ                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ                                 | ผลผลิต                                                                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 3                   | โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์<br>พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ<br>แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง<br>ทัศนียภาพ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3) | 50,000                          | 340                                          | 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย                             | ปลูกต้นไม้ในสถานที่<br>ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง<br>จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน | 18,180.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 31,820.00                    | สำนักปลัด                 |
| 4                   | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร<br>ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ<br>ร่วม<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)                                                 | -                               | -                                            | 1 ธ.ค. 66 - 30 ส.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย<br>ดำเนินการร่วมกับ<br>สสช. | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                       | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| .....4..... โครงการ |                                                                                                                                                                 | 150,000                         |                                              |                        |                                                |                                                                               |                                                                      |                              |                           |

## 5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่                 | โครงการ                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น      | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                   | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง<br><br>(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1) | 144,000                         | 258                                               | พ.ค. - ส.ค. 67          | อยู่ระหว่างดำเนินการ   | ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง<br>ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี<br>สภาพปกติ อำนวยความสะดวก<br>ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย | 144,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | -                            | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |
| 2                   | โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน<br>พื้นที่ตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)                                        | -                               | รองบประมาณ<br>เงินเหลือจ่าย<br>เพื่อดำเนินการใหม่ | พ.ค. - ส.ค. 66          | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ขยายเขตระบบไฟฟ้า<br>รองรับระบบกล้อง CCTV<br>หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 19                                | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง<br>/ สำนักปลัด         |
| 3                   | ขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านปางสา<br>หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ข้อ 5)                                                      | 100,000                         | 250                                               | 15 ธ.ค. 66 - 25 ก.พ. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 17<br>ระยะทาง 340 เมตร                                                               | 81,615.22<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 18,384.78                    | กองช่าง                        |
| .....3..... โครงการ |                                                                                                                            | 244,000                         |                                                   |                         |                        |                                                                                                               |                                                                      |                              |                                |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น     | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                                      | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)                      | 675,311                         | 334                                              | ม.ค. - 30 ก.ย. 67       | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ<br>อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย | 638,300.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | 37,011.00                    | กองช่าง                       |
| 2   | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)                                  | 250,000                         | 278                                              | 15 ธ.ค. 66 - 25 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง<br>ระบบประปา / ซื้อวัสดุก่อสร้าง<br>ซ่อมแซมถนน                               | 141,605.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | 108,395.00                   | กองช่าง                       |
| 3   | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)                                     | 300,000                         | 277                                              | 15 ธ.ค. 66 - 25 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง<br>สว่างสาธารณะของ อบต.<br>ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ                                   | 110,192.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | 189,808.00                   | กองช่าง                       |
| 4   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4) | -                               | รองบประมาณ<br>เงินเหลือจ่าย<br>เพื่อตั้งจ่ายใหม่ | 1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 66    | ไม่ได้ดำเนินการ        | ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการ<br>อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง<br>กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร                          | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 5   | โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)                             | 50,000                          | 276                                              | 1 พ.ค. 66 - 15 ก.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ซ่อมแซมถนนของ อบต.<br>ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย                                                             | 50,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | -                            | กองช่าง                       |



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น    | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ                                          | ผลผลิต                                                                 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6   | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน<br>ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)      | 100,000                         | 335                                             | 1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                  | ถนนการเกษตรได้รับการ<br>ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน                        | 100,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | -                            | กองช่าง                       |
| 7   | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)                          | 100,000                         | 335                                             | 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                  | พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่<br>ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง                        | 100,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | -                            | กองช่าง                       |
| 8   | โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ<br>ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8) | -                               | รองประมาณ<br>เงินเหลือจ่าย<br>เพื่อตั้งจ่ายใหม่ | 1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br>เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ<br>ไฟฟ้าฯ | ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง<br>บริเวณถนนหน้าที่ทำการ อบต.<br>จำนวน 6 จุด | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 9   | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9) | 150,000                         | 278                                             | ส.ค. - ก.ย. 67        | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>ในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 20 หมู่บ้าน  | 150,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)               | -                            | กองช่าง                       |
| 10  | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว<br>ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10) | -                               | รองประมาณ<br>เงินเหลือจ่าย<br>เพื่อตั้งจ่ายใหม่ | 1 ส.ค. - 25 ก.ย. 67   | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                      | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>ในพื้นที่ตำบลป่าตึง<br>จำนวน 20 หมู่บ้าน  | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น              | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 11  | โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา<br>ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่<br>ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11) | 533,108                         | 145 (สำรองจ่าย)<br>โอนงบประมาณ<br>ครั้งที่ 1<br>9 พ.ย. 66 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | แก้ไขและบรรเทาปัญหา<br>ความเดือดร้อนของประชาชน<br>ในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่อง<br>จากเหตุสาธารณภัย | 533,108.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง<br>สำนักปลัด          |
| 12  | วางท่อ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1<br>(จำนวน 3 จุด)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 17)                                                            | 248,200                         | เงินสะสม<br>11 ก.ย. 67                                    | 11 ธ.ค. 66 - 7 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100                          | 247,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,200.00                     | กองช่าง                       |
| 13  | ปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำ<br>บ้านป่าบง หมู่ที่ 1<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ข้อ 18)                                                               | 46,200                          | 281                                                       | 13 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค                                                  | 46,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 14  | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์<br>บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 101 ข้อ 26)                                                         | 557,600                         | 284                                                       | 10 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน                            | 488,888.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 68,712.00                    | กองช่าง                       |
| 15  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 28)                                                       | 11,800                          | 278                                                       | 19 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                                                       | 11,110.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 690.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 16  | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก<br>บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 ซอย 2<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ข้อ 29)               | 70,000                          | 316                                          | 13 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 70,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 17  | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1<br>บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 36)                                    | 700,000                         | 317                                          | 10 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 490,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 209,300.00                   | กองช่าง                       |
| 18  | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม<br>ฝापิด คสล. ตลอดแนว บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 38) | 343,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                  | -                            | กองช่าง                       |
| 19  | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน<br>คสล.เดิม บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 44)                 | 540,000                         | 318                                          | 21 มี.ค. 67 - 20 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 420,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 120,000.00                   | กองช่าง                       |
| 20  | ปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำดื่ม<br>บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ข้อ 45)                          | 60,000                          | 281                                          | 13 ก.พ. 67 - 25 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำสะอาดใช้บริโภค                                  | 60,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 21  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5<br><br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ข้อ 38)                                                          | 459,000                         | เงินสะสม<br><br>27 ส.ค. 67                   | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                  | -                            | กองช่าง                       |
| 22  | ขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้างรั้ว<br>บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6<br><br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 53)                                                | 156,400                         | 334                                          | 19 เม.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูล<br>ไม่ไหลลงไปทับถม ร้อยละ 100              | 155,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,400.00                     | กองช่าง                       |
| 23  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) พร้อมฝาปิด<br>รางระบายน้ำ คสล. บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6<br>(สายที่ 1)<br><br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 54)     | 92,400                          | 318                                          | 28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 91,700.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 700.00                       | กองช่าง                       |
| 24  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.<br>บ้านผาดั้ง หมู่ที่ 6 (สายที่ 2)<br><br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 108 ข้อ 55) | 174,400                         | 319                                          | 28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 173,800.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 25  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7<br>(บ้านน้ำตกตาดทอง)<br><br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 110 ข้อ 61)                                        | 488,800                         | เงินสะสม<br><br>20 ก.ย. 67                   | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                  | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 26  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาตอง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 111 ข้อ 62)                                                                                       | 410,000                         | 320                                          | 30 ม.ค. 67 - 28 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 409,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,000.00                     | กองช่าง                       |
| 27  | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 112 ข้อ 67)                                                                                                            | 173,600                         | 334                                          | 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน   | 173000<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)     | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 28  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม<br>ฝापิด คสล. ตลอดแนว และ ฝापิด<br>ตะแกรงเหล็กพร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล.<br>บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 113 ข้อ 71)                          | 489,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                  | -                            | กองช่าง                       |
| 29  | ก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน<br>จำนวน 2 จุด พร้อมทางเชื่อมรับโค้ง<br>จำนวน 2 จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล.<br>จำนวน 1 จุด พร้อมราวกันตก<br>บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 114 ข้อ 75) | 526,400                         | 322                                          | 1 มี.ค. 67 - 29 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 400,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 126,400.00                   | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 30  | ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ<br>บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 81)                | 39,000                          | 323                                          | 14 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีสะอาดน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                       | 38,800.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 31  | ก่อสร้างหลังคาโดมอาคารอเนกประสงค์<br>บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ข้อ 82)           | 380,000                         | 324                                          | 14 มี.ค. 67 - 13 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน | 379,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 32  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10<br>(บ้านอาข่าใหม่) จำนวน 2 จุด<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 89) | 100,000                         | 288                                          | 31 ม.ค. 67 - 30 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                          | 99,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 33  | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ข้อ 90)    | 100,000                         | 325                                          | 31 ม.ค. 67 - 30 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน | 99,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 34  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 1)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 92)                  | 74,000                          | 288                                          | 2 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                          | 73,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 500.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 35  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 2)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 93)                | 48,000                          | 289                                          | 1 ก.พ. 67 - 16 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 48,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 36  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 3)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ข้อ 94)                | 76,700                          | 289                                          | 2 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 74,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 2,700.00                     | กองช่าง                       |
| 37  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 4)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 95)                | 41,000                          | 290                                          | 1 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 40,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 38  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 5)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ข้อ 96)                | 90,000                          | 290                                          | 2 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 89,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 39  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต่ำ)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 104) | 237,600                         | 293                                          | 28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 234,800.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 2,800.00                     | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                     | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 40  | ปรับปรุงคอสพาน ซอย 3<br>บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ข้อ 105)                                                | 215,000                         | 326                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                             | 215,000.00<br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 41  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์<br>พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 113)                    | 187,000                         | 283                                          | 28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ<br>ความปลอดภัยในการใช้ถนน<br>สัญจรช่วงเวลากลางคืน | 187,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | -                            | กองช่าง                       |
| 42  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>พร้อมฝาปิดตลอดแนว บ้านห้วยยาโน<br>ซอย 2 หมู่ที่ 12 (สายที่ 1)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ข้อ 114) | 77,500                          | 295<br>เปลี่ยนแปลง<br>คำชี้แจง<br>ครั้งที่ 6 | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100  | 76,900.00<br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 43  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักอี)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ข้อ 115)                               | 98,250                          | 278                                          | 12 มี.ค. 67 - 11 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                               | 98,250.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | -                            | กองช่าง                       |
| 44  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 119)                                               | 28,000                          | 278                                          | 3 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                               | 28,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | -                            | กองช่าง                       |



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                     | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 45  | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน<br>แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง<br>บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ข้อ 120)             | 34,000                          | 282                                          | 23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ<br>ความปลอดภัยในการใช้ถนน<br>สัญจรช่วงเวลากลางคืน | 34,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 46  | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.<br>ชนิดช่องเดียวพร้อมกำแพงปากท่อ<br>คสล. บ้านห้วยมะหินฝนหมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 131) | 359,200                         | เงินสะสม<br>9 ก.ย. 67                        | 3 พ.ย. 66 - 10 ม.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                             | 358,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,200.00                     | กองช่าง                       |
| 47  | ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 132)                               | 113,600                         | 297                                          | 19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                             | 113,300.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 300.00                       | กองช่าง                       |
| 48  | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 133)                                          | 35,800                          | 296                                          | 19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                             | 35,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 100.00                       | กองช่าง                       |
| 49  | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ข้อ 134)                                          | 90,700                          | 296                                          | 19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                             | 90,400.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 300.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 50  | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 135)                                              | 54,100                          | 297                                          | 19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 53,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 51  | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 130 ข้อ 136)                                             | 54,100                          | 296                                          | 19 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 53,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 52  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย<br>ก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 144)                                      | 499,700                         | เงินสะสม<br>9 ก.ย. 67                        | 3 พ.ย. 66 - 20 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 498,600.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,100.00                     | กองช่าง                       |
| 53  | ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าศูนย์เรียนรู้<br>โครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สูงแบบ<br>โครงการหลวงห้วยก้างปลา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 145) | 200,900                         | 298                                          | 18 มี.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 199,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,200.00                     | กองช่าง                       |
| 54  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา<br>หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ข้อ 146)                                   | 59,800                          | 299                                          | 17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 59,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 300.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 55  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยปู)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 147) | 116,600                         | 278                                          | 5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค   | 116,354.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 246.00                       | กองช่าง                       |
| 56  | ก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 148)                       | 81,800                          | 298                                          | 15 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 81,300.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 57  | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ<br>คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 149)      | 33,100                          | 301                                          | 17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 31,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 2,100.00                     | กองช่าง                       |
| 58  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา<br>หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 133 ข้อ 150)    | 109,800                         | 299                                          | 17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 109,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 300.00                       | กองช่าง                       |
| 59  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา<br>หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 151)      | 113,900                         | 300                                          | 17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 112,900.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,000.00                     | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                              | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 60  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้นพัฒนา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 152)                                  | 104,900                         | 300                                          | 15 ก.พ. 67 - 30 มี.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร                         | 104,700.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 61  | ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ หน้า 134 ข้อ 153)                             | 86,100                          | 302                                          | 28 มี.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร                         | 84,900.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 1,200.00                     | กองช่าง                       |
| 62  | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง บ้านห้วยตาง หมู่ที่ 16 (บ้านอาแฮยะ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 159)                | 385,000                         | 284                                          | 20 ส.ค. 67 - 30 พ.ย. 67  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน   | 384,400.00<br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 63  | ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านห้วยตาง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าซีก้วย) จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 160) | 285,000                         | 302                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร                         | 283,700.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 1,300.00                     | กองช่าง                       |
| 64  | ก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยตาง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ข้อ 161)                      | 130,000                         | 303                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความปลอดภัยจากการ มีรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ | 129,600.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 400.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 65  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ข้อ 163)                                           | 123,000                         | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 122,800.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 66  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ข้อ 164)                                                       | 376,900                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                                       | -                            | กองช่าง                       |
| 67  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม<br>ฝาดัดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว<br>บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จำนวน 2 จุด)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 142 ข้อ 178) | 395,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                              | -                            | กองช่าง                       |
| 68  | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 144 ข้อ 187)                                                               | 200,000<br>150,000              | 330<br>โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2<br>8 ธ.ค. 66      | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน   | 348,600.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,400.00                     | กองช่าง                       |
| 69  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข<br>หมู่ที่ 19 (บ้านกิวสะโต) จำนวน 2 ช่วง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 147 ข้อ 198)                                            | 150,000                         | 310                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 149,900.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 100.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ                                            | ผลผลิต                                                                                | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 70  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข<br>หมู่ที่ 19 (บ้านแสนใหม่)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 149 ข้อ 206)                     | 150,000                         | 311                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                    | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                        | 149,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 71  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมมุงหลังคา<br>คลุมถังเก็บน้ำ บ้านห่อโย หมู่ที่ 19<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 151 ข้อ 215) | 208,400                         | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                                  | มีสถานที่กักเก็บน้ำเหมาะสม<br>ประชาชนบ้านห่อโยมีน้ำสะอาด<br>ใช้อย่างทั่วถึงร้อยละ 100 | 207,300.00<br>(ยอดผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,100.00                     | กองช่าง                       |
| 72  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข<br>หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 152 ข้อ 220)                        | 150,000                         | 311                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67  | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจากพื้นที่ดำเนิน<br>โครงการซ้ำซ้อน | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                        | โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 2<br>วันที่ 8 ธ.ค. 66                   | -                            | กองช่าง                       |
| 73  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข<br>หมู่ที่ 19 (บ้านเฮโก)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 152 ข้อ 221)                        | 357,500                         | เงินสะสม<br>9 ก.ย. 66                        | 3 พ.ย. 66 - 17 ธ.ค. 66  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                    | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                        | 357,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 74  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 154 ข้อ 228)                                        | 497,900                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                                  | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                        | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                                   | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                            | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                   | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 75  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข<br>หมู่ที่ 19 (บ้านรวมใจ)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 155 ข้อ 233)                                         | 150,000                         | 310                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                    | 149,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 76  | ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ บ้านรวมใจ<br>หมู่ที่ 19<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 156 ข้อ 235)                                            | 62,000                          | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับประโยชน์ มีน้ำสะอาดใช้                                 | 62,000.00<br>(ผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) |                              | กองช่าง                       |
| 77  | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโป่งขม<br>หมู่ที่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 159 ข้อ 245)                                             | 485,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ<br>ความสะดวกในการสัญจรและ<br>ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน | ยังไม่มีงบเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                             | -                            | กองช่าง                       |
| 78  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านป่าบง หมู่ที่ 1<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 8 ข้อ 9)                | 335,000                         | 287                                          | 3 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100         | 319,269.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | 15,731.00                    | กองช่าง                       |
| 79  | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม<br>บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 8 ข้อ 10) | 176,000                         | 285                                          | 17 ก.พ. 67 - 1 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                    | 172,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | 3,800.00                     | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 80  | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน<br>คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 8 ข้อ 11)   | 76,400                          | 285                                          | 9 มี.ค. 67 - 22 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 74,200.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 2,200.00                     | กองช่าง                       |
| 81  | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน<br>คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 3)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 8 ข้อ 12)   | 22,000                          | 286                                          | 27 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 22,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 82  | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน<br>คสล.เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 4)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 9 ข้อ 13)   | 44,400                          | 286                                          | 27 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 41,434.87<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 2,965.13                     | กองช่าง                       |
| 83  | ปรับปรุงถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.<br>เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 9 ข้อ 15) | 193,200                         | 330                                          | 27 มี.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 190,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 2,700.00                     | กองช่าง                       |



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 84  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านป่าบง หมู่ที่ 2<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 10 ข้อ 16)                    | 338,500                         | 313                                          | 29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100                       | 330,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 8,500.00                     | กองช่าง                       |
| 85  | ก่อสร้างฝายระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 10 ข้อ 17)      | 66,600                          | 312                                          | 29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร<br>และป้องกันสิ่งปฏิกูลลงไป<br>อุดตันทางระบายน้ำ | 66,600.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 86  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>ซอย 3 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 10 ข้อ 18)              | 101,700                         | 312                                          | 29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100                       | 101,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 700.00                       | กองช่าง                       |
| 87  | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก<br>บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ 3 ทางไปเสี้ยวบ้าน<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 10 ข้อ 19) | 116,000                         | 317                                          | 29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100                       | 115,920.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 80.00                        | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                               | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 88  | ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล.<br>บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 11 ข้อ 20)                             | 36,200                          | 316                                          | 13 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100            | 36,200.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 89  | ปรับปรุงลำเหมือง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 11 ข้อ 21)                                            | 8,400                           | 333                                          | 23 พ.ย. 66 - 7 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ป้องกันดินพังและสิ่งปฏิกูลลงไป<br>ทับถมลำเหมือง ประชาชนได้ใช้<br>ประโยชน์ ร้อยละ 100 | 7,500.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)   | 900.00                       | กองช่าง                       |
| 90  | ก่อสร้างศาลาป่าช้า บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 12 ข้อ 24)                                          | 331,000                         | เงินสะสม<br>20 ก.ย. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการ<br>จัดกิจกรรม                              | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                  | -                            | กองช่าง                       |
| 91  | วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 12 ข้อ 27)                                        | 176,800                         | 319                                          | 29 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100            | 176,500.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 300.00                       | กองช่าง                       |
| 92  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม<br>ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 13 ข้อ 29) | 254,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100            | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                  | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                      | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 93  | ปรับปรุงคอสะพานข้ามลำน้ำจัน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ข้อ 30)                                                                    | 63,000                          | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 62,900.00<br>(ยอดผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 100.00                       | กองช่าง                       |
| 94  | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาตอง)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ข้อ 31)                                           | 298,000                         | 320                                          | 30 ม.ค. 67 - 29 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 297,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)            | 1,000.00                     | กองช่าง                       |
| 95  | ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 1 จุด บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาตอง)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ข้อ 32) | 92,000                          | 321                                          | 30 ม.ค. 67 - 29 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 91,800.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 96  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 15 ข้อ 35)                                                                          | 95,000                          | 325                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                              | 94,900.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 100.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 97  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู<br>พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ คสล.<br>ตลอดแนว บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 15 ข้อ 36) | 86,000                          | 323                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 85,300.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | 700.00                       | กองช่าง                       |
| 98  | ก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 15 ข้อ 37)                                                        | 6,500                           | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 6,500.00<br>(ผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 99  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 6)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 15 ข้อ 38)                                           | 13,300                          | 291                                          | 1 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 13,300.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | -                            | กองช่าง                       |
| 100 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 (สายที่ 7)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 16 ข้อ 39)                                           | 91,000                          | 291                                          | 3 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 92,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)         | - 1,500.00                   | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 101 | ก่อสร้างถนน คสล. เรียบอ่างเก็บน้ำ<br>หลังวัด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (สายที่ 8)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 16 ข้อ 40)               | 66,000                          | 292                                          | 1 ก.พ. 67 - 16 มี.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 65,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 102 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง<br>(บ้านลิ้น) หมู่ที่ 10<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 16 ข้อ 41)                                        | 100,000                         | 287                                          | 31 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 99,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,000.00                     | กองช่าง                       |
| 103 | ปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ้านสันโค้ง<br>หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2<br>(จำนวน 4 จุด)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 18 ข้อ 48) | 488,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                 | -                            | กองช่าง                       |
| 104 | ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 5/3<br>ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน<br>หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต่ำ)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 18 ข้อ 49) | 16,800                          | 292                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 16,600.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 200.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 105 | ปรับปรุงฝายต้นน้ำ พร้อมระบบประปา<br>บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 18 ข้อ 50)                                                                               | 101,500                         | 326                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | ยังไม่ได้ดำเนินการ       | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                              | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ (กันเงิน)<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 106 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 19 ข้อ 51)                                                                               | 129,100                         | 293                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 125,500.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                             | 3,600.00                     | กองช่าง                       |
| 107 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม<br>ฝापิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว<br>บ้านโป่งน้ำร้อน (บ้านกั่วตำ) หมู่ที่ 11<br>ซอย 5/1 (จำนวน 3 ช่วง)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 19 ข้อ 53) | 499,800                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                                              | -                            | กองช่าง                       |
| 108 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 19 ข้อ 54)                                                                                          | 235,000                         | 327                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน   | 234,800.00<br>(ยอดผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                 | 200.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 109 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู<br>พร้อมฝापิด คสล. บ้านห้วยยาโน<br>หมู่ที่ 12 (บ้านปางผักฮั้ว ซอย 4)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 20 ข้อ 55) | 107,000                         | 294                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 106,500.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 500.00                       | กองช่าง                       |
| 110 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน<br>ซอย 3 หมู่ที่ 12<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 20 ข้อ 56)                                                   | 95,250                          | 294                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 88,400.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 6,850.00                     | กองช่าง                       |
| 111 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกถมพร้อม<br>ปรับเกลี่ย บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 20 ข้อ 58)                               | 40,300                          | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 40,000.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 300.00                       | กองช่าง                       |
| 112 | ก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ<br>บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 21 ข้อ 59)                                          | 512,100                         | 295                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>สถานที่มาปณิกิจ           | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ (กัณเงิน)<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น           | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 113 | ปรับปรุงถนนการเกษตรเส้นห้วยแห้ง<br>บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 21 ข้อ 61) | 25,900                          | 327<br>เปลี่ยนมาใช้<br>หมวดค่าใช้สอย<br>จ้างเหมาบริการ | 23 มี.ค. 67 - 6 พ.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 25,900.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 114 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 21 ข้อ 62)       | 90,700                          | 297                                                    | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 90,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 700.00                       | กองช่าง                       |
| 115 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 22 ข้อ 63)      | 87,000                          | 295                                                    | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 85,100.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 1,900.00                     | กองช่าง                       |
| 116 | ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 22 ข้อ 64)      | 174,000                         | 324                                                    | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค   | 173,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 300.00                       | กองช่าง                       |



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 117 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12<br>(จำนวน 2 ช่วง)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 22 ข้อ 65)                                                | 453,600                         | เงินสะสม<br>20 ก.ย. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                              | -                            | กองช่าง                       |
| 118 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว<br>พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล.<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 23 ข้อ 67) | 346,500                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                              | 346,500.00                   | กองช่าง                       |
| 119 | ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ<br>บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (จำนวน 3 ช่วง)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 23 ข้อ 69)                            | 163,300                         | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 162,300.00<br>(ยอดผูกพัน) คำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 1,000.00                     | กองช่าง                       |
| 120 | ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านห้วยก้างปลา<br>หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 23 ข้อ 70)                                            | 94,000                          | 301                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการ<br>ใช้ห้องน้ำ                   | 93,600.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 400.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                      | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 121 | ปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา<br>หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 24 ข้อ 72)                                | 408,800                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                              | -<br><br>ยังไม่มีงบเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                           | -                            | กองช่าง                       |
| 122 | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา<br>หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้น)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 25 ข้อ 75)                               | 53,000                          | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | มีสถานที่เหมาะสม เพียงพอ และ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>จัดกิจกรรมของประชาชน | 52,600.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 400.00                       | กองช่าง                       |
| 123 | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก<br>บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 26 ข้อ 78)   | 20,100                          | 305                                          | 2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100   | 19,500.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 600.00                       | กองช่าง                       |
| 124 | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว<br>บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 26 ข้อ 79) | 19,500                          | 306                                          | 2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100   | 19,400.00<br><br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 100.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                              | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 125 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>พร้อมฝापิด คสล. ตลอดแนว<br>บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 3)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 26 ข้อ 80) | 11,200                          | 306                                          | 2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 11,100.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 100.00                       | กองช่าง                       |
| 126 | ปรับปรุงถังเก็บน้ำ บ้านปางสา<br>และบ้านจะดะ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 26 ข้อ 81)                             | 43,100                          | 328                                          | 16 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                              | 43,100.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 127 | เทคอนกรีตรอบฐานป้ายเฉลิม<br>พระเกียรติ ร.10 บ้านปางสา หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 27 ข้อ 82)                               | 11,200                          | 308                                          | 16 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการ<br>เคารพป้ายเฉลิมพระเกียรติ     | 11,190.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 10.00                        | กองช่าง                       |
| 128 | ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปห้วยจะสอ<br>บ้านปางสา หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 27 ข้อ 83)                                         | 96,000                          | 304                                          | 7 พ.ย. 66 - 27 ก.พ. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 95,800.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 200.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 129 | ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้าน<br>อาแบเดิม บ้านปางสา หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 27 ข้อ 84) | 94,200                          | 303                                          | 7 พ.ย. 66 - 15 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 94,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 130 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา<br>หมู่ที่ 17 (สายที่ 1)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 27 ข้อ 85)         | 37,400                          | 304                                          | 7 พ.ย. 66 - 15 เม.ย. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 37,400.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 131 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา<br>หมู่ที่ 17 (สายที่ 2)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 27 ข้อ 86)         | 66,000                          | 305                                          | 2 มี.ค. 67 - 15 เม.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 65,900.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 100.00                       | กองช่าง                       |
| 132 | ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน 10 จุด<br>บ้านปางสา หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 28 ข้อ 87)        | 201,300                         | 306                                          | 23 มี.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | 200,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 600.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 133 | ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.เดิม โดยการใส่<br>ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง<br>ไหล่ทาง คสล.ขอย 1/1 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 28 ข้อ 88) | 90,000                          | 328                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 89,800.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 134 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 28 ข้อ 89)                                                                          | 330,000                         | 309                                          | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน   | 329,300.00<br><br>(ยอดผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 700.00                       | กองช่าง                       |
| 135 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู)<br>พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.<br>ตลอดแนวบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 28 ข้อ 90)                             | 180,000                         | 309                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 179,300.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)             | 700.00                       | กองช่าง                       |
| 136 | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนน คสล. เดิม<br>บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (ปัก 1)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 29 ข้อ 92)                                                           | 35,000                          | 314                                          | 16 ธ.ค. 66 - 26 ม.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 34,967.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 33.00                        | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 137 | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน<br>คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 29 ข้อ 93)       | 145,000                         | 313                                          | 16 ธ.ค. 66 - 22 ก.พ. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                            | 144,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 300.00                       | กองช่าง                       |
| 138 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านเล่าผู้<br>หมู่ที่ 20 (บ้านอาหลู่)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 29 ข้อ 94)      | 50,000                          | 278                                          | 28 พ.ย. 66 - 3 ม.ค. 67    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค                              | 49,982.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 18.00                        | กองช่าง                       |
| 139 | ขุดลอกร่องระบายน้ำเดิมบ้านเล่าผู้<br>หมู่ที่ 20 (ซอยหลังโรงเรียนจีน)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 30 ข้อ 95) | 30,000                          | 331                                          | 6 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100 | 29,800.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 140 | เครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค<br>จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้ง หมู่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 30 ข้อ 96)  | 90,000                          | 283                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค                         | 89,935.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 65.00                        | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน     | ผลการดำเนินการ                                           | ผลผลิต                                                                     | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                               | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 141 | ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน<br>แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าฝู<br>หมู่ที่ 20 (บ้านโป่งป่าแหลม)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 30 ข้อ 97) | 85,000                          | 282                                          | 21 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                   | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ<br>ความปลอดภัยในการใช้ถนน<br>สัญจรช่วงเวลากลางคืน | 85,000.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองช่าง                       |
| 142 | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.<br>พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทางเข้า<br>หมู่บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 31 ข้อ 98)         | 57,000                          | 333                                          | 6 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                   | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100  | 56,900.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 100.00                       | กองช่าง                       |
| 143 | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.<br>บ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 31 ข้อ 99)                                              | 70,000                          | 315                                          | 19 เม.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | ไม่ได้ดำเนินการ<br>(ยกเลิกโครงการ และ<br>โอนลดงบประมาณฯ) | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการใช้<br>ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน      | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ                               | -                            | กองช่าง                       |
| 144 | ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร<br>บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 31 ข้อ 100)                                  | 125,000                         | 332                                          | 6 ม.ค. 67 - 23 ก.พ. 67    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                                   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                             | 124,900.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 100.00                       | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 145 | ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปถนน<br>การเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 32 ข้อ 101)                  | 90,000                          | 314                                          | 16 ธ.ค. 66 - 8 ก.พ. 67  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                  | 89,935.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 65.00                        | กองช่าง                       |
| 146 | ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ คสล. เดิม<br>บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านอาหลู)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 32 ข้อ 102) | 23,000                          | 315                                          | 27 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   | ประชาชนร้อยละ 100<br>มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภค                               | 22,700.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 300.00                       | กองช่าง                       |
| 147 | ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>อบต.ป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 5 ข้อ 2)                             | 307,700                         | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | มีสถานที่เหมาะสม เพียงพอ และ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 307,700.00<br>(ยอดผูกพัน) คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |
| 148 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 5 ข้อ 4)                                            | 243,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                  | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                              | -                            | กองช่าง                       |



## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                                                          | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 149 | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.<br>บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 5 ข้อ 5)                                                             | 60,000                          | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน<br>เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง<br>ได้ร้อยละ 100       | 59,800.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 200.00                       | กองช่าง                       |
| 150 | ก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านห้วยยาโน<br>หมู่ที่ 12<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 11 ข้อ 24)                                                                          | 500,000                         | เงินสะสม<br>30 เม.ย. 67                      | 1 พ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ       | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                  | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                              | -                            | กองช่าง                       |
| 151 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว<br>พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล.<br>บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13 (ซอย 5 ห้วยแห้ง)<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 11 ข้อ 26) | 486,000                         | เงินสะสม<br>20 ก.ย. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                                  | -<br><br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ                              | -                            | กองช่าง                       |
| 152 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพลังงาน<br>แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ 13<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 11 ข้อ 29)                             | 170,000                         | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | มีคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะ<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง<br>จำนวน 20 ชุด | 170,000.00<br><br>(ยอดผูกพัน) จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                       |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ           | ผลผลิต                                         | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 153 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567<br>หน้า 16 ข้อ 45) | 498,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร | -<br>ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | -                            | กองช่าง                       |
|     | .....153..... โครงการ                                                                            | 27,387,419                      |                                              |                         |                          |                                                |                                   |                              |                               |

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ         | ผลผลิต                                                                                                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน<br>ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ<br>บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก<br>ธรรมาภิบาล<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1) | 1,646,000<br>860,000            | 156<br>162 - 167                             | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย     | สามารถบริหารทรัพยากร<br>ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ<br>และบริการประชาชนได้อย่าง<br>ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ<br>ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ | 1,226,008.00<br>741,402.80<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 419,992.00<br>118,597.20     | สำนักปลัด                 |
| 2   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>(สำนักปลัด)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)                                   | 402,000                         | 160                                          | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย     | เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้<br>เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100<br>สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก                                              | 158,722.90<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                 | 243,277.10                   | สำนักปลัด                 |
| 3   | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)                                                                               | 160,000                         | 157                                          | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย     | อบต.ป่าตึง มีความพร้อม<br>สามารถรองรับคณะกรรมการ/<br>จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น                                                        | 121,860.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                 | 38,140.00                    | สำนักปลัด                 |
| 4   | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ,<br>การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน<br>การเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)          | 100,000<br>110,000              | 159<br>โอนงบฯ ครั้งที่ 21<br>(ตั้งจ่ายใหม่)  | 4 ส.ค. - 22 ก.ย. 67   | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | สามารถจัดการเลือกตั้ง<br>สมาชิกสภา และผู้บริหาร<br>อบต. ให้เป็นไปด้วยความ<br>เรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)                              | 24,197.00<br>93,250.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)     | 75,803.00<br>16,750.00       | สำนักปลัด                 |

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน                     | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 5   | โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)                                                      | 50,000                          | 160                                          | 15 พ.ย. 66                                | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้เข้าร่วมโครงการ                                          | 43,100.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 6,900.00                     | สำนักปลัด                 |
| 6   | การจัดงานวันท้องถิ่นไทย<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)                                                           | 20,000                          | 159                                          | 18 มี.ค. 67                               | ดำเนินการเรียบร้อย | คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ                           | 8,750.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)   | 11,250.00                    | สำนักปลัด                 |
| 7   | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7) | 500,000                         | 161<br>โอนงบฯ ครั้งที่ 21<br>(+200,000 บาท)  | 2 - 3 มี.ค. 67<br>และ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่<br>ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ                            | 460,835.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 39,165.00                    | สำนักปลัด                 |
| 8   | โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้<br>เกี่ยวกับกฎหมาย<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)                                   | 30,000                          | 162                                          | 27 ก.พ. 67                                | ดำเนินการเรียบร้อย | แกนนำประชาชน 80 คน<br>ได้เข้าร่วมโครงการ                                         | 10,910.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | 19,090.00                    | สำนักปลัด                 |
| 9   | การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ<br>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)                         | 50,000                          | 170                                          | 1 - 20 พ.ย. 66                            | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาคมหมู่บ้านตามประกาศ<br>สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน<br>ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | สำนักปลัด                 |

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                           | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 10  | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)                                                                  | 733,130                         | 175 - 176                                    | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ | 522,706.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 210,424.00                   | กองคลัง                   |
| 11  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)                                                                                      | 181,000                         | 176<br>โอนงบฯ ครั้งที่ 21<br>(+41,000 บาท)   | ธ.ค. 66 - พ.ค. 67     | ดำเนินการเรียบร้อย | รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ได้ร้อยละ 100                                                          | 152,470.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 28,530.00                    | กองคลัง                   |
| 12  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 14)                             | 260,000                         | 161<br>เงินนอกงบฯ<br>(240,000 บาท)           | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกขอรับบริการ     | 260,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 13  | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15) | 38,000                          | 168                                          | 10 ต.ค. 66            | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ                                                                                     | 38,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | สำนักปลัด                 |

## 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 14  | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน<br>ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ<br>กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)          | 15,000                          | 169                                          | 10 ต.ค. 66             | ดำเนินการเรียบร้อย | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้เข้าร่วมโครงการ                                                   | 15,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)    | -                            | สำนักปลัด                 |
| 15  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่ อบท.<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และ<br>แผนพัฒนาฯ แก้วไข ครั้งที่ 1/2567) | 1,200,000                       | 174                                          | 1 ธ.ค. 66 - 28 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม<br>ระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทน<br>ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | 1,184,840.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 15,160.00                    | กองคลัง                   |
|     | .....15..... โครงการ                                                                                                       | 6,355,130                       |                                              |                        |                    |                                                                                           |                                                      |                              |                           |

## 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                         | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>บริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตอง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1) | 158,000<br>339,000              | 182<br>186-188                               | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถบริหารทรัพยากร<br>ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ<br>และบริการประชาชนได้อย่าง<br>ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ<br>ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ | 145,180.00<br>144,800.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 12,820.00<br>194,200.00      | สำนักปลัด                 |
|     | .....1..... โครงการ                                                                                                                    | 497,000                         |                                              |                        |                    |                                                                                                                                          |                                                                  |                              |                           |

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

| ที่                 | โครงการ                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                              | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                   | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)          | 10,000<br>505,000<br>165,000    | 194<br>196 - 197<br>200 - 202                | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ | -<br>377,090.00<br>148,064.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -<br>127,910.00<br>16,936.00 | กองการศึกษาฯ              |
| 2                   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2) | 100,000                         | 199                                          | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก                                     | 74,699.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                     | 25,300.10                    | กองการศึกษาฯ              |
| 3                   | โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)                                    | -                               | -                                            | 1 - 30 พ.ค. 67        | ดำเนินการเรียบร้อย | บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ                                                                      | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)  | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 4                   | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)                          | 75,000                          | 197 - 198                                    | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น                                                | 12,600.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                     | 62,400.00                    | กองการศึกษาฯ              |
| .....4..... โครงการ |                                                                                                                              | 855,000                         |                                              |                       |                    |                                                                                                                          |                                                                       |                              |                           |

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่                 | โครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท)         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1                   | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)        | 20,000<br>412,000<br>15,000     | 233<br>234 - 235<br>237                      | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ | -<br>296,722.25<br>875.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 20,000.00<br>115,277.75<br>14,125.00 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2                   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2) | 100,000                         | 238                                          | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก                                     | 11,360.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                 | 88,640.00                            | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3                   | โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 3)                                 | 29,000                          | 240                                          | 22 ก.พ. 67            | ดำเนินการเรียบร้อย | อาสาสมัครหมู่บ้านจำนวน 60 คน ผ่านการอบรมตามโครงการ                                                                       | 28,560.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                 | 440.00                               | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4                   | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 171 ข้อ 4)                  | 582,000                         | 235                                          | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | มีบุคลากร และเครื่องมือพร้อมปฏิบัติงานให้บริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน                                                          | 535,790.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)                | 46,210.00                            | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| .....4..... โครงการ |                                                                                                                          | 1,158,000                       |                                              |                       |                    |                                                                                                                          |                                                                   |                                      |                            |



6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่                 | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินการ     | ผลผลิต                                                                                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                   | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)        | 826,000<br>10,000               | 274-275<br>275                               | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ | 629,400.00<br>6,650.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | 196,600.00<br>3,350.00       | กองช่าง                   |
| 2                   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>กองช่าง<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2) | 50,000                          | 276                                          | 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อย | เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก                                     | 14,800.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)              | 35,200.00                    | กองช่าง                   |
| .....2..... โครงการ |                                                                                                       | 886,000                         |                                              |                       |                    |                                                                                                                          |                                                                |                              |                           |

## บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(กรณีโครงการพัฒนาในบัญชีประสานแผน และโครงการเกินศักยภาพ)

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่                 | โครงการ                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ       | ผลผลิต                                                                | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                   | ก่อสร้างถนนและไหล่ทาง คสล. บ้านป่าบาง<br>หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด)<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 246 ข้อ 9)                | 331,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                        | ผูกพัน<br>331,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)    | -                            | กองช่าง                   |
| 2                   | ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม<br>บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 256 ข้อ 41)                  | 499,000                         | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ประชาชนร้อยละ 100<br>ได้รับความสะดวกในการสัญจร                        | ผูกพัน<br>499,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)    | -                            | กองช่าง                   |
| 3                   | โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ในพื้นที่<br>ตำบลป่าตึง<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 34 ข้อ 2) | 10,000,000                      | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ                      | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ประชาชนหมู่ที่ 8 , 13 และ 14<br>ได้รับประโยชน์จากฝายดิน<br>ร้อยละ 100 | ผูกพัน<br>10,000,000.00<br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                   |
| .....3..... โครงการ |                                                                                                               | 10,830,000                      |                                              |                         |                      |                                                                       |                                                                 |                              |                           |

## บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(กรณีบัญชีครุภัณฑ์ ที่เป็นบริการสาธารณะ)

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ       | ผลผลิต                                                                              | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ<br>ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170<br>กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 264 ข้อ 1) | 2,563,000                       | เงินสะสม<br>27 ส.ค. 67                       | 20 ก.ย. 67 - เม.ย. 68   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มีรถใช้ในการภารกิจด้านการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย<br>และสามารถใช้งานนอกประสงค์ | ผูกพัน<br>2,563,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักคลัง                 |
| 2   | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร<br>กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน<br>4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 264 ข้อ 2)                                        | 1,055,000                       | โอนงบฯ ครั้งที่ 20<br>(ตั้งจ่ายใหม่)         | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มีรถใช้ในการภารกิจด้านการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม<br>และสามารถใช้งานนอกประสงค์     | ผูกพัน<br>1,055,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 3   | รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ<br>จำนวน 1 คัน<br>(แผนพัฒนาฯ หน้า 265 ข้อ 5)                                                                                                         | 3,520,000                       | เงินสะสม<br>20 เม.ย. 67                      | 20 ก.ย. 67 - เม.ย. 68   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มีรถใช้ในการภารกิจด้านโครงสร้าง<br>พื้นฐาน งานก่อสร้าง                              | ผูกพัน<br>3,520,000.00<br>จำนวนจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองช่าง                   |

## (กรณีบัญชีครุภัณฑ์ ที่เป็นบริการสาธารณะ)

| ที่                 | โครงการ                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>หน้า หรือแหล่ง<br>งบประมาณอื่น | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน   | ผลการดำเนินการ       | ผลผลิต                                                                                                 | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 4                   | ท่อพญานาค ขนาด 5 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 37 ข้อ 1) | 10,250<br><br>106,400           | เงินสะสม<br><br>20 ก.ย. 67                   | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ใช้ในการกิจของ อบต.ป่าตึง<br>เช่น กรณีเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่                                          | ผูกพัน<br><br>116,650.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | สำนักปลัด                 |
| 5                   | จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น<br><br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 37 ข้อ 2)                                                                 | 332,630                         | เงินสะสม<br><br>27 ส.ค. 67                   | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มีเครื่องฟอกอากาศใช้ใน<br>ห้องเรียน ศพด. ในสังกัด<br>อบต.ป่าตึง และ ห้องเรียน<br>ในโรงเรียน อบต.ป่าตึง | ผูกพัน<br><br>332,630.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| 6                   | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงา<br>รักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งระบบ<br>(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566<br>หน้า 37 ข้อ 3)                          | 305,600                         | เงินสะสม<br><br>27 ส.ค. 67                   | 20 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ<br>ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย<br>ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง                   | ผูกพัน<br><br>305,600.00<br><br>คำนวณจาก<br>(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | -                            | กองการศึกษาฯ              |
| .....6..... โครงการ |                                                                                                                                                                  | 7,892,880                       |                                              |                         |                      |                                                                                                        |                                                                      |                              |                           |