



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามระเบียบดังกล่าว (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงขอประกาศ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)” ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงพล ชีวินมหาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เมษายน 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
ส่วนที่ 1	ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
ส่วนที่ 3	การประเมิน / ติดตามตนเอง	5
	แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
	แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6
	แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	9
ส่วนที่ 4	รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)	10
	รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2564	10
	รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
ภาคผนวก		
	บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2564 (รายโครงการ)	

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย



ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 - 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- แนวทางการพัฒนา
- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 - 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด
 - 2.3 พัฒนาศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
 - 2.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

- แนวทางการพัฒนา
- 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา
- 4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 - 4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา
- 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
 - 5.2 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- แนวทางการพัฒนา
- 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 - 6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ

- แนวทางการพัฒนา
- 7.1 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกด้าน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“มุ่งแก้ปัญหาทุกชนชั้น บริการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระวังโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว
9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษา การให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. คุณภาพชีวิต/รายได้ ของประชาชนในตำบลที่ดี
5. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
6. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนในตำบลป่าตึง
7. อบต.ป่าตึง ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่เพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ 5 (แบบ ผ. 02) ว่างปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพิ่มเติม (แบบ ผ.02)						
	เล่มแรก	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	เพิ่มเติม ครั้งที่ 2	เพิ่มเติม ครั้งที่ 3	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4	เพิ่มเติม ครั้งที่ 5	รวม ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม							
1.1 แผนงานการศึกษา	40	-	-	-	-	-	40
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	-	-	-	-	-	19
รวม	59	-	-	-	-	-	59
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต							
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	7	-	-	1	-	-	8
2.2 แผนงานสาธารณสุข	7	-	-	-	2	-	9
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	-	-	-	-	-	2
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	-	-	-	2	-	15
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	-	-	-	-	-	3
2.6 แผนงานการเกษตร	1	-	-	-	1	-	2
2.7 แผนงานงบกลาง	5	-	-	-	-	-	5
รวม	38	-	-	1	5	-	44
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม							
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	-	-	-	-	-	2
3.2 แผนงานการเกษตร	5	-	-	-	-	-	5
รวม	7	-	-	-	-	-	7

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพิ่มเติม (แบบ ผ.02)						
	เล่มแรก	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1	เพิ่มเติม ครั้งที่ 2	เพิ่มเติม ครั้งที่ 3	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4	เพิ่มเติม ครั้งที่ 5	รวม ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	-	-	-	-	-	3
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	3	-	-	-	-	5
4.3 แผนงานการเกษตร	4	1	-	-	-	-	5
รวม	9	4	-	-	-	-	13
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
5.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	2	-	2
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	8	3	-	-	7	9	27
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	23	-	-	78	38	140
รวม	9	26	-	-	87	47	169
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร							
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	-	-	-	1	-	16
รวม	15	-	-	-	1	-	16
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ							
7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	-	-	-	-	-	5
รวม	5	-	-	-	-	-	5
รวมทั้งสิ้น	142	30	0	1	93	47	313

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ 5 (แบบ ผ. 02)

ห้วงปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งหมด **313** โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	59	18.85	30	9.58	12	3.83	3	0.96	11	3.51
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	44	14.06	13	4.15	9	2.88	1	0.32	17	5.43
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	2.24	2	0.64	4	1.28	-	-	1	0.32
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	4.15	3	0.96	1	0.32	-	-	5	1.60
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	169	53.99	67	21.41	7	2.24	2	0.64	64	20.45
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	16	5.11	6	1.92	3	0.96	-	-	8	2.56
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมรักษาความมั่นคงของรัฐ	5	1.60	3	0.96	-	-	-	-	3	0.96
รวม	313	100	124	39.62	36	11.50	6	1.92	109	34.82

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 109 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ ปี 2564 313 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $109 \times 100 = 34.82$

313

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่เพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ 5 (แบบ ผ. 02) ห้วงปี พ.ศ. 2564 ของ อบต.ป่าตึง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน **313** โครงการ โดยสามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2564 จำนวน **109** โครงการ คิดเป็นร้อยละ **34.82** ของโครงการทั้งหมด

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. รายงานวันที่ : 31 มีนาคม 2564

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2564

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม , ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (ห้วงปี 2564)	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	59	56
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	44	40
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	7	7
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	9
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	169	143
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	16	16
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมรักษาความมั่นคงของรัฐ	5	5
รวม	313	276

ส่วนที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ (e-LAAS)

รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน 64,390,626.07 บาท แยกเป็น

หมวด	ประเภท	รับจริง (บาท)
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	151,930.00
	อากรการฆ่าสัตว์	6,540.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	59,043.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,791.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,920.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	766,425.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,790.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	43,380.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,200.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	76.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	161,470.00
	ดอกเบี้ย	610,751.07
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	112.48
	ค่าขายแบบแปลน	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,314.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	604,562.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4,677,663.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,459,766.62
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	199,134.34
	ภาษีสรรพสามิต	11,250,473.67
	ค่าภาคหลวงแร่	97,201.06
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	51,928.94
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,270,632.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	38,915,679.00

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

รายจ่ายทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	42,093,846.84	บาท	แยกเป็น
-	งบกลาง	14,784,770.10	บาท	
-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,836,660	บาท	
-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,208,345	บาท	
-	ค่าตอบแทน	661,683	บาท	
-	ค่าใช้สอย	5,370,170.80	บาท	
-	ค่าวัสดุ	2,398,696.62	บาท	
-	ค่าสาธารณูปโภค	447,043.31	บาท	
-	ค่าครุภัณฑ์	212,378.01	บาท	
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	888,500	บาท	
-	เงินอุดหนุน	4,285,600	บาท	
-	รายจ่ายอื่น	-	บาท	
-	เงินสะสม	-	บาท	

ข้อมูลจาก : <http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=040B630F-1B7C-4558-BA19-5BE28E4DAB7C&control=list> ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ภาคผนวก

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนงาน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 47 ลำดับ 1)	1,020,000	200		✓			กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (แผนพัฒนาฯ หน้า 47 ลำดับ 2)	50,000	202	✓				กองการศึกษา
3	โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 47 ลำดับ 3)	50,000	225	✓				กองการศึกษา
4	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบของ โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 47 ลำดับ 4)	150,000	220		✓			กองการศึกษา
5	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 48 ลำดับ 6)	21,000	221	✓				กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ สายใยแห่งความรัก (แผนพัฒนาฯ หน้า 48 ลำดับ 7)	20,000	221				✓	กองการศึกษา
7	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 48 ลำดับ 8)	1,258,375	228				✓	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 49 ลำดับ 9)	20,000	223	✓				กองการศึกษา
9	การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดสำหรับโรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 49 ลำดับ 10)	100,000	224	✓				กองการศึกษา
		50,000	226					
10	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 49 ลำดับ 11)	50,000	226	✓				กองการศึกษา
11	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (แผนพัฒนาฯ หน้า 49 ลำดับ 12)	300,000	228				✓	กองการศึกษา
12	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (แผนพัฒนาฯ หน้า 49 ลำดับ 13)	9,600	227	✓				กองการศึกษา
13	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 49 ลำดับ 14)	7,200	227	✓				กองการศึกษา
14	การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (แผนพัฒนาฯ หน้า 50 ลำดับ 15)	500,000	224	✓				กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
15	สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ระดับ ประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 50 ลำดับ 16)	81,000	228	✓				กองการศึกษา
16	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 50 ลำดับ 17)	120,000	225			✓		กองการศึกษา
17	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษ าขั้นพื้นฐาน (ของ ศพด.จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 50 ลำดับ 18 และหน้า 51 ลำดับ 20)	87,730	222				✓	กองการศึกษา
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษ าขั้นพื้นฐาน (ของ ศพด.ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 50 ลำดับ 19 และหน้า 51 ลำดับ 21)	384,880	223				✓	กองการศึกษา
19	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ลำดับ 22)	20,000	243	✓				กองการศึกษา
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬากลุ่มอปท. โชนเหนือ (โรงเรียน อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลำดับ 25)	20,000	233	✓				กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
21	โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โชนเหนือ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลำดับ 26)	20,000	243	✓				กองการศึกษา
22	โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลำดับ 27)	40,000	243	✓				กองการศึกษา
23	โครงการครู ผู้ปกครอง ร่วมใส่ใจ ให้หนูน้อยปลอดภัยจากโรคติดต่อ (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ลำดับ 28)	40,000	242	✓				กองการศึกษา
24	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ลำดับ 29)	2,318,300	232		✓			กองการศึกษา
25	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กโรงเรียน อบต.ป่าตึง ศพด. สังกัด อบต.ป่าตึง โรงเรียน สังกัด สพฐ. โรงเรียนพื้นที่ราบสูงฯ ในเขตรับผิดชอบ (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ลำดับ 30)	4,937,280	233		✓			กองการศึกษา
26	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง ในเขต อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ลำดับ 31)	7,232,000	241		✓			กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
27	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนพื้นที่ราบสูงของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยในเขต อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ลำดับ 32)	123,200	242		✓			กองการศึกษา
28	อุดหนุนโครงการป้องกันเด็ก และเยาวชนวัยเสี่ยงในสถาน ศึกษาให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ลำดับ 33)	45,000	235	✓				กองการศึกษา
29	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ลำดับ 34)	20,000	236	✓				กองการศึกษา
30	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ลำดับ 35)	10,000	236	✓				กองการศึกษา
31	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านปางแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ลำดับ 36)	30,000	237		✓			กองการศึกษา
32	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ลำดับ 37)	20,000	237		✓			กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
33	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ลำดับ 38)	20,000	238		✓			กองการศึกษา
34	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ลำดับ 39)	10,000	238	✓				กองการศึกษา
35	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ลำดับ 40)	40,000	239	✓				กองการศึกษา
36	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ลำดับ 41)	40,000	239	✓				กองการศึกษา
37	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ลำดับ 42)	10,000	240	✓				กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ลำดับ 1)	130,000	286				✓	กองการศึกษา
2	โครงการสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ลำดับ 2)	40,000	286	✓				กองการศึกษา
3	โครงการสืบสานประเพณีเข้า พรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ลำดับ 3)	30,000	287	✓				กองการศึกษา
4	อุดหนุนวัดพระธาตุตอดดุง ตาม โครงการสืบสานประเพณีนมัส การและสร้างน้ำพระธาตุตอดดุง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ลำดับ 5)	8,000	288				✓	กองการศึกษา
5	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ลำดับ 6)	80,000	289		✓			กองการศึกษา
6	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติ พันธุ์ชนเผ่า (เขาะจาเว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ลำดับ 7)	100,000	289	✓				กองการศึกษา
7	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม ตำบลป่าตึง ตามโครงการ เทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ลำดับ 8)	20,000	290				✓	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ลำดับ 9)	20,000	290	✓				กองการศึกษา
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ลำดับ 10)	40,000	291			✓		กองการศึกษา
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมสืบ สานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ลำดับ 11)	120,000	291				✓	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ลำดับ 12)	40,000	292				✓	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการส่งเสริม กิจกรรมของสภาวัฒนธรรมฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ลำดับ 13)	20,000	292	✓				กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการประเพณี ชนเผ่าอ้าวเมียน (เย้า) (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ลำดับ 14)	20,000	293			✓		กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ลำดับ 15)	20,000	293	✓				กองการศึกษา
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง ตามโครงการอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ลำดับ 16)	64,000	294				✓	กองการศึกษา
16	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ลำดับ 19)	80,000	283	✓				กองการศึกษา
17	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จังหวัดเชียงราย โชนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ลำดับ 20)	20,000	284	✓				กองการศึกษา
18	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการ ศึกษาป่าตึงให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต 3 ในเขต อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ลำดับ 21)	60,000	285		✓			กองการศึกษา
19	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษาป่าตึง ให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต 3 ในเขต อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ลำดับ 22)	80,000	285		✓			กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ลำดับ 1)	150,000	181				✓	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ลำดับ 2)	200,000	185				✓	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสบภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ลำดับ 3)	50,000	182	✓				สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลด อุบัติเหตุจากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ลำดับ 4)	45,000	183				✓	สำนักปลัด
5	โครงการซัปปลอดภัย ใส่หมวก ไม่เมา ไม่เร็ว ไม่ประมาท (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ลำดับ 5)	30,000	184	✓				สำนักปลัด
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ จราจร เพื่อความปลอดภัยบน ท้องถนนในพื้นที่ อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ลำดับ 6)	124,200	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 9 อนุมัติโดยสภาฯ				✓	สำนักปลัด
7	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1)	50,000	186	✓				สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ลำดับ 1)	30,000	247	✓				สำนักปลัด
2	โครงการวางแผนครอบครัว สุนัขและแมว เพื่อแก้ไขปัญหา สุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ลำดับ 2)	10,000	247	✓				สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ลำดับ 3)	100,000	248		✓			สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ลำดับ 4)	20,000	246	✓				สำนักปลัด
5	การสนับสนุนการให้บริการ หน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ลำดับ 5)	15,000	245		✓			สำนักปลัด
6	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค และความคุ้มครองโรคระบาด ตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 70 ลำดับ 6)	100,000 95,000	249 250		✓			สำนักปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขต ต.ป่าตึง สำหรับดำเนิน งานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 70 ลำดับ 7)	400,000	251	✓				สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับ 2)	50,000	246				✓	สำนักปลัด
9	โครงการอบรมสุขภาพิบาล อาหารในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ข้อ 1)	26,000	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 2 ลว 11 พ.ย. 63 อำนาจผู้บริหาร				✓	สำนักปลัด

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ลำดับ 2)	100,000	252				✓	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ลำดับ 3)	50,000	253		✓			สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่ และจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับ 2)	40,000	275		✓			สำนักปลัด
2	การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี การพนัน การขยายตัว ของธุรกิจบริการทางเพศ (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับ 2)	30,000	275	✓				สำนักปลัด
3	การส่งเสริมและให้บริการสถานที่ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับ 3)	80,300	276				✓	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับ 4)	180,000	277				✓	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์บริการทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับ 5)	100,000	278	✓				สำนักปลัด
6	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ลำดับ 6)	290,000	280				✓	สำนักปลัด
7	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้า ร่วมงานโครงการจัดงานของดี อำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ลำดับ 7)	30,000	279				✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	โครงการกบคินนาปลาคันทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ลำดับ 8)	40,000	280	✓				สำนักปลัด
9	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา สตรีหมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับ 5)	150,000	281		✓			สำนักปลัด
10	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริม ราษฎรประจำหมู่บ้านใน เขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ลำดับ 12)	200,000	282		✓			สำนักปลัด
11	อุดหนุนคณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ลำดับ 13)	20,000	281				✓	สำนักปลัด
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ลำดับ 14)	150,000	282		✓			สำนักปลัด
13	ขุดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับ 5)	100,000	276	✓				สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสพติดในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ลำดับ 1)	50,000	283	✓				กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ลำดับ 2)	250,000	284			✓		กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ลำดับ 3)	50,000	205				✓	กองการศึกษา

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ลำดับ 4) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับ 1)	120,000	334	✓				สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ลำดับ 1)	22,808,400	338				✓	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ลำดับ 2)	5,760,000	339				✓	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัดการ สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ลำดับ 3)	120,000	339				✓	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ลำดับ 4)	400,000	340				✓	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ลำดับ 5)	450,000	338		✓			ทุกกองงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวใน พื้นที่ตำบลป่าตอง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ลำดับ 1)		145		✓			สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ตำบลป่าตอง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ลำดับ 2)	20,000	149		✓			สำนักปลัด

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร และของดีเมืองแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ลำดับ 1)	100,000	333	✓				สำนักปลัด
2	ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตร กรรมในชุมชนและลดต้นทุนทาง การเกษตร (สนับสนุนการดำเนิน งานสำนักงานพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ลำดับ 4)	100,000	335		✓			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบล ป่าดิ่ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ลำดับ 3)	30,000	332		✓			สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรตาม แนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ลำดับ 4)	120,000	334	✓				สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ลำดับ 5)	80,000	337				✓	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ลำดับ 1)	50,000	185				✓	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ลำดับ 2)	20,000	181				✓	สำนักปลัด
3	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ลำดับ 3)	10,000	187				✓	สำนักปลัด

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ลำดับ 1)	1,500,000	266		✓			สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ลำดับ 2)	50,000	267				✓	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ลำดับ 1)	100,000	338				✓	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษาป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ลำดับ 2)	50,000	336	✓				สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุงอนุรักษ์ พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุงทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ลำดับ 3)	80,000	337	✓				สำนักปลัด
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ลำดับ 4)		334	✓				สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมเทพื้น คสล. โรงเรียน อบต.ป่าดิ่ง (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ข้อ 8)	297,300	220	✓				กอง การศึกษา กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงเวทีกิจกรรม บ้านเล่าผู้ (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 8 ข้อ 3)	34,000	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 4 ลว 8 ธ.ค. 63 อำนาจสภาฯ				✓	กอง การศึกษา

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับ 1)	700,000	263		✓			กองช่าง
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับ 3)	300,000	272				✓	สำนักปลัด กองช่าง
3	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ตำบลป่าดิ่ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ลำดับ 4)		257 งบจ้างเหมา				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ลำดับ 5)	513,200	257 งบจ้างเหมา				✓	กองช่าง
5	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ลำดับ 7)		257 งบจ้างเหมา				✓	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ลำดับ 8)		257 งบจ้างเหมา				✓	กองช่าง
7	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ลำดับ 20)	500,000	261		✓			กองช่าง
8	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ลำดับ 20)	300,000	261		✓			กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงและต่อเติม ระบบกระจายน้ำพุทธยานพระ พุทธธรรมจัก บ้านสันติสุข ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 9 ลำดับ 2)	590,000	259	✓				กองช่าง
10	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งน้ำ ร้อน หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 10 ลำดับ 4)	226,000	264				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 11 ลำดับ 8)	100,000	264				✓	กองช่าง
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 10 ลำดับ 7)	124,000	265				✓	กองช่าง
13	จัดซื้อท่อประปาพีวีซี เพื่อปรับ ปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 10 ลำดับ 5)	102,300	261 ค่าวัสดุ ก่อสร้าง กองช่าง				✓	กองช่าง
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 10 ลำดับ 6)	50,000	265			✓		กองช่าง
15	ปรับปรุงหออกระจายข้าว บ้านห้วยยาโน บ้านปางผักอี๋ ม.12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12 ลำดับ 21)	179,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
16	ปรับปรุงหออกระจายข้าว บ้านป่าบง ม.1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับ 1)	59,385	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
17	จัดซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ พร้อมวางท่อ บ้านป่าบาง ม.1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับ 2)	40,800	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
18	จัดซื้อท่อพีวีซี ศก. 3 นิ้ว บ้านป่าตึง ม.7 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับ 4)	161,100	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
19	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านลิ้นพัฒนา ม.15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับ 5)	41,088	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
20	จัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อจ่ายน้ำ ประปา บ้านห้วยก้างปลา ม.15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับ 6)	44,756	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
21	จัดซื้อท่อพีวีซี บ้านสันติสุข (บ้านจะกอนะ) ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 6 ลำดับ 9)	66,692	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
22	จัดซื้อท่อพีวีซี บ้านสันติสุข (บ้านเฮโก) ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7 ลำดับ 10)	138,789	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
23	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหล่อชา ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7 ลำดับ 11)	87,500	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
24	จัดซื้อท่อพีวีซี บ้านสันติสุข (บ้านรวมใจ) ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 8 ลำดับ 16)	44,610	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	กันห้องเรียนพร้อมประตูปาน เลื่อนอาคารคอมพิวเตอร์ (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 12 ข้อ 4)	121,200	331				✓	กองการศึกษา กองช่าง
2	ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต.ป่าตึง (ห้องเก็บพัสดุ) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 13 ข้อ 5)	64,000	331	✓				กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 13 ข้อ 6)	315,500	296	✓				กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 13 ข้อ 7)	99,500	296	✓				กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอยเปรมปรีย์ บ้าน ป่าบง หมู่ที่ 1 พร้อมฝาปิด คสล. (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 13 ข้อ 8)	185,000	297	✓				กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 14 ข้อ 10)	89,500	313	✓				กองช่าง
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 4 พร้อมฝาปิด คสล. (ทั้งสองข้างทาง) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 15 ข้อ 11)	337,000	313	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	ก่อสร้างอุโมงค์และวางระบาย น้ำ (ตัววี) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 15 ข้อ 12)	149,500	314				✓	กองช่าง
9	ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 15 ข้อ 13)	24,000	328	✓				กองช่าง
10	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 3 พร้อมฝาปิด คสล. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 16 ข้อ 14)	230,900	316				✓	กองช่าง
11	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 16 ข้อ 15)	432,000	316				✓	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน ท่าตันแพน หมู่ที่ 3 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 16 ข้อ 16)	37,100	329	✓				กองช่าง
13	ก่อสร้างหลังคาโดม บริเวณ หน้าอาคารอเนกประสงค์หลัง เดิม บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 17 ข้อ 19)	309,000	295	✓				กองช่าง
14	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 8 พร้อมฝาปิด คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด	291,000	317				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
	(จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 17 ข้อ 20)							
15	ต่อเติมอาคารเก็บของหมู่บ้าน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 18 ข้อ 24)	63,000	329	✓				กองช่าง
16	วางท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา พร้อม ก่อสร้างถังกรองน้ำ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 19 ข้อ 25)	437,000	318				✓	กองช่าง
17	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านผาดัง หมู่ที่ 6 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 19 ข้อ 26)	500,000	318				✓	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 19 ข้อ 27)	287,000	319				✓	กองช่าง
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบาย น้ำ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 20 ข้อ 28)	325,000	319				✓	กองช่าง
20	ขยายไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 จำนวน 6 จุด (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 20 ข้อ 29)	88,000	330	✓				กองช่าง
21	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4	190,000	320	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
	หน้า 20 ข้อ 31)							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
22	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 21 ข้อ 32)	132,000	321	✓				กองช่าง
23	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 21 ข้อ 33)	112,000	320	✓				กองช่าง
24	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 21 ข้อ 34)	166,000	330	✓				กองช่าง
25	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ปิดวางระบายน้ำตลอดแนว บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 9 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 36 ข้อ 35)	500,000	321				✓	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข่าใหม่) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 22 ข้อ 37)	100,000	298				✓	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านห้วยน้ำริน) จำนวน 2 ช่วง (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 22 ข้อ 38)	100,000	297				✓	กองช่าง
28	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลิ้นพัฒนา) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 23 ข้อ 39)	100,000	322	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
29	วางท่อประปาพีวีซีภายใน หมู่บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 23 ข้อ 40)	400,000	298				✓	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่ง น้ำร้อน หมู่ที่ 11 (บ้านกิวต้า) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 23 ข้อ 41)	44,000	299				✓	กองช่าง
31	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านโป่ง น้ำร้อน หมู่ที่ 11 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 23 ข้อ 42)	330,000	299				✓	กองช่าง
32	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 23 ข้อ 43)	252,000	3000				✓	กองช่าง
33	ก่อสร้างวางระบายน้ำ (ตั่วย) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 24 ข้อ 44)	137,000	300				✓	กองช่าง
34	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 24 ข้อ 45)	193,000	322	✓				กองช่าง
35	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านปางผักอี (ช่วงที่ 1) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 24 ข้อ 46)	51,000	323	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
36	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านปางผักอี (ช่วงที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 24 ข้อ 47)	67,000	323	✓				กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ การเกษตรเส้นห้วยกลางปอย บ้านทุ่งต่า หมู่ที่ 13 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25 ข้อ 49)	318,000	301				✓	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่าง เก็บน้ำห้วยปู บริเวณสะพาน ข้ามลำห้วย บ้านทุ่งต่า หมู่ที่ 13 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25 ข้อ 50)	182,000	301				✓	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 26 ข้อ 52)	51,000	302				✓	กองช่าง
40	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 26 ข้อ 53)	60,500	302				✓	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 26 ข้อ 54)	28,600	303				✓	กองช่าง
42	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 26 ข้อ 55)	56,500	303				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
43	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 27 ข้อ 56)	102,000	304				✓	กองช่าง
44	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 27 ข้อ 57)	49,600	304				✓	กองช่าง
45	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 4) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 27 ข้อ 58)	82,000	305				✓	กองช่าง
46	ขยายผิวจราจร คสล. บ้าน ห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 27 ข้อ 59)	21,000	324	✓				กองช่าง
47	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 28 ข้อ 60)	17,800	324	✓				กองช่าง
48	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วย มะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 28 ข้อ 61)	28,700	325	✓				กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ถนน คสล. เดิม บ้านห้วยกำปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4	42,000	306	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
	หน้า 28 ข้อ 63)							
51	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้าน ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านอาฮา ห้วยยาโนบน) จำนวน 3 จุด (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 29 ข้อ 64)	41,000	305				✓	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนน คสล. เดิม โดย การเทคอนกรีตทับ บ้านห้วย ก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลี้วะ) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 29 ข้อ 65)	175,000	327	✓				กองช่าง
53	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 29 ข้อ 66)	63,000 37,000	326		✓			กองช่าง
54	ขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้าน ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านมุเซอห้วยปู) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 30 ข้อ 67)	20,300	326	✓				กองช่าง
55	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ 15 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 30 ข้อ 68)	200,000	294			✓		กองช่าง
56	ปรับลานอเนกประสงค์ พร้อมขุดดิน บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 30 ข้อ 69)	100,000 163,000	327		✓			กองช่าง
57	ขยายผิวจราจร คสล. บ้าน อาฮาห้วยยาโนบน หมู่ที่ 15 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4	8,700	325	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
	หน้า 30 ข้อ 70)							
58	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่า หมู่ที่ 16 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 31 ข้อ 73)	700,000	306	✓				กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) จำนวน 2 ช่วง (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 31 ข้อ 74)	230,000	307				✓	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 32 ข้อ 75)	92,000	307				✓	กองช่าง
61	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 3) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 32 ข้อ 76)	8,700	308				✓	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 4) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 32 ข้อ 77)	48,000	308				✓	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 5) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 32 ข้อ 78)	121,300	309	✓				กองช่าง
64	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 33 ข้อ 79)	100,000	328	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
65	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 33 ข้อ 80)	150,000	310	✓				กองช่าง
66	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 33 ข้อ 81)	116,000	309	✓				กองช่าง
67	วางท่อประปาพีวีซี ภายในหมู่ บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 33 ข้อ 82)	110,000	310	✓				กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อชา หมู่ที่ 19 (จำนวน 2 ช่วง) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 34 ข้อ 83)	125,800	312				✓	กองช่าง
69	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อโย หมู่ที่ 19 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 34 ข้อ 84)	191,400	312	✓				กองช่าง
70	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 34 ข้อ 85)	191,400	311				✓	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวมใจ หมู่ที่ 19 (หลังโบสถ์คริสต์) (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 34 ข้อ 86)	191,400	311	✓				กองช่าง
72	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 35 ข้อ 88)	50,000	314	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
73	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 35 ข้อ 89)	100,000	315	✓				กองช่าง
74	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านอาหลู่ หมู่ที่ 20 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 35 ข้อ 90)	150,000	295				✓	กองช่าง
75	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจะหิ หมู่ที่ 20 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 35 ข้อ 91)	250,000	295				✓	กองช่าง
76	ขุดตัดดินถนนทางเข้าสู่สวน บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 36 ข้อ 92)	50,000	315	✓				กองช่าง
77	โครงการปรับปรุงถนนทาง เข้าหมู่บ้านแสนใหม่และหมู่ บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 19 ข้อ 46)	133,300	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 1 ลว 28 ต.ค. 63 อำนาจสภาฯ				✓	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19 (จากแผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 18 ข้อ 44)	86,800	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 1 ลว 28 ต.ค. 63 อำนาจสภาฯ				✓	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) ทางขึ้นป่าช้า (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13 ลำดับ 25)	170,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
80	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับ 29)	450,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อโย หมู่ที่ 19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 18 ลำดับ 43)	321,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
82	ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 แห่ง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 9 ลำดับ 1)	297,000	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 9 อนุมัติโดยสภาฯ		✓			กองช่าง
83	ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดใหญ่ (ซุ้มคู่) จำนวน 1 แห่ง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 9 ลำดับ 2)	199,900	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 9 อนุมัติโดยสภาฯ		✓			กองช่าง
84	ก่อสร้างห้องน้ำในสุสานป่าเปา (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 9 ลำดับ 4)	264,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
85	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบาง ม.1 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 10 ลำดับ 5)	165,100	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
86	ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบาง ม.2 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 10 ลำดับ 7)	30,500	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
87	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าตันแพน ม.3 (ช่วงที่ 1) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 11 ลำดับ 9)	427,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
88	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านท่าตันแพน ม.3 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 11 ลำดับ 11)	58,100	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
89	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และราง ระบายน้ำ คสล. (รางวี) บ้านถ้ำ ม.4 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 11 ลำดับ 12)	75,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
90	ปรับปรุงคันตลิ่งลำน้ำจัน บ้านแม่เฟือง ม.5 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 13 ลำดับ 18)	319,100	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
91	ปรับปรุงท่อ คสล. ข้ามลำห้วย บางเบา ม.6 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 13 ลำดับ 19)	13,400	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
92	ก่อสร้างผนังคันดิน คสล. พร้อม ถมดินลูกรัง ม.8 เชื่อม ม.6 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 14 ลำดับ 21)	270,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
93	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าตึง ม.8 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 14 ลำดับ 22)	173,800	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
94	ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก บ้านป่าตึง ม.8 จำนวน 3 ช่วง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 14 ลำดับ 23)	50,700	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
95	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันโค้ง ม.10 เชื่อม บ้านป่าเมี่ยง ม.9 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 15 ลำดับ 26)	87,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันเจริญ ม.10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 15 ลำดับ 27)	239,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
97	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 16 ลำดับ 28)	125,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
98	ปรับปรุงลำน้ำจันบริเวณ บ้านโป่งน้ำร้อน ม.11 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 16 ลำดับ 29)	499,400	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
99	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 16 ลำดับ 30)	193,000	ประกาศฯ โอนงบ ครั้งที่ 9 อนุมัติโดยสภาฯ	✓				กองช่าง
100	ขุดลอกห้วยน้ำรากพร้อมก่อสร้าง สปิงเว บ้านห้วยมะหินฝน ม.14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 16 ลำดับ 31)	123,900	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
101	ปรับปรุงลำห้วยบ้านห้วย มะหินฝน ม.14 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 17 ลำดับ 32)	126,200	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
102	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 18 ลำดับ 36)	117,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
103	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา ม.15 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 18 ลำดับ 37)	50,000	ประกาศา โอนงบ ครั้งที่ 9 อนุมัติโดยสภาฯ	✓				กองช่าง
104	ปรับปรุงฝายประปา บ้านปางสา ม.17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 19 ลำดับ 40)	67,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
105	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านปางสา ม.17 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 19 ลำดับ 42)	242,200	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
106	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ้านกิ้ว สะไต ม.19 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 21 ลำดับ 48)	314,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
107	ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านเฮโก ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 21 ลำดับ 50)	49,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
108	ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านแสนใหม่ ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 21 ลำดับ 51)	49,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
109	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านสันติสุข ม.19 (บ็อก 5) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 21 ลำดับ 52)	120,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
110	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านหล่อชา ม.19 (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 22 ลำดับ 55)	235,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
111	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บริเวณหน้า โบสถ์บ้านกิ้วสะไต ม.19 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 23 ลำดับ 60)	10,500	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณบ้าน อาสือพิง) บ้านหล่อชา ม.19 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 24 ลำดับ 61)	453,800	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
113	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 จำนวน 2 จุด (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 24 ลำดับ 63)	460,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64				✓	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
114	ปรับปรุงอาคารเก็บของ บ้านจะหิยี่ ม.20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 25 ลำดับ 64)	70,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งขม ม.20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 25 ลำดับ 65)	92,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
116	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สาธารณะ ม.20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 26 ลำดับ 67)	162,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง
117	ก่อสร้างอุโมงค์น้ำลอด คสล. บ้านโป่งขม ม.20 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 26 ลำดับ 68)	440,000	สภาฯ อนุมัติ จ่ายเงินสะสม ลว 8 ก.พ. 64	✓				กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง , การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ตามวิธีประชาธิปไตย (การเลือกตั้งระดับชุมชน ระดับ ท้องถิ่น และระดับประเทศ) (แผนพัฒนาฯ หน้า 181 ลำดับ 2)	600,000	148	✓				สำนักปลัด
2	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 183 ลำดับ 6)	20,000	148				✓	สำนักปลัด
3	โครงการ อบต. ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 182 ลำดับ 4)	50,000	150				✓	สำนักปลัด
4	การพัฒนาการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหลักธรรมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 183 ลำดับ 5)	50,000	150				✓	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 183 ลำดับ 6)	600,000	151	✓				สำนักปลัด
6	โครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 184 ลำดับ 7)	50,000	151	✓				สำนักปลัด
7	โครงการจัดเก็บข้อมูล (แผนพัฒนาฯ หน้า 184 ลำดับ 8)	10,000	161	✓				สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
8	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 185 ลำดับ 9)	35,000	162				✓	สำนักปลัด
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯ หน้า 185 ลำดับ 10)	400,000	149		✓			สำนักปลัด
10	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 185 ลำดับ 11)	270,000	146		✓			สำนักปลัด
11	โครงการให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี (แผนพัฒนาฯ หน้า 186 ลำดับ 13)	30,000	167	✓				กองคลัง
12	ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องทำงาน กองคลัง อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 36 ลำดับ 1)	80,000	178	✓				กองคลัง
13	อุดหนุน อปท. ในพื้นที่ อ.แม่จัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประ ชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 187 ลำดับ 16)	20,000	159				✓	สำนักปลัด
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ แม่จัน ตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนจาก อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี งานประ เพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 187 ลำดับ 17)	34,000	160				✓	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
15	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 36 ลำดับ 1)	8,000	160				✓	สำนักปลัด
16	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 188 ลำดับ 20)	15,000	161				✓	สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมรักษาความมั่นคงของรัฐ

7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ข้อบัญญัติ (หน้า)	รายงานผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	แล้วเสร็จ	
1	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 189 ลำดับ 1)	20,000	182	✓				สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 189 ลำดับ 2)	100,000	183	✓				สำนักปลัด
3	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 190 ลำดับ 3)	20,000	184				✓	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย และบุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 190 ลำดับ 4)	30,000	186	✓				สำนักปลัด
5	โครงการปรับปรุงและติดตั้ง กล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบล ป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และ แนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 191 ลำดับ 5)	200,000	187				✓	สำนักปลัด