



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ชร ๗๓๕๐๑ / ๕๑๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๔ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อประสานงานการปฏิบัติงานและรับทราบผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รายละเอียดตามหนังสืออำเภอแม่จัน ที่ ชร ๐๘๑๘.๑/ว ๓๓๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานส่งเสริมการเกษตร จึงจัดทำรายงานสรุปแผนปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เสนอผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวณิชาکانต์ ภิระบรรณ)
คนงาน

(ลงชื่อ) 
(นายทนต์วิวัฒน์ สวัสดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

(ลงชื่อ) 
(นางสุพิน ศิริยานนท)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) 
(นางนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- โปรดทราบ


(ลงชื่อ) 
(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

-เพื่อโปรดทราบ คณะกรรมการ 4 ท่าน ขอผล
รวมของบัตรสำเนียงกรณีใดก็ตามต่อไป!

(ลงชื่อ)




(นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

การพิจารณาของนายก อบต.ป่าตึง

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ หัตถ์จา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



**สรุปแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 4 มีนาคม 2567)**

พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
จำนวน 20 หมู่บ้านหลัก และ 22 หมู่บ้านบริวาร

สรุปกิจกรรมแยกตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้าน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนโครงการ			
		ทั้งหมด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1. การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรู้	190,000	3	1	-	2
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาด้านการตลาด	1,150,000	10	3	-	7
3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	224,700	5	2	1	2
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	15,273,211	111	43	54	14
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ จัดการ	30,000	1	-	1	-
รวม	16,867,911	130	49	56	25

- จำนวนโครงการทั้งหมด 130 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,867,911.- บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 โครงการ ผูกพันงบประมาณ 8,254,311.- บาท
(คิดเป็นร้อยละ 43.08 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 48.93 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,984,360.- บาท
(คิดเป็นร้อยละ 44.64 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 24.04 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)



**โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน กิจกรรม “กาแฟ ดูแลป่า”
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งบประมาณ 30,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร หมู่ที่ 19 — 20 จำนวน 30 คน

ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

แผนต่อเนื่อง

1. ร่วมกันวางแผนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มที่มีความต้องการปลูกกาแฟ

2. ร่วมกันวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต

3. ส่งเสริมให้ร้านค้ากาแฟในพื้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม



**โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
(การเลี้ยงผึ้งโพรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 จำนวน 30 คน
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ม่อนปุยธารกษัตริย์เมืงป่า อ.ห้วยแก้ว อ.ภูคา ยาว จ.พะเยา

งบประมาณ 120,000 บาท

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผึ้งโพรงคอยงระเข้**
- น้ำผึ้งอแกนติก
 - สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน
 - ยาทาม่องไข่ผึ้ง



โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ”

กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่หมู่ที่ 5 - 20 ตำบลป่าตึง จำนวน 350 คน

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 แห่ง ณ ดอยระเซ่ หมู่ที่ 7, อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ หมู่ที่ 8, ห้วยบ้านโปงขม หมู่ที่ 20 และห้วยบ้านโปงป่าแหม หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง

งบประมาณ 50,000 บาท



โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
(กิจกรรม Kick off โดยการทำแนวกันไฟป่า) ประจำปี พ.ศ.2567

กลุ่มเป้าหมาย คำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต., ประชาชนทั่วไป, อาสาสมัครป้องกันดับไฟป่า แต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 5 - 20 ตำบลป่าตึง จำนวน 320 คน ระยะทางรวม 2,500 เมตร

งบประมาณ 30,000 บาท



“ภาคต้นไม้ สอนสุข”



สรุปแผนปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 4 มีนาคม 2567) พื้นที่ตำบลป่าตึง รวมจำนวน 20 หมู่บ้านหลัก และ 22 หมู่บ้านบริวาร โดยสรุปกิจกรรมแยกตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้าน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนโครงการ			
		ทั้งหมด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1. การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรู้	190,000	3	1	-	2
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาด้านการตลาด	1,150,000	10	3	-	7
3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	224,700	5	2	1	2
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	15,273,211	111	43	54	14
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ จัดการ	30,000	1	-	1	-
รวม	16,867,911	130	49	56	25

: จำนวนโครงการทั้งหมด 130 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,867,911.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 โครงการ ผูกพันงบประมาณ 8,254,311.- บาท และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,984,360.- บาท

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรู้

1.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่าย 149,460.- บาท

- 1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (การเลี้ยงผึ้งโพรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2567 ใช้งบประมาณ 119,460 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 ราย
- 2) โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน กิจกรรม “กาแฟ ดูแลป่า” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

1.2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

- 1) โครงการ กบคินนา ปลาคินทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่าย 870,000.- บาท

- 1) โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
- 2) โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน จัดทำประชาคม ทบทวนแผน
จำนวน 20 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
- 3) โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานการจัดการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ เมื่อวันที่ 25 - 29 มกราคม 2567
ใช้งบประมาณ 250,000 บาท
- 4) โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ชนเผ่า “เขาะจะเว”
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้งบประมาณ 100,000 บาท
- 5) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าในตำบลป่าตึง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอิวเมียน (เย้า) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ใช้งบประมาณ 40,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าว้าและลีซู เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ใช้งบประมาณ 30,000 บาท
- 6) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 ใช้งบประมาณ 300,000 บาท
- 7) โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 งบประมาณ 50,000 บาท

2.2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

- 1) โครงการงานนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท
กำหนดจัดกิจกรรมห้วงเดือนกันยายน 2566
- 2) โครงการสืบชะตาแม่น้ำจัน งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท กำหนดจัดงานวันที่ 7 เมษายน 2567
- 3) โครงการสตรียูนนาน กำหนดจัดงานวันที่ 16 มีนาคม 2567 ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่าย 76,200 บาท

- 1) โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ” เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 แห่ง ณ ดอยจระเข้ หมู่ที่ 7, อ่างเก็บ
น้ำห้วยถ้ำเสือ หมู่ที่ 8 , ห้วยบ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 และห้วยบ้านโป่งป่าแฉม หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง
ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
- 2) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้งบประมาณ 26,200 บาท

3.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

- 1) โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะโดยชุมชน หมู่ที่ 1 - 20 งบประมาณตั้งไว้ 34,700 บาท
เดือนมีนาคม 2567

3.3 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

- 1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567
- 2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท
ช่วงเดือนมิถุนายน 2567

4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด 111 โครงการ ตั้งไว้ 15,273,211 บาท

4.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ เบิกจ่าย 888,700 บาท แยก ดังนี้

- ก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ระยะทางรวม 194 เมตร
- ก่อสร้างขยายไหล่ทาง จำนวน - โครงการ ระยะทางรวม - เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 67 เมตร
- ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 10 จุด
- งานสิ่งปลูกสร้างอาคาร / ลานกิจกรรมหมู่บ้าน / อื่น ๆ จำนวน - โครงการ
- การพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอก ปรับปรุงฝาย ตลิ่ง ฯลฯ) จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 แห่ง

4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ ผูกพัน 8,189,611 บาท แยก ดังนี้

- ก่อสร้างถนน จำนวน 32 โครงการ ระยะทางรวม 1,874.5 เมตร
- ก่อสร้างขยายไหล่ทาง จำนวน 2 โครงการ ระยะทางรวม 70 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ จำนวน 10 โครงการ ระยะทางรวม 614.4 เมตร
- ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ จำนวน 2 แห่ง
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 4 จุด
- งานสิ่งปลูกสร้างอาคาร / ลานกิจกรรมหมู่บ้าน / อื่น ๆ จำนวน 5 โครงการ จำนวน 5 แห่ง
- การพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอก ปรับปรุงฝาย ตลิ่ง ฯลฯ) จำนวน 2 โครงการ จำนวน 2 แห่ง

4.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 43 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 6,194,900 บาท แยก ดังนี้

- ก่อสร้างถนน จำนวน 14 โครงการ ระยะทางรวม 1,001.8 เมตร
- ก่อสร้างขยายไหล่ทาง จำนวน 1 โครงการ ระยะทางรวม 90.4 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ จำนวน 9 โครงการ ระยะทางรวม 603.4 เมตร
- ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ จำนวน 6 แห่ง
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 โครงการ จำนวน 23 จุด
- งานสิ่งปลูกสร้างอาคาร / ลานกิจกรรมหมู่บ้าน / อื่น ๆ จำนวน 6 โครงการ จำนวน 6 แห่ง
- การพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอก ปรับปรุงฝาย ตลิ่ง ฯลฯ) จำนวน 6 โครงการ จำนวน 6 แห่ง

5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การอำนวยความสะดวกประสานงานบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน เช่น

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลป่าตอง
- การสำรวจเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนภัยพิบัติด้านพืช
- การสำรวจและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ฤดูฝน
- การจัดทำแผนเกษตรระดับตำบล

รายงานแผนปฏิบัติการโครงการก่อสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
1	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลส. บ้านท่าต้นแพน ม.3	36,200	พ.ย.-66				✓
2	วางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าต้นแพน ม.3 (ซอย 2)	70,000	พ.ย.-66				✓
3	วางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าต้นแพน ม.3 (ทางไปเสียวบ้าน)	116,000	พ.ย.-66		✓		
4	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าต้นแพน ม.3	557,600	พ.ย.-66			✓	
5	ปรับปรุงลำเหมือง บ้านท่าต้นแพน ม.3	8,400	พ.ย.-66			✓	
6	จัดซื้อวัสดุประปา บ้านท่าต้นแพน ม.3	11,800	พ.ย.-66				✓
7	ก่อสร้างถนน คลส. ซอย 1 บ้านถ้ำ ม.4	700,000	พ.ย.-66			✓	
8	ก่อสร้างถนน คลส. ทางไปบ้านอาแปงเดิม บ้านปางสา ม.17	94,200	พ.ย.-66		✓		
9	ก่อสร้างถนน คลส. ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา ม.17	96,000	พ.ย.-66				✓
10	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปางสา ม.17 (สายที่ 1)	37,400	พ.ย.-66		✓		
11	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปางสา ม.17 (สายที่ 2)	66,000	พ.ย.-66		✓		
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (ตัว) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านปางสา ม.17 (สายที่ 1)	20,100	พ.ย.-66		✓		
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (ตัว) พร้อมฝาปิด คลส. ตลอดแนว บ้านปางสา ม.17 (สายที่ 2)	19,500	พ.ย.-66		✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ท้าย) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านบางสา ม.17 (สายที่ 3)	11,200	พ.ย.-66		✓		
15	ก่อสร้างไหล่ทาง จำนวน 11 จุด บ้านบางสา ม.17	201,300	พ.ย.-66		✓		
16	เทคอนกรีตรอบฐานป้ายเฉลิมพระเกียรติ ร.10 บ้านบางสา ม.17	11,200	พ.ย.-66		✓		
17	ปรับปรุงถึงเก็บน้ำ บ้านบางสา และบ้านจะตะ จำนวน 4 จุด ม.17	43,100	พ.ย.-66				✓
18	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านเล่าผู้ ม.20	145,000	พ.ย.-66				✓
19	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านเล่าผู้ ม.20 (บ็อก 1)	35,000	พ.ย.-66				✓
20	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปถนนการเกษตร บ้านโป่งขม ม.20	90,000	พ.ย.-66				✓
21	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บ้านเล่าผู้ ม.20	70,000	พ.ย.-66	✓			
22	ก่อสร้างหลังคาคลุมถึงเก็บน้ำ คสล. เดิม บ้านเล่าผู้ ม.20 (บ้านอาลู่)	23,000	พ.ย.-66				✓
23	ชุดลอกรองระบายน้ำเดิม บ้านเล่าผู้ ม.20 (ซอยหลังโรงเรียนจีน)	30,000	พ.ย.-66				✓
24	ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโป่งขม ม.20	125,000	พ.ย.-66			✓	
25	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีต คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน โป่งป่าแฉม ม.20	57,000	พ.ย.-66				✓
26	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าผู้ ม.20 (บ้านโป่งป่าแฉม)	85,000	พ.ย.-66				✓
27	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง บ้านจะหะยี่ ม.20	90,000	พ.ย.-66	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
28	จัดซื้อวัสดุประปา บ้านอาหลู่ ม.20	50,000	พ.ย.-66				✓
29	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง ม.7 (บ้านน้ำตกตาตอง)	298,000	ธ.ค.-66			✓	
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าตึง ม.7 (บ้านน้ำตกตาตอง)	410,000	ธ.ค.-66			✓	
31	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 1 จุด บ้านป่าตึง ม.7 (บ้านน้ำตกตาตอง)	92,000	ธ.ค.-66			✓	
32	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันโค้ง ม.10 (บ้านห้วยน้ำริน)	100,000	ธ.ค.-66			✓	
33	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง (บ้านลิ่ว) ม.10	100,000	ธ.ค.-66			✓	
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (บ้านอาข่าใหม่) จำนวน 2 จุด	100,000	ธ.ค.-66			✓	
35	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 1)	74,000	ธ.ค.-66			✓	
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 2)	48,000	ธ.ค.-66			✓	
37	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 3)	76,700	ธ.ค.-66			✓	
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 4)	41,000	ธ.ค.-66			✓	
39	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 5)	90,000	ธ.ค.-66			✓	
40	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 6)	13,300	ธ.ค.-66			✓	
41	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 7)	91,000	ธ.ค.-66			✓	
42	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบอ่างเก็บน้ำหลังวัด บ้านสันโค้ง ม.10 (สายที่ 8)	66,000	ธ.ค.-66			✓	
43	ก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งต่าง ม.13	512,100	ธ.ค.-66		✓		
44	ปรับปรุงถนนการเกษตรเส้นห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง ม.13	25,900	ธ.ค.-66	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
45	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านทุ่งต่าง ม.13	34,000	5.ค.-66			✓	
46	จัดซื้อวัสดุประปา บ้านทุ่งต่าง ม.13	28,000	5.ค.-66	✓			
47	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยก้งปลา ม.15	200,900	5.ค.-66		✓		
48	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้งปลา ม.15	81,800	5.ค.-66			✓	
49	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้งปลา ม.15 (บ้านป่าบงงามบน)	59,800	5.ค.-66			✓	
50	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้งปลา ม.15 (บ้านป่าบงงามล่าง)	109,800	5.ค.-66			✓	
51	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้งปลา ม.15 (บ้านลี้พัฒนา)	104,900	5.ค.-66			✓	
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้งปลา ม.15 (บ้านห้วยยาโนบน)	113,900	5.ค.-66			✓	
53	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยก้งปลา ม.15	33,100	5.ค.-66			✓	
54	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านห้วยก้งปลา ม.15 (บ้านป่าบงงามบน)	94,000	5.ค.-66	✓			
55	ก่อสร้างเหล็กทาง คสล. บ้านห้วยก้งปลา (บ้านป่าบงงามบน) ม.15	86,100	5.ค.-66		✓		
56	จัดซื้อวัสดุประปา บ้านห้วยปู ม.15	116,600	5.ค.-66				✓
57	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง ม.1 (สายที่ 1)	176,000	ม.ค.-67		✓		
58	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง ม.1 (สายที่ 2)	76,400	ม.ค.-67		✓		
59	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง ม.1 (สายที่ 3)	22,000	ม.ค.-67		✓		
60	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง ม.1 (สายที่ 4)	44,400	ม.ค.-67		✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
61	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง ม.1	335,000	ม.ค.-67		✓		
62	จ้างเหมาปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำ บ้านป่าบง ม.1	46,200	ม.ค.-67		✓		
63	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง ม.2 (จำนวน 2 จุด)	66,600	ม.ค.-67		✓		
64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอย 3 บ้านป่าบง ม.2	101,700	ม.ค.-67		✓		
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง ม.3	338,500	ม.ค.-67		✓		
66	ปรับปรุงถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าบง ม.2 (จำนวน 2 จุด)	193,200	ม.ค.-67		✓		
67	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน 2 จุด พร้อมทางเชื่อมรั้วโค้ง จำนวน 2 จุด และก่อสร้างแหล่งทาง คสล. จำนวน 1 จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าบง ม.8	526,400	ม.ค.-67		✓		
68	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านป่าบง ม.8	173,600	ม.ค.-67		✓		
69	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านป่าบง ม.9	86,000	ม.ค.-67	✓			
70	ก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ บ้านป่าบง ม.9	39,000	ม.ค.-67	✓			
71	ก่อสร้างหลังคาโคมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าบง ม.9	380,000	ม.ค.-67	✓			
72	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านป่าบง ม.9	95,000	ม.ค.-67	✓			
73	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านแม่เฟือง ม.5	540,000	ก.พ.-67	✓			
74	จ้างเหมาปรับปรุงระบบชุดกรองน้ำดื่ม บ้านแม่เฟือง ม.5	60,000	ก.พ.-67		✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
75	ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 5/3 ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน ม.11 (บ้านกิวต้า)	16,800	ก.พ.-67	✓			
76	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่วย) บ้านโป่งน้ำร้อน ม.11 (บ้านกิวต้า)	237,600	ก.พ.-67	✓			
77	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่วย) บ้านโป่งน้ำร้อน ม.11 (บ้านสันป่าไร่)	129,100	ก.พ.-67	✓			
78	ปรับปรุงท่อสะพาน ซอย 3 บ้านโป่งน้ำร้อน ม.11	215,000	ก.พ.-67	✓			
79	ปรับปรุงฝายต้นน้ำ พร้อมระบบประปา บ้านโป่งน้ำร้อน ม.11	101,500	ก.พ.-67	✓			
80	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยต่าง ม.16 (บ้านเล่าซึกาย) จำนวน 3 จุด	285,000	ก.พ.-67	✓			
81	ก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยต่าง ม.16 (บ้านจะพ้อ)	130,000	ก.พ.-67	✓			
82	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง บ้านห้วยต่าง ม.16 (บ้านอาแหะยะ)	385,000	ก.พ.-67	✓			
83	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข ม.19 (บ้านกิสะไต) จำนวน 2 ช่วง	150,000	ก.พ.-67		✓		
84	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข ม.19 (บ้านรวมใจ)	150,000	ก.พ.-67		✓		
85	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข ม.19 (บ้านแสนใหม่)	150,000	ก.พ.-67		✓		
86	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข ม.19 (บ้านเอโก)	150,000	ก.พ.-67	✓			
87	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข ม.19	200,000	ก.พ.-67	✓			
88	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ต่วย) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง ม.6 (สายที่ 1)	92,400	มี.ค.-67	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				
			ปฏิทิน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
89	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัว) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง ม.6 (สายที่ 2)	174,400	มี.ค.-67	✓			
90	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านผาตั้ง ม.6	176,800	มี.ค.-67	✓			
91	ขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้างรั้ว บ้านผาตั้ง ม.6	156,400	มี.ค.-67	✓			
92	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน ซอย 3 ม.12	92,250	มี.ค.-67	✓			
93	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัว) พร้อมฝาปิด ตลอดแนว บ้านห้วยยาโน ม.12 (บ้านปางฝักอี ซอย 4)	107,000	มี.ค.-67	✓			
94	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัว) พร้อมฝาปิด คสล. บ้านห้วยยาโน ซอย 3 ม.12 (สายที่ 1)	77,500	มี.ค.-67	✓			
95	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยยาโน ม.12	235,000	มี.ค.-67	✓			
96	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยยาโน ม.12	187,000	มี.ค.-67	✓			
97	จัดซื้อวัสดุประปา บ้านปางฝักอี ม.12	98,250	มี.ค.-67	✓			
98	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	87,000	มี.ค.-67	✓			
99	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	54,100	มี.ค.-67	✓			
100	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	35,800	มี.ค.-67	✓			
101	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	90,700	มี.ค.-67	✓			
102	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	54,100	มี.ค.-67	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	รายงานแผนปฏิบัติการ				แล้วเสร็จ
			ปฏิบัติ ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่าง ก่อสร้าง	
103	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	90,700	มี.ค.-67	✓			
104	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	113,600	มี.ค.-67	✓			
105	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยมะหินฝน ม.14	174,000	มี.ค.-67	✓			
106	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว บ้านใหม่เจริญ ม.18	180,000	มี.ค.-67	✓			
107	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ ม.18	330,000	มี.ค.-67	✓			
108	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม โดยการใส่ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 1/1 บ้านใหม่เจริญ ม.18	90,000	มี.ค.-67	✓			
109	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)	675,311	พ.ย. 66 - ก.ย. 67			✓	
110	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลป่าตึง	100,000	เม.ย. - พ.ค. 67	✓			
111	โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าตึง	100,000	ส.ค. - ก.ย. 67	✓			
	รวม	15,273,211		43	28	26	14