



แผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ครั้งที่ 1 / 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด

โทร. 053 180 022 ต่อ 100



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) และครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (ช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน)

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาชนในท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มีนาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1
บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	2
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	13
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม	24
4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	56
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล	
- ปัญหา อุปสรรค	63
- ข้อเสนอแนะ	64

ตารางสรุปโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการพัฒนา ทั้งหมดในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2568		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่เสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	43	18.38	1	0.43	4	1.71	0	0.00	10	4.27
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคม สร้างสรรค์	42	17.95	3	1.28	25	10.68	0	0.00	15	6.41
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม	6	2.56	1	0.43	3	1.28	0	0.00	3	1.28
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	3.85	2	0.85	3	1.28	0	0.00	4	1.71
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	107	45.73	80	34.19	25	10.68	0	0.00	2	0.85
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	27	11.54	3	1.28	15	6.41	0	0.00	8	3.42
รวม	234	100.00	90	38.46	75	32.05	0	0.00	42	17.95

บัญชีโครงการตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 1)	3,182,400	217	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สถานศึกษาในสังกัด อบต. จำนวน 6 แห่ง สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	713,161.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	2,469,239.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 2)	250,000	207	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150 คน	138,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	112,000.00	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 51 ข้อ 3)	960,000	218	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. จำนวน 330 คน ได้รับความสะดวกในการใช้รถรับส่ง	459,736.20 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	500,263.80	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 4)	1,492,196	219-221	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการการจัดการศึกษา	576,241.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	915,955.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 5)	98,310	223	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เด็กใน ศพด. จัดตั้ง สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	98,310.00	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 52 ข้อ 6)	327,700	224	พ.ย. 67 - มี.ค. 68 มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เด็กใน ศพด. ถ่ายโอน สังกัด อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ สวัสดิการการจัดการศึกษา	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	327,700.00	กองการศึกษาฯ
7	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 53 ข้อ 7)	20,000	233	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อาคารสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ป่าตึง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 แห่ง	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	กองการศึกษาฯ
8	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 13)	9,600	225	1 ต.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	9,600	กองการศึกษาฯ
9	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 14)	7,200	226	1 ต.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	7,200	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	สนับสนุนค่าปัจจัยเด็กพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 54 ข้อ 16)	92,000	226	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ ระบบเพื่อการศึกษา	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	92,000.00	กองการศึกษาฯ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก) (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 17)	120,000	222	11 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เด็กในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	119,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100.00	กองการศึกษาฯ
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 21)	20,000	240	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 75 คน	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา การและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 55 ข้อ 22)	40,000	225	17 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 10 คน (10 ทักษะ) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ	- ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	40,000.00	กองการศึกษาฯ
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่ม อบท. โชนเหนือ (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 23)	20,000	228	วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ	- ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
15	โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 24)	20,000	240	1 พ.ค. - 25 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	กองการศึกษาฯ
16	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 25)	4,656,350	229	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริมนม	2,916,198.81 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	1,740,151.19	กองการศึกษาฯ
17	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 56 ข้อ 26)	2,831,800	227	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	1,670,720.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	1,161,080.00	กองการศึกษาฯ
18	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน 9 แห่ง 1) โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน 2) โรงเรียนบ้านป่าตึง 3) โรงเรียนบ้านสันโค้ง 4) โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5) โรงเรียนประชารัฐพัฒนา	 1,460,800 280,800 633,600 594,000 243,000	 237 237 238 237 239	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68) 726,000.00 144,000.00 312,400.00 410,608.00 126,900.00	 734,800.00 136,800.00 321,200.00 183,392.00 116,100.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
(ต่อ) 18	6) โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 7) โรงเรียนบ้านปางสา 8) โรงเรียนบ้านสันติสุข 9) โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 27)	1,465,200 1,100,000 1,346,400 1,161,600	238 237 238 238				977,064.00 554,400.00 818,400.00 6,457,440.00	488,136.00 545,600.00 528,000.00 5,295,840.00	
19	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 28)	221,760	239	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด ศศช. ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวัน	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	221,760.00	กองการศึกษาฯ
20	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 29)	10,000	236	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	กองการศึกษาฯ
21	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านปางสา (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 30)	25,000	233	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	25,000.00	กองการศึกษาฯ
22	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) (แผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 31)	10,000	324	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
23	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 32)	20,000 15,000	234 234	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- - คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00 15,000.00	กองการศึกษาฯ
24	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 33)	12,500 12,500	234 234	20 พ.ย. 67 31 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	12,500.00 12,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	- -	กองการศึกษาฯ
25	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านรวมใจ (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 34)	15,000 15,000 5,000	235 235 235	1 ธ.ค. 67 10 ม.ค. 68 27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบางแม่จัน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 - - คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	- 15,000.00 5,000.00	กองการศึกษาฯ
26	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 35)	5,000 10,000	235 235	20 พ.ย. 67 พ.ค. - มี.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- 10,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	5,000.00 -	กองการศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
27	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านสันติสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 36)	20,000 25,000	236 236	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000.00 25,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	- -	กองการศึกษาฯ
28	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน (แผนพัฒนาฯ หน้า 59 ข้อ 37)	50,000	236	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	กองการศึกษาฯ
	28..... โครงการ	22,904,716							

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการแข่งขันกีฬาสถาณศึกษา ใน สังกัด อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 1)	80,000	298	1 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษา สังกัด อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	78,620.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	1,380.00	กองการศึกษา
2	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 60 ข้อ 3)	60,000	299	7 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ระดับประถม 6 สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 4)	100,000	299	10 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	นักเรียน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
4	โครงการพิธีสืบทอดแม่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 5)	150,000	300	7 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	150,000.00 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
5	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 7)	50,000	300	1 - 11 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือ แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 9)	112,000	302	เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	112,000.00 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
7	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(เขาสกาว) (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 10)	100,000	301	3 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	100,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
8	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการเทศน์มหาชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 11)	200,000	301	27 - 29 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	200,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
9	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการธรรมะรับอรุณ (แผนพัฒนาฯ หน้า 62 ข้อ 12)	20,000	301	7 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 300 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือ แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 63 ข้อ 13)	50,000	302	28 มี.ค. - 4 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	50,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
11	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ตามโครงการวันคริสต์มาส (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 15)	50,000	302	21 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	50,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
12	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 16)	20,000	302	1 ธ.ค. 67 - 30 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สมาชิกสภาวัฒนธรรมฯ จำนวน 21 คน ได้รับการ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	กองการศึกษา
13	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการประเพณีชนเผ่าตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 64 ข้อ 17)	160,000	303	29 ม.ค. - 17 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	160,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือ แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ช่วงพญา) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 18)	20,000	303	10 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
15	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 19)	80,000	303	15 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	80,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
	15..... โครงการ	1,252,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 1)	150,000	191	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	150,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 65 ข้อ 2)	5,000	193	1 ก.พ. - 30 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 320 คน	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	5,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนผู้ประสบภัย (ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย/ภัยทางถนน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 3)	20,000	192	11 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 100 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 66 ข้อ 4)	20,000	199	25 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 9 - 19 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	10,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบวรราช เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 6)	50,000	200	1 พ.ย. 67 - 30 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สถิติเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	34,500.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	15,500.00	สำนักปลัด
6	ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 67 ข้อ 7)	45,000	189	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนประชาชนตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 400 คน	22,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	23,000.00	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 8)	50,000	197	พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อปพร.ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยและบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 9)	10,000	194	11 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก MOU ร่วม ทต.แม่จัน	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อบต. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจาก MOU ร่วม ทต.แม่จัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	สำนักปลัด
9	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ข้อ 10)	-	รองงบประมาณ เงินเหลือจ่าย	1 พ.ย. 67 - 30 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ระบบกล้อง CCTV ของ อบต.ป่าตึง ใช้งานได้ปกติครบ จำนวน 54 ตัว	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 11)	20,000	192	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน/ครั้ง	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 12)	10,000	198	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชน ต.ป่าตึง/ จนท.อปท. เข้าร่วมโครงการ 60 คน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	สำนักปลัด
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ข้อ 13)	30,000 25,000	198 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2/2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนประชาชนที่เข้าหลัก เกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100	55,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
.....12..... โครงการ		435,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ข้อ 1)	20,000	250	27 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 3)	110,000	250	27 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีน จำนวน 2,500 ตัว	110,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 4)	20,000	249	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	การสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ข้อ 5)	655,200	245	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	270,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	385,200.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 6)	200,000	255	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถรณรงค์ป้องกันโรค และควบคุมโรคระบาดได้ ทั่วถึง ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	200,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนพัฒนาฯ หน้า 73 ข้อ 7)	120,000	244	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตึงได้ครบ ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	120,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 8)	20,000	251	วันที่ 26 - 29 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ร้าน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจาก ภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 9)	20,000	249	2 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แกนนำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลป่าตึงสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ข้อ 10)	400,000	258	ม.ค. - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ ดำเนินโครงการพระราชดำริ ได้ครบ 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	400,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....9..... โครงการ		1,565,200							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 1)	-	เงินสำรองจ่าย	2 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ 5,219 คน ส่งรายงานจังหวัดเชียงราย	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ข้อ 2)	40,000	ขอรับงบ ประมาณจาก พมจ./อบจ.	1 ม.ค. - 20 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก พม.จ.	ดำเนินการขอรับงบประมาณ สนับสนุนจาก พมจ./ อบจ.ชร. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1 ราย	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด / พมจ.ชร
3	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไปตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1)	10,000	266	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คนพิการในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน ได้รับการช่วยเหลือประสานงาน	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,000.00	สำนักปลัด / พมจ.ชร
.....3..... โครงการ		50,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 1)	100,000	275	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	นักเรียนนักศึกษาจำนวน 25 คนได้รับการจ้างงานฯ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 2)	250,000	275	1 ธ.ค. 67 - 28 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	แกนนำกลุ่มอาชีพจำนวน 100 คนได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	48,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	202,000.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการงานของดีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ข้อ 3)	50,000	276	21 - 27 ธ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จัดนิทรรศกาลของดีบ้านฉันเข้าร่วมโครงการ 1 กิจกรรม	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566)	20,000		29 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลป่าติ้วเข้าร่วมโครงการ 40 คน	20,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าตึง (ศพอส.ต.ป่าตึง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 77 ข้อ 5)	30,000	276	10 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 200 คน	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักงานปลัด
6	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 6)	20,000	297	20 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 7)	150,000	277 - 284	15 ม.ค. 68 - 15 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	120,000.00	สำนักปลัด
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ข้อ 8)	150,000	284 - 290	15 ม.ค. 68 - 15 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	120,000.00	สำนักปลัด
9	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้านในเขตตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ข้อ 9)	200,000	291 - 297	15 ม.ค. 68 - 30 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20 หมู่บ้าน	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	160,000.00	สำนักปลัด
.....9..... โครงการ		970,000							

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 1)	50,000		16 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 2)	200,000	299	29 - 30 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 200 คน	200,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนยืมใช้ออกกำลังกาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 80 ข้อ 3)	50,000	209	1 ธ.ค. 67 - 30 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน มีอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน ครบจำนวน 20 กลุ่ม (หมู่บ้าน)	50,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษา
	3..... โครงการ	300,000							

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.6 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 1)	40,000	365	5 ก.พ. - 12 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวนหมู่บ้านในตำบลป่าตึงเข้าร่วมร้อยละ 50	10060 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	40,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการคืนผืนน้ำให้ฝูงปลา คืนผืนป่าให้แผ่นดิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 2)	60,000	366	12 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึงจำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	60,000.00	สำนักปลัด
	2..... โครงการ	100,000							

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)	26,440,800	149	1 ต.ค. 67 -11 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	8,197,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	18,243,200.00	สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 2)	6,108,000	149	1 ต.ค. 67 -11 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ผู้พิการในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	1,892,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	4,216,000.00	สำนักปลัด

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (แผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 3)	24,000	150	1 ต.ค. 67 -11 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ป่าตึง ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยฯ	6,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	18,000.00	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 4)	600,000 158,000	150 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3/2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ประสบภัยได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 100	723,355.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	34,645.00	ทุกกองงาน
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ข้อ 5)	520,000	152	1 ต.ค. 67 - 25 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ	520,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	ทุกกองงาน
.....5..... โครงการ		33,850,800							

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 1)	20,000	304	1 พ.ย. 67 - 25 ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนป่าตึง ได้รับการพัฒนาในอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี น่าดึงดูด	19,560.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	440.00	สำนักปลัด / อบจ.ชร
2	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ข้อ 2)	150,000 250,000	304 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2/2567	21 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง	376,390.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	23,610.00	สำนักปลัด
3	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1)	30,000	305	19 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง เข้าร่วมโครงการ 80 คน	30,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
.....3..... โครงการ		450,000							

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกร และอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 1)	100,000	364	ส.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	สำนักปลัด
2	ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ในชุมชนและลดต้นทุนทางการเกษตร (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ข้อ 2)	40,000	366	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดทำทะเบียน ข้อมูลรายแปลง ของเกษตรกร และจัดทำแผนที่ แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน 100 แปลง	6,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	33,500.00	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 3)	50,000	364	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	14,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	35,600.00	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ข้อ 4)	150,000	365	25 - 29 ม.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ผู้บริหารมีนโยบายให้ ชะลอเวลาจัดโครงการ)	จำนวนแกนนำเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 100	150,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		340,000							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 1)	30,000 10,000	193 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7/2568	16 ก.พ. 68 - 30 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	อาสาป้องกันไฟป่าร่วมกัน จัดทำแนวกันไฟระยะทาง 2,500 เมตร	40,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุม ไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ข้อ 2)	-	ได้รับสนับสนุน จาก สวพส. และ GIZ	16 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
.....2..... โครงการ		40,000							

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ข้อ 1)	20,000	252	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในพื้นที่ตำบลป่าตึง มี จำนวน 200 คน	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
.....1..... โครงการ		20,000							

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 1)	2,358,000	267	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ได้ครบจำนวน 20 หมู่บ้าน	531,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	1,827,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดย ชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 89 ข้อ 2)	50,000	268	4 - 5 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	มีหมู่บ้านต้นแบบในการ จัดการขยะต้นทาง จำนวน 1 หมู่บ้าน	39,476.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	10,524.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	2..... โครงการ	2,408,000							

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 1)	40,000	369	1 ก.พ. - 26 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง	40,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษา ป่าชุมชนของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ข้อ 2)	50,000	367	มิ.ย. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2,000 ต้น	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	สำนักปลัด

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติฯ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และปรับปรุง ทัศนียภาพ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 3)	50,000	369	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปลูกต้นไม้ในสถานที่ ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง จำนวน 50 ต้น พร้อมจัดสวน	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ แบบบูรณาการ รวม (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ข้อ 4)	-	คำรับรอง	1 ธ.ค. 67 - 30 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการร่วมกับ สสช.	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
.....4..... โครงการ		140,000							

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 1)	50,000	274	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มี สภาพปกติ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและปลอดภัย	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ข้อ 2)	-	รองงบประมาณ เหลือจ่าย	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้า รองรับระบบกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 19	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองช่าง / สำนักปลัด
.....2..... โครงการ		50,000							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 1)	550,100	360	ม.ค. - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีสภาพปกติ อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	- คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	550,100.00	กองช่าง
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 2)	350,000	312	15 ธ.ค. 67 - 25 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จัดซื้อวัสดุประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปา / ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน	- คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	350,000.00	กองช่าง
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 ข้อ 3)	300,000	311	15 ธ.ค. 67 - 25 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะของ อบต. ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติ	- คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	300,000.00	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 4)	-	-	1 มิ.ย. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวน 1 แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 5)	265,700	308	1 พ.ค. 67 - 15 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนของ อบต. ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัย	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	265,700.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางการเกษตรภายในพื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 6)	200,000	361	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ถนนการเกษตรได้รับการ ปรับปรุงครบ 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	200,000.00	กองช่าง
7	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 7)	100,000	360	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ป่าตึง จำนวน 5 แห่ง	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง
8	โครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 8)	-	รองประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนหน้าที่ทำการ อบต. จำนวน 6 จุด	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 9)	100,000	312 ค่าวัสดุก่อสร้าง	ส.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 10)	-	รองประมาณ เงินเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายใหม่	1 ส.ค. - 25 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน 20 หมู่บ้าน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
11	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ข้อ 11)	158,000	โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3/2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	แก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าตึง อันเนื่อง จากเหตุสาธารณภัย	158,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองช่าง สำนักปลัด
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านหล่อโย) จำนวน 2 จุด แผนพัฒนาฯ หน้า 147 ลำดับที่ 201	150,000	344	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	149,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	400.00	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านเอโก) แผนพัฒนาฯ หน้า 153 ลำดับที่ 222	150,000	343	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	150,000.00	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (ป๊อก 4) แผนพัฒนาฯ หน้า 154 ลำดับที่ 227	150,000	343	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	150,000.00	กองช่าง
15	ก่อสร้างผนังกันห้อง ศพด.บ้านสันติสุข แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 2	60,000	317	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	60,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
16	เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนระดับ อนุบาล โรงเรียน อบต.ป่าตึง แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 3	310,000	361	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อาคารเรียนให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ปลอดภัย เอื้อต่อการ การเรียนการสอนได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	310,000.00	กองช่าง
17	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าตึง ชั้น 2 (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1	360,000	317 แก้ไขคำชี้แจง ครั้งที่ 4/2568	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้ สามารถรองรับกับการใช้งานได้ อย่างเพียงพอร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	360,000.00	กองช่าง
18	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 3	41,700	357	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ ลานอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	41,700.00	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 4	134,400	319	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	134,400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ก่อสร้างอุโมงค์ คสล.บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 6	141,700	320	29 ม.ค. - 29 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	141,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	200.00	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 7	148,500	318	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	148,500.00	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 9	59,700	318	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	59,700.00	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบาง หมู่ที่ 1 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 8	174,000	319	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	174,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
24	วางท่อ PVC บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 9	191,400	356	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	191,400.00	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 10	125,500	352	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	125,500.00	กองช่าง
26	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (ซอย 5) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 11	99,000	352	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	97,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	2,000.00	กองช่าง
27	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 (ซอย 8) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 12	475,500	352	16 ม.ค. - 16 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	463,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	12,100.00	กองช่าง
28	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 13	408,600	355	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	408,600.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
29	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (บ้านน้ำตกตาดทอง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 14	800,000	356	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	800,000.00	กองช่าง
30	ปรับปรุงถังลำห้วยแม่น้ำเป็น บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 17	128,000	359	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ริมตลิ่ง ไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	128,000.00	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเทคอนกรีต ทับถนนเดิม บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 18	194,000	360	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	194,000.00	กองช่าง
32	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 19	278,000	354	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	278,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
33	ก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 20	100,000	321	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ และบุคคลภายนอก ทรัพย์สิน หมู่บ้านปลอดภัย ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 21	120,000	322	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	120,000.00	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 22	150,000	322	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	150,000.00	กองช่าง
36	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 24	278,000	323	14 ก.พ. - 14 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	275,500.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	2,500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 (ซอย 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 23	152,000	323	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	149,200.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	2,800.00	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ห้วยแห้ง (ซอย 5) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 25	350,000	328	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	350,000.00	กองช่าง
39	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 26	150,000	316	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	150,000.00	กองช่าง
40	ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปู บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (จำนวน 2 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 27	100,000	328	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
41	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 30	93,500	330	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	93,500.00	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 31	99,200	330	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	99,200.00	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 32	93,500	329	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	93,500.00	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 33	63,300	331	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	63,300.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
45	ก่อสร้างถนน ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 5) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 34	93,500	332	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	93,500.00	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 6) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 35	93,500	331	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	93,500.00	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าลานอนอก ประสงค์ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 36	31,500	329	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	31,500.00	กองช่าง
48	ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยการเทคอนกรีต ทับถนนเดิม ซอย 4 แยก 2 บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 37	52,000	357	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	52,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
49	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ซอย 4 ข้างวัด บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 38	71,200	333	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	71,200.00	กองช่าง
50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 39	8,800	332	14 ก.พ. - 30 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	8,300.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	500.00	กองช่าง
51	วางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านเล่าสี่กัวย หมู่ที่ 16 (จำนวน 7 จุด) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 40	250,000	339	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	250,000.00	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านจะพือ) จำนวน 3 จุด แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 41	300,000	337	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	300,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
53	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหะ หมู่ที่ 16 (จำนวน 3 จุด) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 42	250,000	338	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	250,000.00	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 43	75,800	342	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	75,800.00	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 44	73,600	342	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	73,600.00	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปวังลิ้นจี่ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 45	114,500	340	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	114,500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
57	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ 17 (บ้านจะตะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 46	127,200	341	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	127,200.00	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้านอาแบ เดิม บ้านปางสา หมู่ที่ 17 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 47	114,500	340	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	114,500.00	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปห้วยจะสอ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 48	194,400	341	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	194,400.00	กองช่าง
60	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 49	378,000	316	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	378,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
61	ติดตั้งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 50	222,000	355	มี.ค. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ ไฟฟ้า ของระบบประปาหมู่บ้าน และประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ตลอด	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	222,000.00	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (ซอย 6) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 51	30,000	347	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	30,000.00	กองช่าง
63	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ทางเข้าโบสถ์ บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (จำนวน 5 ช่วง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 52	60,000	349	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	60,000.00	กองช่าง
64	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเท คอนกรีต คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 53	32,000	359	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	32,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 54	47,000	348	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	47,000.00	กองช่าง
66	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ 20 (บ้านจะหิย) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 55	70,000	350	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	70,000.00	กองช่าง
67	ก่อสร้างบันได คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านลิ้วะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 24 ลำดับที่ 73	146,900	335	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ริมตลิ่ง ไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	146,900.00	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านอาหลู้ หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 57	85,000	348	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	85,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
69	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าแหลม หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 58	255,000	351	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	255,000.00	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่ถนน การเกษตร บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 59	104,000	347	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	104,000.00	กองช่าง
71	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สองสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านเล่าฝู หมู่ที่ 20 (บ้านจะหยี) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 60	85,000	315	30 ม.ค. - 13 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ถนน สัญจรช่วงเวลากลางคืน	85,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	85,000.00	กองช่าง
72	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อม ก่อสร้างอุโมงค์ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1	203,000	346	31 ม.ค. - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	202,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	400.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
73	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 2	215,000	345	31 ม.ค. - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	214,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	400.00	กองช่าง
74	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 3	149,300	358	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	149,300.00	กองช่าง
75	วางท่อ PVC พร้อมถมดิน บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 4	59,700	355	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคทั่วถึง	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	59,700.00	กองช่าง
76	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมอาคาร อเนกประสงค์ชั้นล่าง บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 5	73,000	346	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ อาคารอเนกประสงค์ร่วมกัน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	73,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
77	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ 3 ซอย 6 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 6	800,000	351	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	800,000.00	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 7	545,700	353	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	545,700.00	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 8	54,300	353	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	54,300.00	กองช่าง
80	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 10	225,000	356	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	225,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
81	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 11	351,000	353	เม.ย. - ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	351,000.00	กองช่าง
82	จัดซื้อถังกรองเหล็ก พร้อมติดตั้ง บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 12	124,000	315	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดอุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	124,000.00	กองช่าง
83	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านอาข่าใหม่) จำนวน 2 จุด แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 13	100,000	321	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง
84	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (บ้านลัวะ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 14	100,000	320	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
85	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 บ่อ) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 15	500,000	354	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	500,000.00	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) ทางขึ้นป่าช้าคริสต์ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 16	146,000	324	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	146,000.00	กองช่าง
87	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 17	206,000	327	16 ม.ค. - 15 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	205,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	1,000.00	กองช่าง
88	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 3) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 18	21,900	324	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	21,900.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
89	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 4) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 19	19,000	325	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	19,000.00	กองช่าง
90	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 5) บ้านปางผักอี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 20	73,700	325	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	73,700.00	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 6) บ้านปางผักอี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 21	91,000	326	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	91,000.00	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 7) บ้านปางผักอี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 22	42,000	326	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	42,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
93	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 23	179,500	327	16 ม.ค. - 15 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	145,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	34,500.00	กองช่าง
94	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 24	20,900	327	16 ม.ค. - 15 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	20,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100.00	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ซอย 1 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 27	45,700	333	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	45,700.00	กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านห้วยยาโนบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 28	256,600	334	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	256,600.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
97	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามล่าง) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 29	41,700	334	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	41,700.00	กองช่าง
98	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 30	21,800	334	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	21,800.00	กองช่าง
99	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (ห้วยปู) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 31	90,400	336	14 ก.พ. - 14 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	89,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	600.00	กองช่าง
100	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (สายที่ 1) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 32	51,100	335	14 ก.พ. - 14 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	50,600.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	500.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
101	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัววี) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) (สายที่ 2) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 33	45,800	335	14 ก.พ. - 14 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชน เวลาฝนตก ไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้ร้อยละ 100	45,400.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	400.00	กองช่าง
102	วางกล่องเมทเทรส บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 (บ้านป่าบงงามบน) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 34	100,000	336	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ริมตลิ่ง ไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ได้ร้อยละ 100	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองช่าง
103	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 (บ้านหล่อชา) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 35	150,000	345	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 มีห้องน้ำ-ห้องสุขา ที่ได้มาตรฐาน	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	150,000.00	กองช่าง
104	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างไหล่ ทาง คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 36	172,000	344	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	172,000.00	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
105	ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโปงขม หมู่ที่ 20 แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 38	32,000	358	พ.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ยังไม่มีเบิกจ่าย/ผูกพัน จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	32,000.00	กองช่าง
	106..... โครงการ	17,025,800							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามแบบการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหลัก ธรรมาภิบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 1)	1,114,400	161-162	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	893,900.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	220,500.00 -	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 2)	300,000	165	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	26,108.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	273,892.00	สำนักปลัด
3	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 3)	80,000 30,000 50,000	162 163 163	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อบต.ป่าตึง มีความพร้อม สามารถรองรับคณะกรรมการ/ จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	22,650.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	137,350.00	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง , การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน การเลือกตั้งตามวิธีประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 4)	100,000	165	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สามารถจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย (กรณีมีการเลือกตั้ง)	- ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5	โครงการ อบต.ป่าตึง พบประชาชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 161 ข้อ 5)	50,000	165	15 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	43,100.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	6,900.00	สำนักปลัด
6	การจัดงานวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาฯ หน้า 160 ข้อ 6)	20,000	164	18 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	8,750.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	11,250.00	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 162 ข้อ 7)	300,000	166	11 - 14 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ	300,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 8)	20,000	166 ร่วมกับ ปปช.จ.ชร และ มฟล.	17 พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แกนนำประชาชน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	20,000.00	สำนักปลัด
9	การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 163 ข้อ 9)	50,000	176	1 - 20 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนหมู่บ้านตามประกาศ สัดส่วนประชาชนหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
10	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองคลัง (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 11)	584,800 200,000	182 182	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	92,400.00 53,275.22 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	492,400.00 146,724.78	กองคลัง
11	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ หน้า 164 ข้อ 12)	10,000 120,000	183 183	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	รวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ ได้ร้อยละ 100	- จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	130,000.00	กองคลัง
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อบท.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 13)	20,000	172	10 ต.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	สามารถบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมฯ ได้ต่อเนื่อง ประชาชนที่ต้องการความ ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ได้รับ ความสะดวกขอรับบริการ	20,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
13	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 165 ข้อ 15)	38,000	173	10 ต.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	38,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
14	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 166 ข้อ 17)	15,000	173	10 ต.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	สำนักปลัด
15	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบท. (แผนพัฒนาฯ หน้า 173 ข้อ 3 และ แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2567)	1,200,000	180	1 ธ.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม ระเบียบพัสดุ ได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	35,040.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	1,164,960.00	กองคลัง
	15..... โครงการ	4,302,200							

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน/ปฏิบัติงานของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 167 ข้อ 1)	486,800 324,000	190 194 - 197	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	109,200.00 242,000.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	377,600.00 82,000.00	สำนักปลัด
	1..... โครงการ	810,800							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 1)	50,000 165,000	204 208 - 210	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	40,000.00 57,100.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	- 107,900.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 168 ข้อ 2)	70,000	207	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	25,674.12 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	25,300.10	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 3)	100,000	221	1 - 30 พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มศักยภาพฯ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	-	กองการศึกษาฯ
4	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 169 ข้อ 4)	35,000	205 - 206	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อบต.ป่าตึง มีความพร้อมสามารถรองรับคณะกรรมการ/จัดงานพิธีการได้อย่างราบรื่น	10,150.00 จำนวนจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	24,850.00	กองการศึกษาฯ
.....4..... โครงการ		420,000							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 1)	40,000 327,600	246 246	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากรของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	- 296,722.25 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	40,000.00 30,877.75	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 2)	100,000	248	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	- คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	100,000.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 170 ข้อ 3)	40,000	251	22 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อาสาสมัครหมู่บ้านจำนวน 60 คน ผ่านการอบรมตามโครงการ	28,560.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	11,440.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (แผนพัฒนาฯ หน้า 171 ข้อ 4)	655,200	245	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100	270,000.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	385,200.00	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.....4..... โครงการ		1,162,800							

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ข้อบัญญัติ หน้า หรือแหล่ง งบประมาณอื่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน/ปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 1)	436,800	309	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สามารถบริหารทรัพยากร ของ อบต. ได้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่าง ราบรื่นและเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ	163,800.00 คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	273,000.00	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองช่าง (แผนพัฒนาฯ หน้า 172 ข้อ 2)	50,000	310	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก	- คำนวณจาก (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	50,000.00	กองช่าง
.....2..... โครงการ		486,800							

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566 - 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2568
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 234 โครงการ

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (พ.ศ. 2566- 2570) ห้วงปี พ.ศ. 2568 จากการติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 – 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) คิดเป็นร้อยละ 48 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

2. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้าทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้

3. การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจพบ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการที่ประมาณการราคาและรูปแบบก่อสร้างผิดพลาดมากกว่า 6 โครงการ ทำให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชี้แจงและแก้ไขงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการก่อสร้างล่าช้า และบางโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณ
2. ให้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ห้วงปี 2568 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4. การดำเนินงานในส่วนของการสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้คำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
5. ในแต่ละปีไม่ควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ
6. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

7. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ

8. ให้ทบทวนและปรับอัตราค่าจ้างของ อบต.ป่าตึง ให้มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่งสอดคล้อง และเหมาะสมกับประเภทงาน ปริมาณงาน และพื้นที่รับผิดชอบ เช่น

- เร่งสรรหานายช่างโยธา หรือผู้ช่วยนายช่างโยธา ที่มีความสามารถ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่เดิม และลดปัญหาความผิดพลาดของงาน

- ให้มีตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยว และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเพิ่มจำนวนพนักงานดับเพลิง

9. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการออกประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
